

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल
शिमला-२ के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अंकेक्षण अवधि 04/2010 से 03/2011

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना :-

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच०एस०जी०४(डी)१-१/९२/२ दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के शिमला मण्डल-प के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹० श्री मति अंजौरी कपूर अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

**(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
मण्डल शिमला-प, के लेखाओं अवधि 04/2010 से
03/2011 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर
अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण**

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि () लाखों में
1	विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	4	₹ 14.42
2	स्टाफ अग्रिम की राशि का समायोजन शेष	4(प)	₹ 0.91
3	आवासीय परिसरों से 31.03.11 तक रख-रखाव व जल प्रभार की वसूली शेष	4(पप)	₹ 27.79

4	मबनतमक इंद्रिय की राशि का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना।	5	₹ 17.57
5	विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर दिनांक 31.03.11 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण शेष वसूली	6	₹ 82.10
6	स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन के निर्माण कार्य में छलपाण - छलपाण और मज के गलत फैक्टर लगाने से स्टोर की हानि।	7	₹ 0.50
7	बसाल फेज-2 आवासीय कलौनी निर्माण कार्य से अधिक भुगतान	8 (पप)	₹ 0.12
8	स्नातकोत्तर महाविद्यालय निर्माण कार्य में संविदाकार से मुआवजे की वसूली न करना।	9	₹ 2.96
9	शैक्षुम्पटी शिमला-9 (ग्रुप-4) निर्माण कार्य में अधिक भुगतान।	10	₹ 0.51
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान।	11	₹ 0.52
11	यात्रा भत्ता दावे का अनियमित भुगतान।	13	₹ 0.34

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम रिथति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट “क” में दर्शाई गई है। वर्ष 04/88 से 03/10 तक मण्डल से सम्बन्धित 115 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम	वर्ष	शेष पैरों की टिप्पणी
------	------	----------------------

संख्या	संख्या
1 1996-97	1
2 2003-04	4
3 2004-05	3
4 2005-06	18 आवास बोर्ड से सम्बन्धित पैरे
5 2006-07	14
6 2007-08	12
7 2008-09	13
8 2009-10	11
9 1988-89	2
10 1989-90	1
11 1990-91	2 नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरे
12 1991-92	1
13 1992-93	1
14 1993-94	2
15 1994-95	4
16 1995-96	11
17 1996-97	3
18 1997-98	6
19 01.04.99	6
से 15.	
01.2001	
कुल पैरे	115

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल-2 उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला के निर्माण मण्डल-2 शिमला के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2011 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री पदम सिंह कंवर उप निदेशक के पर्यवेक्षण में श्री सुरेश गुप्ता, श्री अनिल शर्मा, व श्री रविंद्र सिंह अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.10.11 से 05.12.11 तक कसुम्पटी में किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु मास 10/2010 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

यह वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मण्डल-2 के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अन्य अनियमितताओं के लिए ऊरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

वर्ष 2010-2011 तक के लेखों के अंकेक्षण शुल्क की राशि के बारे में आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को पृथक से अनुरोध किया जाएगा।

4 विविध अग्रिम की राशि 14.42 लाख का समायोजन न करना :-

14,41,730/-की राशि दिनांक 31.03.11 को विविध अग्रिमों के रूप में विभिन्न संस्थाओं, फर्मों, व्यापारियों इत्यादि से समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण परिशिष्ट “क-1” पर संलग्न है। सम्बन्धित अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.1 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल-2 के अधीन कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम दिनांक 31.03.11 को 90,613/-की राशि स्टाफ अग्रिम के रूप में वसूली हेतु शेष थी।

इन रिपोर्टों का समय पर वसूली/समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनकी वसूली/समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 राशि 27.79 लाख का जल प्रभार व रख-रखाव प्रभार के रूप में 31.03.11 तक वसूली हेतु शेष :-

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल-2 के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों के मकानों/प्लाटों के रख-रखाव रजिस्टर व जल प्रभार रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.11 तक निम्नलिखित मकान/प्लाट मालिकों से रख-रखाव प्रभार के व जल प्रभार की राशि 27,79,484/-की वसूली की जानी शेष थी जिनका कलौनी बार विवरण नीचे दिया गया है। बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र उचित एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	आवास बस्ती का नाम	रख-रखाव प्रभार की दिनांक 31. 03.11 को शेष वसूली	जल प्रभार की दिनांक 31.03. 11 को शेष वसूली
1	शोधी	6,14,814.00	4,05,449.00
2	बी0सी0एस0	6,65,966.00	4,77,999.00
3	सोलन फेस-2	4,51,485.00	1,951.00
4	बसाल	1,21,783.00	6,943.00
5	सोलन फेस-1	33,302.00	-
		18,88,582.	8,90,902.00
00			
योग 27,79,484.00			

4.3 रख-रखाव प्रभार व जल प्रभार की वसूली हेतु बकाया राशि में अत्याधिक वृद्धि :-

रख-रखाव प्रभार व जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गए थे। जिसके फलस्वरूप बकाया राशि में अत्याधिक वृद्धि पाई गई। बस्तीवार विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है वसूली हेतु बकाया राशि में निरन्तर वृद्धि होना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः मण्डलाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि रख-रखाव प्रभार व जल प्रभार की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

रख-रखाव प्रभार बकाया राशि का विवरण

आवास बस्ती का नाम	31.03.10 को वसूली हेतु बकाया राशि	31.03.11 को वसूली हेतु बकाया राशि	वर्ष में बकाया राशि में वृद्धि	वृद्धि दर प्रतिशतता में
शोधी	3,67,337.	6,14,814.	2,47,477.	67:
	00	00	00	
बी०सी०एस०	3,56,927.	6,65,966.	3,09,039.	87:
	00	00	00	
<u>जल प्रभार बकाया राशि का विवरण</u>				
शोधी	2,94,299.	4,05,449.	1,11,150.	38:
	00	00	00	
बी०सी०एस०	1,63,525.	4,77,999.	3,14,474.	192:
	00	00	00	

5 राशि 17.57 लाख के सुरक्षित अग्रिमों की राशि का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना :-

हिमुडा निर्माण मण्डल-2, शिमला के विभिन्न निर्माण बिलों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न संविदाकारों को 'मबनतमक' क्रांतदबम प्रदान किए गए थे को लम्बी अवधि तक समायोजित नहीं किया गया था। इस तथ्य से यह आभास होता है कि हिमुडा निर्माण मण्डल-2, शिमला द्वारा 'मबनपतमक' क्रांतदबम का प्रयोग संविदाकारों को अनुचित लाभ देने के लिए किया गया। अतः असमायोजित सुरक्षित अग्रिमों को शीघ्र समायोजित किया जाए अन्यथा

ब्लैक बबवनदज ब्लैकम पैरा 226 और 228(ए) के नियम 7 अनुसार कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

१ तष्ठ्वण छंउम वर्वता	२ मबनततमक क्रअंदबम ल्तंजमक डवदजीधउवनदज	३ संदबम वर्व ४ मबनपतमक क्रअंदबम जपसस 31.03.11	
1 ब्लैक वर्षिकम वसंदह वसंद	मसतिम ज कपेजज	10६२०१० २०६०७६७४५४०० ०२६२०११ २६१७६८००४०० ०८६२०१० ३१६१७६२४२४०० ०१६२०११ ५६३९६८४४७४०० ११६२०१० २६१८६१९०४००	५६३९६३२०४०० २६१७६८००४०० २६४१६९०७४०० ५६३९६८४४७४०० २६१८६१९०४००
2 ब्लैक जंजम बंजतम डमीसपौपउसं	कंज ज	०२६२०११ २६१७६८००४०० ०१६२०११ ५६३९६८४४७४००	
3 भू ठेसहैवसंद		०८६२०१० ३१६१७६२४२४०० ०१६२०११ ५६३९६८४४७४००	२६४१६९०७४०० ५६३९६८४४७४००
4 शै ज झेनउचंजप	ैपउसं	११६२०१० २६१८६१९०४००	२६१८६१९०४००
			१७६५७६०६४४००

6 निक्षेप निर्माण कार्य (डिपोजिट वर्स) के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2011 को प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गई 82.10 लाख की राशि की वसूली न करना :-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निक्षेप कार्यों (डिपोजिट वर्स) हेतु प्राप्त राशि की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय की गई जिसका विवरण आगामी पृष्ठ पर दिया गया है। सी०पी०डब्लयू० कोड के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दायित्व सूजन से पूर्व प्राप्त की जानी आपेक्षित थी। प्राप्ति से अधिक व्यय की 82,10,205/-की राशि की वसूली न करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए, एवं निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय की गई राशि की वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाएं, अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 छ्ल एवं छ्लैममजे के सम्बन्ध में अधिक फैक्टर लगाने से 51,251/-की भण्डार की हानि

छ्ल एवं छ्लैममजे के स्टॉक/बिन कार्ड, और सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि सोलन सब डिवीजन के स्टोर इन्वार्ज

द्वारा श्री इन्द्र कुमार संविदाकार को कार्य व्यक्ति ककपजपवदंसै जवतमल ;भसस पूजी ज्वपसमजेद्व वद मगपेजपदह तजे ठसवबा ठनपसकपदह ज चल्ल ब्वससमहमै वसंदए क्षेजजै वसंद भ्यच हेतु निम्नलिखित छ्ला एवं छ्लाम्मजे जारी की गई।

पदकमदज छवण्धक्षंजम	फजल वर्ष छ्ला	फजल वर्ष छ्लाम्मजे
812431.03.10	38426 जस	4450 जस
816419.04.10	15400 जय	1444 जस
	53426 जस	5494 जस

उपरोक्त छ्ला एवं छ्लाम्मजे संविदाकार को जारी करते समय स्टोर इन्वार्ज सोलन सब डिवीजन द्वारा वास्तविक से अधिक फैक्टर लगाते हुए अधिक मात्रा में छ्ला एवं छ्लाम्मजे स्टोर से जारी किए दिखाये गए, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में छ्ला एवं छ्लाम्मजे स्टॉक से कम किए गए। यदि स्टोर इन्वार्ज द्वारा सही फैक्टर लगाया जाता तो स्टोर से कम मात्रा में छ्ला एवं छ्लाम्मजे जारी किए जाते और छ्ला एवं छ्लाम्मजे का अन्तिम स्टॉक वर्तमान से अधिक होता इस प्रकार वास्तविक से अधिक फैक्टर लगाते हुए स्टोर इन्वार्ज द्वारा स्टोर से अधिक छ्ला एवं छ्लाम्मजे जारी किए दिखाये गए, जिससे 51,251/-की हानि हुई इस राशि का विवरण निम्न दिया गया है। अतः 51,251/-की हानि की भरपाई उचित माध्यम से की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

विवरण :-

ैतण	डांम वर्ष छ्वे वर्ष थंबजवत	ैमपहीजै	बजनंस	बजनंस	वपीमितमदबम
छवण	छ्लाप्लाम्मजे नेमक इल	चमत	बिजवत	ैमपहीज वर्ष	वर्षैमपहीज
	ैममजे पेनमक श्रम	बिजवत	चमत	ैममज	
	ैजवतम	नेक इल	ैममज		
	चमत	श्रमैजवतम			
	ैममज				

ਜੰਂ ਡੱਤਾ	21	15⁹088	316⁹84	12⁹750	267⁹75	49⁹09	ਾਹ
		ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ		
ਠੀਨੌਦ ਡੱਤਾ	188	15⁹088	2836⁹54	11⁹750	2209⁹00	627⁹54	ਾਹ
		ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ		
ਛਵ ਡੱਤਾ	46	15⁹088	694⁹04	12⁹000	552⁹00	142⁹04	ਾਹ
		ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ		
ਜੰਗੀਓਜਪ	98	15⁹088	1478⁹62	14⁹00	1372⁹00	106⁹62	ਾਹ
		ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ	ਾਹ		
			5326⁹04		4400⁹75	925⁹29	ਾਹ
			ਾਹ		ਾਹ		

2

ਮੈਮਜੇ

ਛਵਣ ਡੰਤੋ	3 6	1 2 ੴ 3 7 5	4 4 5 ੴ 5 0	1 0 ੴ 0 0	3 6 0 ੴ 0 0	8 5 ੴ 5 0	ਟਾਂਕੀ
		ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ
ਛਵਣ ਡੰਤੋ	1 2	1 2 ੴ 3 7 5	1 4 8 ੴ 5 0	1 0 ੴ 0 0	1 2 0 ੴ 0 0	2 8 ੴ 5 0	ਟਾਂਕੀ
		ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ	ਟਾਂਕੀ
			5 9 4 ੴ 0 0		4 8 0 ੴ 0 0	1 1 4 ੴ 0 0	ਟਾਂਕੀ
			ਟਾਂਕੀ		ਟਾਂਕੀ		ਟਾਂਕੀ

ਛਾਈਮੜੀ ਹੈ ੯੨੫੪੨੯ ਵੇ ੫੦੪੮੭੦੬ ਤੋਂ ੪੭੦੭੧੩੫

ਚੜ੍ਹੈਮਮਜੇ ੧੧੪੦ ਹ / ੩੬੮੬੬੪ ਤ੍ਰ ੴੴ੧੭੯੮੬੯

51ए251ण04 वत्तेल 51ए251ण00

8 वाऊचर संख्या: 121, दिनांक 25.10.10 राशि 6,87,864/- :-

ਕਾਰ्य ਕਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡ ਜ ਠੈਸਾਏ ਬੈਮ.ਪ ਕਪੇਜ਼ਜ ਵੱਚਿਦ ਪ੍ਰੀਣ ਕਮਤ ਵੱਤਾ ਪਦ
ਭਵ ਤਵਕਾਏ ਟ੍ਹੂਸਾਏ ਠ੍ਹੂਸਾਸ ਵਿ ਤਵਕ ਬਲਭ.ਸ਼ਾਏਮ ਚਕਹ
ਮਗਜ ਐ-ਜ ਮਗਜ ਮੂਮਤਾਂਹਮਕ

संविदाकार का नाम डै म्परस ब्वदेजतनबजपवद दक
म्दहपदममतापदह ब्वणैवसंद्धण

चलित बिल सं० २^{दक्ष} तनददपदह इपसस

माप प्रस्तिका सं० ७९३/२०१०

अनुबन्ध संख्या 5 आफ 2010-11

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य निर्माण मण्डल के पत्र संख्या: भौ०क०
पद्ध० १.३३२४२०१०.०२५७५.८२ ए दिनांक १७.०७.२०१० के द्वारा डेश भपसस
ब्बदेजतनबजपवद दक म्बहपदममतपदह बवणैवसंद को ३,३३,०२,६१८.२५ के
लिए आबंटित किया गया। इस निर्माण कार्य पर निम्न टिप्पणियां
आपेक्षित हैं।

(प) 2247.83 घन मीटर "मतअपबंडसम" जवदम का कम लेखांकन करने के कारण ८.१८ लाख की हानि :-

अनुबन्ध की मद संख्या: ३, छांबंजपवद वित त्वंक लूल पद भंतक
त्वबा ;ठर्सेजपदह च्वनपजतपजमकद्ध जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप पुस्तका
संख्या: ७३७, पृ० सं० ८, १३, ३० और ५० पर की गई थी, की
कुल मात्रा २४१९.०१ घन मीटर (३४.३६ घनमीटर + ७८.०३
घनमीटर + १९३.२७ घन मीटर + २११३.३५ घन मीटर) का
भुगतान ३९५/-प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तका संख्या:
७९३/२०१० पृ०सं० १३ एवं पृ० सं० ४८ पर किया गया था।
अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त खुदाई से प्राप्त पत्थरों की कुल
मात्रा में से केवल १७१.१८ घनमीटर पत्थरों की मात्रा ही "मतअपबंडसम"
डंजमतपंस के तौर पर संविदाकार के देख त्वदपदह ठपसस - २ दक त्वदपदह
ठपसस रिकॉर्ड माप पुस्तका ७३७ पृ० सं० २२, ५५, लागत माप
पुस्तका ७९३ पृ० सं० ८, १८) से दर ३५०/- + ३९५: इवअम प्रति
घन मीटर से रिकवरी की गई थी। जबकि शेष बचे "मतअपबंडसम"
डंजमतपंस जिसकी मात्रा २२४७.८३ घनमीटर बनती थी की प्रविष्टि डौ
त्महपेजमत में दर्ज करनी अपेक्षित थी।

कुल मात्रा २४१९.०१ घन मीटर

रिकवरी की गई १७१.१८ घन मीटर

मात्रा शेष २२४७.८३ घन मीटर

परन्तु डो त्महपेजमत में इस प्रकार का कोई इन्द्राज/प्रविष्टि नहीं
पाई गई और न ही शेष "मतअपबंडसम" डंजमतपंस का कोई विवरण
सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज पाया गया। इस प्रकार २२४७.८३ घन
मीटर "मतअपबंडसम" डंजमतपंसधपत्थरों का कम लेखांकन किया गया। अतः

2247.83 घन मीटर [ै]मतअपबंडसम [ै]जवदम के कम लेखांकन करने से भङ्ग। कपअपेपवद.प्प को $817,816/-$ -(2247.83 घन मीटर)ग(350 + 395: ^१इवअमद्व की वित्तीय हानि हुई। अतः 2247.83 घन मीटर [ै]मतअपबंडसम [ै]जवदम के कम लेखांकन करने को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा उपरोक्त वर्णित हानि की भरपाई उचित माध्यम से की जाए।

(प) संविदाकार को 0.12 लाख की राशि का अधिक भुगतान :-

अनुबन्ध की मद संख्या: 14 ष्टंकवड लङ्हइसम डेंवदतलध्वसल हवतंस तनइसम डेंवदतल पूजी ऊंतक ^१जैवदमेष की पड़ताल में पाया गया कि 6^{जी} चलित बिल तक माप पुस्तिका संख्या: 793/2010 के पृ०सं० 64 पर उपरोक्त मद हेतु 3361.07 घन मीटर दर $2050/-$ प्रति घन मीटर से $68,90,193.50$ का भुगतान संविदाकार को किया गया था, परन्तु इस गणना में से अनुबन्ध की मद संख्या: 17 ष्टवअपकपदह ^१दक संलपदह 75उ कपं छटण्ड्य चपचमे वित लूममच ौवसमेष की कुल मात्रा 6^{जी} चलित बिल तक 1302.09 ऊज या 5.75 घन मीटर को त्प्त डेंवदतल की मात्रा से नहीं घटाया गया था। (क्पं 75 उत वत तंकपने त्र०३७५६२त्र०३७५३उ वत ०३०३७५ ऊजतए ^१तमं वित चअब चपचमत्र 22४७ग ०३०३७५ ग ०३०३७५ ग 1302००९ त्र०५७५ घन मीटर) इस प्रकार 75 उत कपं चअब चपचमे वित लूममच ौवसमे की कुल मात्रा 5.75 घन मीटर न घटाने के कारण संविदाकार को $11,798/-$ (5.75 घन मीटर ग 24050 प्रति घन मीटर) का अधिक भुगतान किया गया। अतः $11,798/-$ की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से शीघ्र की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

9 राशि 2.96 लाख की राशि के मुआवजे को संविदाकार से प्राप्त न करना :-

अनुबन्ध संख्या: 4 वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत निर्माण कार्य छव लक्कपजपवदंस ^१जवतमल ;भसस पूजी ज्वपसमजद्व ^१ज छ ब्वससमहम ^१वसंद को देरी से पूर्ण करने पर अधिक्षण अभियन्ता (साऊथ) हिमुडा शिमला-९ के पत्र संख्या: भङ्ग।४१ ५.२९७६०८.४४४८८०२४ दिनांक 16.03.2010 द्वारा आदेश दिए गए थे कि यदि संविदाकार उपरोक्त निर्माण कार्य दिनांक 30.04.2010 को पूर्ण नहीं करता तो

कार्यकारी अभियन्ता हिमुडा निर्माण मण्डल-2, शिमला-9 संविदाकार पर अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार ₹2,96,184.10 की राशि का मुआवजा लगाएंगे।

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 तक उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया था, इस प्रकार उपरोक्त पत्र अनुसार संविदाकार श्री इन्द्र कुमार पर अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार ₹2,96,184.10 मुआवजे के वसूल किए जाने आपेक्षित थे, परन्तु कार्यकारी अभियन्ता हिमुडा निर्माण मण्डल-2 शिमला-9 द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 14/2011, दिनांक 11.11.2011 द्वारा कार्यकारी अभियन्ता से सूचना मांगी गई परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कार्यकारी अभियन्ता द्वारा कोई सूचना अंकेक्षण को प्रदान नहीं की गई। अतः संविदाकार श्री इन्द्र कुमार से अनुबन्ध की धारा-2 अनुसार मुआवजे की राशि वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ मुआवजे की राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

10 संविदाकार को ₹0.51 लाख की राशि का अधिक भुगतान :-

अनुबन्ध संख्या: : 18 आफ 2007-08

संविदाकार का नाम : डै छ चंतोैनतपदकमत डर्वीद

निर्माण कार्य का नाम : चंतजपंससल 'मसा' पिंदंबपदह 'बीमउम ज ;बीैइतवहजपब्द

ज्ञेनउचजपैैपउसं.9 ;लत.पटब्द

कार्य चंतजपंससल 'मसा' पिंदंबपदह 'बीमउम ज ;बीैइतवहजपब्द ज्ञेनउचजपैैपउसं.9 ;लत.पटब्द का आबंटन संविदाकार मैं0 ओम प्रकाश सुरेन्द्र मोहन को अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या: भैैक.प्पद्व 1.271६2007.2138.45 ए दिनांक 06.07.07 द्वारा राशि ₹9,38,98,988/-के लिए किया गया, यह कार्य 18 मास की अवधि में समाप्त किया जाना आपेक्षित था इस कार्य के समर्त बिलों (कार्य आबंटन से मार्च 2011 तक) का विस्तृत अंकेक्षण किया गया, जिसमें निम्न आपत्तियां पाई गई:-

10.1 कटिंग इन अर्थ वर्क के कार्य की गलत गणना से संविदाकार को
2,513/-की राशि का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल जो मापन पुस्तिका संख्या: 566/07 के पृ० सं० 1 से 41 पर दर्ज था, की अनुबन्ध मद संख्या: 1 कटिंग इन अर्थ वर्क की कार्य मात्रा 1417.28 घन मीटर का भुगतान 205/-प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका 611/07 के पृष्ठ संख्या: 2 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या: 566/07 के पृष्ठ संख्या: 1 से 5 पर दर्ज की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर०डी० ०/५ पर काटे गए क्रास सैक्षण का क्षेत्रफल 41.91 घन मीटर लिया गया जबकि वास्तव में यह क्षेत्रफल 39.46 घनमीटर बनता था। इस प्रकार आर०डी० ०/० से आर०डी० ०/०५ व आर०डी० ०/५ से ०/१० के बीच की कटिंग की मात्रा 12.26 घनमीटर दर 205/-प्रति घन मीटर से 2,513/-का अधिक भुगतान किया गया अधिक भुगतान की गई मात्रा 12.26 घन मीटर का विवरण निम्न प्रकार से है :-

आर०डी०	क्रास सैक्षण का क्षेत्रफल	औसत क्षेत्रफल	लम्बाई	देय मात्रा	भुगतान की घन मीटर	अन्तर घन मीटर
0/0	37.29	—				
0/5	39.46	37.29 + 39.46 2	5	191. 87	198. 00	6.13
0/10	38.91	39.46 + 38.91 2	5	195. 92	202. 05	6.13
						12.26

10.2 आर०सी०सी० वर्क की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार
को 1080/- का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल में अनुबन्ध की मद संख्या: 12 छछू छ भंपदहैजतंदहजी वर्ड.20 पद विनदकंजपवदेह विवजपदहेछ

के कार्य की मात्रा 156.58 घन मीटर का भुगतान ₹3375/-प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका 611/08 के पृष्ठ संख्या: 7 पर किया गया था इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका 566/07 के पृष्ठ संख्या: 7, 10, 12, 23, 25 व 29, 40 पर दर्ज की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि कॉलम बी-3 की फाऊंडेशन व फूटिंग में आर0सी0सी0 की गणना गलत की गई थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है :-

गणना डठ 1ग2प00ग2प10ग0प20त्र0प84 घन मी0

566०7

चा छवण 9

अनुसार

$$\begin{array}{rcl} 1\text{ग} \underline{0\text{प}35} & & 8;2\text{प}10\text{ग}2\text{प}1\sqrt{0\text{द्ध}}. ;0\text{प}48\text{ग}0\text{प}40\text{द्ध} \\ 3 & ;2\text{प}10\text{ग}2\text{प}10\text{द्ध};0\text{प}48\text{ग}0\text{प}40\text{द्ध} \underline{\text{त्र}0\text{प}94} & \text{घन मी0} \end{array}$$

ज्वजंस

त्र 1प78 घन मी0

सही 1ग2प00ग2प10ग0प20त्र0प84 घन मी0

गणना

$$\begin{array}{rcl} 1\text{ग} \underline{0\text{प}35} & & 8;2\text{प}00\text{ग}2\text{प}1\sqrt{0\text{द्ध}}. ;0\text{प}48\text{ग}0\text{प}40\text{द्ध} \\ 3 & ;2\text{प}00\text{ग}2\text{प}10\text{द्ध};0\text{प}48\text{ग}0\text{प}40\text{द्ध} \underline{\text{त्र}0\text{प}62} & \text{घन मी0} \end{array}$$

ज्वजंस

त्र 1प46 घन मी0

अधिक मात्रा = 0.32 घन मीटर (1.78 घन मीटर
- 1.46 घन मीटर)

अधिक भुगतान = 0.32 घन मीटर ग ₹3ए375. त्र
₹1ए030.

अतः आर0सी0सी0 की देय कार्य मात्रा 1.43 घन मीटर के स्थान पर संविदाकार को 1.75 घन मीटर की आर0सी0सी0 की मा.। का भुगतान किया गया इस प्रकार संविदाकार को ₹1,080/-का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई ₹1,080/-की वसूली संविदाकार से करना सुनिश्चित किया जाए।

10.3 ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाये गए कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकार को ₹0.45 लाख का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित 1 से 11 चलित कार्य बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन बिलों में दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्टों को ईट की दिवार से लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक साईज 04303 ग 04103 ग 04153 बनाने का प्रावधान था तथा होल्ड फास्टों को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से भुगतान किया गया था। ब्रिक वर्क मद की जाँच करने पर पाया गया कि होल्ड फास्टों को लगाने के लिए दिवारों में बनवाये गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाकों की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से कम नहीं किया गया था, जबकि कार्य सपैसीफिकेशन (ब्रिक वर्क) के अनुसार 0.10 मीटर के क्षेत्रफल की ओपनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिक वर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य के 1 से 11 चलित बिलों में सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया और होल्ड फास्ट सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक का भुगतान अलग से किया गया। अतः होल्ड फास्टों में प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाकों की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया। एक बार ब्रिक वर्क के भुगतान के समय व दूसरी बार होल्ड फास्टों के भुगतान के समय। इस प्रकार संविदाकार को ₹45,263/-का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

चलित बिल सं०	डठ छवण छाछवण	होल्ड फास्ट की सं०	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दोबारा भुगतान की गई ⁸	ब्रिक वर्क की दर प्रति घन मीटर	राशि
11	779/40	3048	3048ग0430ग0410ग0415त्र134716 घनमी०	3300/-	45,2

**10.4 अनुबन्ध की मद संख्या: 12(सी) कॉलम पिलर के कार्य मात्रा में
गलत गणना के कारण 1,788/-का अधिक भुगतान :-**

उपरोक्त कार्य के दूसरे चलत बिल की पड़ताल पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या: 12(सी) (कॉलम पिलर की कार्य मात्रा) माप पुस्तिका 611/08 पृष्ठ 17 में 80.25ड³ ली गई जबकि उक्त मद की सही गणना 79.75 ड³ बनती है इस प्रकार कॉलम पिलर की कार्य मात्रा 0.50 ड³ अधिक ली गई जिस हेतु 3,575/-की दर से 1,788/-का अधिक भुगतान किया गया। अतः 1,788/-की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

10.5 अनुबन्ध की मद संख्या: 12(डी) जंपत बैम की कार्य मात्रा को गलत ब्ल्टल थ्वटूंक करने के कारण 644/-का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11वें चलत बिल की पड़ताल पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या: 12(डी) (जंपत बैम) की कार्य मात्रा माप पुस्तिका संख्या: 753/09 पृष्ठ 86 पर 28.57ड³ ली गई परन्तु उक्त कार्य मात्रा को ब्ल्टल थ्वटूंक के समय माप पुस्तिका संख्या: 779/10, पृष्ठ 30 पर 28.75ड³ लिया गया इस प्रकार उपरोक्त कार्य की मात्रा को ब्ल्टल थ्वटूंक के समय 0.18 ड³ घन मीटर अधिक लिया गया जिस हेतु 3,575/-की दर से 644/- (0.18 ग 3575.) का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 644/-की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

11 संविदाकार को 52,923/-की राशि का अधिक भुगतान :-

अनुबन्ध संख्या: 4 ओफ, 2009-10

संविदाकार का नाम श्री इन्द्र कुमार

निर्माण कार्य का नाम छव अकपजपवदंस जवतमल ;भस्स पूजी
ज्वपसमजछ तजे ठसवबा ठनपसकपदह ज चल्ल
ब्वससमहमए वसंदण

चलत बिल संख्या: तृतीय

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन अवार्ड पत्र संख्या:
एच०बी०एस० (एस०डी०-२) ।३।४६२००९.३२।६.१७ ए दिनांक १७.०८.

०९ छारा २९,६१,८४१.०३ के लिए श्री इन्द्र कुमार को किया गया
तीसरे चलित बिल जिसकी प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या: ७३३/०९
में की गई थी की जाँच में निम्न आपत्तियां पाई गई।

11.1 अनुबन्ध की विभिन्न मदों, जिनका विवरण निम्न दिया गया है
की जाँच करने पर पाया गया कि मदों की रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप
पुस्तिका संख्या: ७३२/०९ पर हिमुडा छारा पत्र संख्या:
हिमुडा/आर्क/पी०जी० कॉलेज/सोलन/०९, दिनांक २८.११.०९ के
अनुसार स्वीकृत ड्राईंग/डिजाईन अनुसार नहीं की गई थी। जिसके
कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया।

विवरण :-

(१) अनुबन्ध मद संख्या: २०,

२५ एम०एम० कोठा

स्टोन स्लैब फलोरिंग।

निर्माण जगह	माप सं०/पृ० सं०	गणन जो की गई	ड्राईंग/ डिजाईन अनुसार गणना	कुल अधिक मात्रा	दर	कुल अधिक भुगतान
लाबी	७३२/३७,३	३७.	३४७२०३	३७३१३ ^२	७७५६	२,५६५.
	८		५१३ ^२	^२	.	२५
					चमत	
					३ ^२	
पैसेज	७३२/३७,३	१३.	शून्य	१३.५३३ ^२	७७५६	१०,४८५
	८		५३३ ^२		.	.७५
					चमत	
					३ ^२	
						१३,०५१
						.००

(2) अनुबन्ध मद संख्या: १२, प्रोवार्फिंग एण्ड फिक्सिंग सीमेन्ट
बान्डिंग पार्टिकल बोर्ड सीलिंग

लाबी	732/39	37.	34 ^४ 20 ^३	3 ^४ 31 ^३ ^२	485 ^४	1605.
			51 ^३ ^२	2	.	35
					चमत	
					3 ^२	
स्टेज	732/39	36.	23 ^४ 65 ^३	13 ^४ 10 ^३	485 ^४	6353.
			753 ^२	2	.	50
					चमत	
					3 ^२	
पैसेज	732/39	13.	शून्य	13 ^४ 53 ^३	485 ^४	6562.
			533 ^२	2	.	05
					चमत	
					3 ^२	
टायले ट	732/39	5.	4.663 ^२	0.373 ^२	485 ^४	179.45
			033 ^२		.	
					चमत	
					3 ^२	
पैट्रिज	732/39	6.	5.333 ^२	0.773 ^२	485 ^४	373.45
			103 ^२		.	
					चमत	
					3 ^२	
						15,073
						.80
						वत ले 15ए074६.

(3) अनुबन्ध मद संख्या: ई-१, 40एम0एम0 थिक सीमेन्ट
कंक्रीट फलोरिंग

बिलो	732/43	36.	23.633 ^२	13.123 ^२	110 ^४	1443.
स्टेज			753 ^२		.	20
इन					चमत	
मेन					3 ^२	
हॉल						

11.2 ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकार को 3,274/-का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया कि दाबाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था इन होल्ड फास्टों को इन्हों की दीवारों में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक (प्रम ०४३० ग ०४१०३ ग ०४१५३) का प्रयोग होता है तथा होल्ड फास्टों को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार छारा भरी गई दरों से मापन व भुगतान किया जाता है माप पुस्तिका में ब्रिक वर्क की पड़ताल पर पाया गया कि होल्ड फास्टों को लगाने के लिए दिवारों में सीमेन्ट कंक्रीट की मात्रा को ब्रिक कार्य की मात्रा से कम नहीं किया गया था तथा ब्रिक वर्क की $0.963\overline{3}$ ³ मात्रा का दोबारा भुगतान कर दिया गया इस प्रकार संविदाकार को 3,274/-अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

रिकार्ड	लागत	मद	होल	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा	दर	राशि
माप	माप	संख	ड	जो कम नहीं की गई	प्रति	₹
पुस्तिक	पुस्तिक	या	फास्ट		घन	
व	व		टों		मीटर	
पृष्ठ	पृष्ठ		की			
सं०	सं०		मद			
			सं०			
732/	733/	14	21	214ग0४३०ग0४१०ग0४१५त्र	340	327
09	09		4	$0.963\overline{3}$ ³	0	4
पृष्ठ	पृष्ठ					
31	26					

अतः ₹ 3,274/- के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

11.3 अतिरिक्त कार्य मद की गलत दर निर्धारण से संविदाकार को ₹ 0.20 लाख का अधिक भुगतान :-

अतिरिक्त कार्य मद छतवापकपदह दक संलपदह ब्मउमदज ब्वदबतमजम 1 रु 8 रु 1.6 दक बनतपदह बवउचसमजम वद संझंदक सिववत मगबसनकपदह वित बवेज वर्ष वितउ रूता बतममक संपक नदकमत सिववतपदह की कार्य मात्रा 37.44 घन मीटर का भुगतान ₹ 1361.36 प्रति घन मीटर (प्रोविजनल दर) से माप पुस्तिका संख्या: 733/09 के पृष्ठ 38 द्वारा किया गया था। इस कार्य मद की दर का निर्धारण अनुबन्ध की धारा 12(पप) के अनुसार अपेक्षित था। कार्य अनुबन्ध में अतिरिक्त कार्य मद से सम्बन्धित समान श्रेणी की निम्न मदें शामिल थी सामान श्रेणी की मदों के अनुसार इस अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण निम्न प्रकार ₹ 1100/- (पूर्ण दर) व ₹ 825/- (प्रोविजनल दर) होना अपेक्षित था।

विवरण :-

अतिरिक्त कार्य मद से सम्बन्धित समान श्रेणी की मदों के लिए संविदाकार द्वारा भरी दरों के आधार पर प्रतिशतता

अनुबन्ध क्रम समान श्रेणी की मदों एच०पी०एस०आर० संविदाकार संख्या का संक्षिप्त विवरण की दर द्वारा भी गई दर			
2; छ्ड छ्ड ब्ल्ड `नेचमदकमक तववर्फ	1 रु 2 रु 4 सिववत	1 7 5 1 . 9 0	3 4 0 0 . 0 0
3 छ्ड छ्ड ब्ल्ड तंपदवितबमक बवदबतमजम बीतहपमे	1 रु 2 रु 4	6 6 6 4 . 0 0	6 5 0 0 . 0 0
		<u>8 4 1 5 . 9 0</u>	<u>9 9 0 0 . 0 0</u>

संविदाकार द्वारा समान श्रेणी की मदों के लिए भरी गई दरों की प्रतिशतता

$$= \frac{9900 -}{8415.90} \text{ ग } 100 \text{ त्र } \\ 8415.90 \quad 17\pi 64:$$

एच०पी०एस०आर० 1999 के अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की दर $935.30 +$ संविदाकार का प्रीमियम (सामान श्रेणी की कार्य मदों के लिए) / 17^ए64: $164\frac{9}{98}$

1100^ए28

या 1100.00

अतः प्रोविजनल दर 1100 ग 75: त्र $825\frac{6}{6}$ प्रति घन मीटर की दर से देय था लेकिन इस मात्रा का भुगतान 1361.36 प्रति घन मीटर की दर से किया गया। इस प्रकार संविदाकार को $20,081/-$ (37.44 घन मीटर व $1361\frac{3}{6} \cdot 825$) का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राशि $20,081/-$ -की वसूली युनिश्चित की जाए।

12 संविदाकार को 0.08 लाख की राशि का अधिक भुगतान :-

वाऊचर संख्या:	28, दिनांक 01.10.2010
अनुबन्ध संख्या:	10 ऑफ, 2009-10
संविदाकार का नाम	मैर्सर्ज ए०३० कार्पोरेशन
निर्माण कार्य का नाम	डाटा सैन्टर बिल्डिंग मैहली
चलत बिल संख्या:	पांचवां

उपरोक्त निर्माण कार्य के अनुबन्ध की विभिन्न मदों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार को मद की गलत गणना व रटील कार्य में अधिक फैक्टर लगाने के कारण $7,941/-$ -की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः $7,941/-$ -की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12.1 अनुबन्ध की मद संख्या: 1

कटिंग इन अर्थ वर्क

माप	रिकॉर्ड	भुगतान	वास्तविक	अधिक	भुगता	कुल
पुस्तिका	माप	की गई	देय मात्रा	भुगतान	न की	अधिक
पृ० सं०	पुस्तिका	मात्रा				
		पृ० सं०				
772/4	747/5	198 ^ए 183	147 ^ए 433	48 ^ए 753	80	3900

9	1						
772/4	747/5	98 ⁴ 683 ³	90 ⁴ 023 ³	8 ⁴ 663 ³	80	693	

9	0						
---	---	--	--	--	--	--	--

अनुबन्ध की मद संख्या: 20

हॉफ ब्रिक मेसनरी

772/5	771/5	95 ⁴ 263 ²	94 ⁴ 033 ²	1 ⁴ 233 ²	440	541	
-------	-------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----	-----	--

5	7						
---	---	--	--	--	--	--	--

अनुबन्ध की मद संख्या: 13(ए)

सीमेन्ट कंकरीट एम-20

फुटिंग

772/5	771/5	7 ⁴ 963 ³	7 ⁴ 303 ³	0 ⁴ 663 ³	3140	2072	
-------	-------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------	------	--

3	2						
---	---	--	--	--	--	--	--

कुल ₹ 7,206

राशि .00

12.2 उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया कि फ्लैट आयरन कार्य में फ्लैट आयरन की मात्रा को रनिंग मीटर में कि0ग्रा0 में परिवर्तित करते समय गलत फैक्टर लगाने से संविदाकार को ₹735/-का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः ₹735/-की वसूली संविदाकार से शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की मद संख्या: 43, स्टील वर्क व्हंज प्टवद 40 ग 6

लागत	रिकॉर्ड	ली गई	अंकेक्षण के	अधिक	भुगतान	कुल
माप	माप	मात्रा	अनुसार ली	ली गई	की दर	अधिक
पुस्तिका/ पुस्तिका/	कि0ग्रा0	जानी वाली	मात्रा	मात्रा	भुगतान	
पृ० सं०	पृ० सं०		कि0ग्रा0			
771 ⁴ 36	747 ⁴ 47	11 ⁴ 20 तउज	11 ⁴ 20 तउज	17 ⁴ 92	41	735
		ग 3 ⁴ 50	ग 1 ⁴ 90	ह	चमत	ह
		त्र 39 ⁴ 20	त्र 21 ⁴ 28			

13 यात्रा भत्ता दावे के रूप में ₹0.34 लाख की राशि का अनियमित भुगतान :-

यात्रा भते दावों की पड़ताल पर पाया गया कि सहायक अभियन्ताओं को व्यक्तिगत वाहन के उपयोग पर यात्रा भत्ता दावे के

रूप में ₹34,554/-का अनियमित भुगतान किया गया। हिमाचल आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या: हिमुडा 5-439/2005, दिनांक 16.02.05 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति लेना आवश्यक था परन्तु निम्नलिखित यात्राओं के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग किया गया जिस कारण यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹34,554/-का अनियमित भुगतान किया गया जिसका उद्देश्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

यात्रा करने वाले का नाम	वार्षिक दिनांक	वाहन द्वारा दूरी जिसका भुगतान किया गया	भुगतान की गई दर प्रति किमी	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
अरुण शर्मा	16.9	1230	6.00	7380	माह 03/10 व 04/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
सहायक	22.	किमी 0			
अभियन्ता	05.				
	10				
भोपाल सिंह	77	631	6.00	3786	माह 05/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
सहायक	04.	किमी 0			
अभियन्ता	11.				
	10				
	81	418	6.00	2808	माह 06/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
	08.	किमी 0			
	12.				
	10				
	81	364	6.00	2184	माह 07/10 में विभिन्न स्थानों में यात्राएं की गई।
	08.	किमी 0			
	12.				
	10				
	122	622	6.00	3732	माह 08/10 में

29.	कि०मी०			विभिन्न स्थानों में यात्राएँ की गई।
01.				
11				
144	622	6.00	3732	माह 09/10 में
21.	कि०मी०			विभिन्न स्थानों में यात्राएँ की
02.				गई।
11				
144	546	6.00	3276	माह 10/10 में
21.	कि०मी०			विभिन्न स्थानों में यात्राएँ की
02.				गई।
11				
144	690	6.00	4140	माह 11/10 में
21.	कि०मी०			विभिन्न स्थानों में यात्राएँ की
02.				गई।
11				
144	586	6.00	3516	माह 12/10 में
21.	कि०मी०			विभिन्न स्थानों में यात्राएँ की
02.				गई।
11				

कुल राशि ₹34,554/-

14 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹1612/- का अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या:
एच०एस०आर०एच(इम्पेनलमैन्ट) 5/2010-प्टए दिनांक 04.09.2010
द्वारा राना औरथो केयर सेन्टर शिमला की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु
मान्यता रद्द कर दी गई परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि
हिमुडा डिवीजन-प्ल द्वारा उक्त संस्था की चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के
भुगतान किया जा रहा था जोकि अनियमित है माह 10/10 में उक्त
संस्था द्वारा लिखी गई दवाईयों के रूप में ₹1612/- का भुगतान किया
गया उक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1612/- की
वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत
करवायें ₹1612/- के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वाऊचर संख्या: व दिनांक	आवेदन का नाम	दिनांक जिस दिन चिकित्सक द्वारा दवाईयां लिखी गई	राशि जितने की दवाईयां लिखी गई
---------------------------	-----------------	---	-------------------------------------

23.10.10			
109, दिनांक	राजेश शर्मा	27.09.10	426.00
23.10.10			
c 1612/-			

15 स्टॉक लेखा से सम्बन्धित जी0आर0 प्रस्तुत न करना :-

सोलन सब डिवीजन के स्टॉक लेखों की पड़ताल पर पाया गया कि जी0आर0 संख्या 807 व 844 अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि इन जी0आर0 द्वारा दर्शाए गए सामान की प्राप्ति की बिन कार्ड में प्रविष्टि कर दी गई तथा उक्त सामान को स्टॉक से जारी भी कर दिया गया जी0आर0 को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अभाव में यह पुष्टि नहीं हो सकी कि बिन कार्ड में सामान की जो प्राप्ति दर्शायी गई क्या वास्तव में उतने ही सामान की प्राप्ति हुई। अतः सामान प्राप्ति से सम्बन्धित जी0आर0 को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें तथा विभागीय स्तर पर मामले की पड़ताल की जाए कि जी0आर0 संख्या: 807 व 844 द्वारा कितनी सामग्री प्राप्त हुई तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। जी0आर0 द्वारा प्राप्त सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है।

जी0आर0 सं० जिसके द्वारा सामान की प्राप्ति हुई	जी0आर0 द्वारा प्राप्त सामग्री का नाम	दिनांक जिस दिन सामग्री की प्राप्ति हुई	बिन कार्ड सं०	सामग्री की मात्रा
807	९ जम्मस 8उ	14.05.10	807	4 ⁴⁵ डज
844	९ जम्मस 8उ	26.03.11	217	1 ⁴⁷ 50 डज
844	९ जम्मस 10उ	26.03.11	219	2 ⁴⁹ 50 डज
844	९ जम्मस 12उ	26.03.11	131	2 ⁴¹ 00 डज
844	९ जम्मस 16उ	26.03.11	140	2 ⁴⁰ 90 डज

16 तेल की खपत निर्धारित न करना :-

अंकेक्षण के दौरान मारुति-800 वाहन संख्या: भ०.63.0607 की लॉग बुक की पड़ताल पर पाया गया कि वाहन की तेल की खपत सक्षम अधिकारी से निर्धारित नहीं की गई है नियमानुसार तेल की

खपत हेतु वार्षिक या नवीनीकरण की अवधि जो भी पहले हो को तेल की खपत निर्धारित की जानी चाहिए। तेल की खपत हेतु मामला अधिशासी अभियन्ता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 13, दिनांक 03.

11.11 द्वारा उठाया गया परन्तु अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने तक तेल की खपत निर्धारण हेतु कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण तेल के वास्तविक खपत की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव दिया जाता है कि सक्षम अधिकारी से तेल की खपत निर्धारित की जाए तथा यदि निर्धारित खपत वास्तविक खपत से अधिक हो तो उसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित संविदाकारों के साथ किए गए अनुबन्धों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्यों का कार्य अनुबन्धित समय में पूर्ण नहीं किया जा रहा है, तथा अंकेक्षण किए जाने तक भी इन्हें पूर्ण नहीं किया पाया गया, अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार संविदाकार द्वारा यदि निर्माण कार्य अनुबन्धित समय से पूर्ण नहीं किया जाता तो अधिकतम अनुबन्धित राशि का 10: भाग मुआवजे के रूप में वसूल किया जाना आपेक्षित था। परन्तु संविदाकारों द्वारा अत्यन्त विलम्ब किए जाने पर भी उनके ख्रिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, निर्माण कार्यों को अनुबन्धित समय में पूर्ण न किए जाने पर एक तरफ तो विभागीय कार्य कुशलता प्रभावित होती है वहीं दूसरी ओर मुआवजे की राशि से भी विभाग को वंचित होना पड़ता है। अंकेक्षण में पाये गए इस प्रकार के प्रकरण निम्न प्रकार से हैं, जिसके अनुसार 41,73,322/-की राशि निर्माण कार्यों में देरी किए जाने के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में संविदाकारों से देय बनती थी। 41,73,322/-की राशि मुआवजे के रूप में न वसूल किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम एग्रीमैन्ट सं०	संविदाकार का नाम	कार्य करने की तिथि/कार्य पूर्ण करने की तिथि	विलम्ब आरम्भ करने की अवधि (माह)	निर्माण लागत/निर्माण लागत दिनांक 31.03.11	एग्रीमैन्ट की धारा-2 के अन्तर्गत मुआवजे की राशि	टिप्पणी
1	ब्धव ककपजपवदंस ‘जवतमल ;भंसा पूजी ज्वपसमज वद मगपेजपदह तजेए ठसवबा ठनपसकपदह व च्छ ब्वससमहम ‘वसंदए भण्ड्व हतममउमदज छवण 4 वर्ष 2009.10	श्री कुमार	इन्द्र 01.09. 09 28.02. 10	13 माह	29,61,841. 00	2,96,184. 00	दिनांक 08. 12.10 को चौथे चलित बिल का भुगतान किया गया था।
2	ब्धव ‘मसतिम वीपिबम ठनपसकपदह ज ‘वसंदए क्पेजज ‘वसंदए भण्ड दोतपज ब्वससमहम ज ‘वसंदए क्पेजज ‘वसंद	श्री नमित गुप्ता	वीपिबम 26.02. 09 25.08. 10	19 माह	1,65,07,296. 00	16,50,730. 00	दिनांक 08. 03.11 को सातवें चलित बिल का भुगतान किया गया था।
3	ब्धव ‘दोतपज ब्वससमहम ज ‘वसंदए क्पेजज ‘वसंद	श्री अरविन्द गुप्ता	24.01. 07 23.01. 08	38 माह	1,98,09,231. 00	19,80,923. 00	दिनांक 29. 03.11 को इकिक्सवें चलित बिल का भुगतान किया गया था।
4	ब्धव ‘नड श्रंपस ज ‘वसंद	श्री	05.02.	32	24,54,853.	2,45,485.	दिनांक 01.

अरविन्द को
कुमार आठवें चलित
05.08. बिल का
08 भुगतान किया
गया था।

41,73,322

१४ निष्पादित निर्माण कार्यों में अत्याधिक मात्रा का विचलन :-

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चलत बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य मदों की मात्रा निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादित करवाया गया। जबकि नियमानुसार कार्य निष्पादित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का व्यौरा नीचे दिया गया है। अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से अत्याधिक मात्रा का कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही निष्पादित करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्तियां पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई गईं परन्तु फिर भी इस प्रकार की त्रुटियों व गम्भीर अनियमितताओं की अनदेखी करके इन्हें बार-बार दोहराया जा रहा है, जो कि नियमों की पूर्णतया अवहेलना है, उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि का आवश्यक समाधान व दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

निष्पादित निर्माण कार्यों में अत्याधिक मात्रा के विचलन का विवरण

एग्रीमैन्ट सं०	निर्माण कार्य का नाम	एग्रीमैन्ट में दर्ज मद का नाम	चलि त बिल सं०	एग्रीमैन्ट में दर्ज निर्धारित मात्रा	मद की वास्तविक क्षुगतान की गई मात्रा	अधिक मात्रा	दर	अधिक राशि	विचलन प्रतिशत
4	वर्द्धक	; 9 लक्ष चतुर्वर्षीय उत्पादन का नाम	3 ^{तक}	1 ४२५३ ^३	3७५३ ^३	२५०३ ^३	67100	146747	200:
2009.	क्रकपजपवदंस	वृत्तापद तिमे					चमत	50	
10	‘जवतमल’ ; भंसस पूजी ज्वपसमजद्व	(11) छट्ठे 40उड जीपबा ‘पदहसमधकवनइसम समंच चंदमसमकाए पूर्वकवू ‘जंनजजमत	3 ^{तक}	16४३८	२७४३०३	१०४९२३	2000	214840	67:
27	वर्द्धक मसतिम ; 1 लक्ष ब्नजजपदह पद	6 ^{जा}	99४६८	३८७४४३	२८७४४६	110	341642	287:	
2008.	वर्पिबम मंतजी वृत्तापद सस	उ ^३	३ ^३	५ ^३		चमत	11		
09	ठनपसकपदह नीमपहीजे - पद सस					बनउ			
‘ज	‘वसंद अपदक वर्द्धकपस								
क्षेजज	‘वसंद								
भर्त									
	; 6 लक्ष छष्ट लक्ष 1 लक्ष 4 लक्ष 8	6 ^{जा}	33४५९	७०४००	३६४४१	2100	76461	108:	
		उ ^३	३ ^३	३ ^३	३ ^३	चमत			
	; 7 लक्ष छष्ट लक्ष 1 लक्ष 4 लक्ष 8	6 ^{जा}	७७४५	१५५४७६	७८४३१	2200	147242	100:	
		उ ^३	३ ^३	३ ^३	३ ^३	चमत	82		
						बनउ			

2008. ਵਾਧੀਪਿਮ ਡੇਂਦੰਤਲ ਪਦ ਬਮਤਮਦਜ 3 ਤ³ 6 ਤ³ 3 ਤ³ ਚਮਤ 060
 09 ਝਨਪਸਕਪਦਹ ਬਵਦਬਤਮਜਯਮ 1 ਰੁ6ਰੁ12 ਬਨਤ
 ਜੈਵਸੰਦ

19 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है। समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही किया गया।

20 निष्कर्ष :- लेखाओं में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)196/97-खण्ड-6,
दिनांक, शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :-

- 1 प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002.
- 2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं
शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-171002.

पंजीकृत :- 3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल-2 शिमला-171009 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल-2,
शिमला-171009 के लेखो अवधि 4/1988 से 3/2010 तक
के पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 25	अनिर्णीत
---	---------	----------

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 22	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 25(1 से 4)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20(1)	अनिर्णीत

1 2	पैरा 20(2)	अनिर्णीत
1 3	पैरा 21	अनिर्णीत
1 4	पैरा 25	अनिर्णीत
1 5	पैरा 27	अनिर्णीत
1 6	पैरा 28	अनिर्णीत
1 7	पैरा 29	अनिर्णीत
1 8	पैरा 31	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 19	अनिर्णीत
10	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 6(ग)(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत

7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अनिर्णीत
10	पैरा 17(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 4(क)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
2	पैरा 4(ख)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
3	पैरा 5(क)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
4	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(क)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
6	पैरा 6(ख)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
7	पैरा 6(ग)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
8	पैरा 6(घ)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
9	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत

10	पैरा 6(च)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
11	पैरा 7	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
12	पैरा 8(क)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
13	पैरा 8(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
14	पैरा 8(ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
15	पैरा 9(क से डं)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
16	पैरा 10(क से ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
17	पैरा 11(क से ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
18	पैरा 12(क से ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
19	पैरा 13	अनिर्णीत	
20	पैरा 14	अनिर्णीत	
21	पैरा 15	अनिर्णीत	
22	पैरा 16	अनिर्णीत	

23	पैरा 17	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
24	पैरा 18	अनिर्णीत
25	पैरा 19	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
26	पैरा 20	अनिर्णीत
27	पैरा 21	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
28	पैरा 22	अनिर्णीत
29	पैरा 23	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
30	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
31	पैरा 25	अनिर्णीत
32	पैरा 26	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
33	पैरा 27	अनिर्णीत
34	पैरा 28	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329 दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
35	पैरा 29	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 4(क)	निर्णीत (उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
---	-----------	---

2	पैरा 4(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
3	पैरा 5	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
4	पैरा 6	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
5	पैरा 7	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9(1 व 2)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
8	पैरा 10(1)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
9	पैरा 11	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13(क)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
12	पैरा 13(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
13	पैरा 13(ग)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक

			26.11.11 के अनुसार)
14	पैरा 13(घ)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
15	पैरा 13(ङ)	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
16	पैरा 14	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
17	पैरा 15	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
18	पैरा 16	अनिर्णीत	
19	पैरा 17	अनिर्णीत	
20	पैरा 18	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
21	पैरा 19	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
22	पैरा 20	अनिर्णीत	
23	पैरा 21	अनिर्णीत	
24	पैरा 22(क)	अनिर्णीत	
25	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 23	अनिर्णीत	
27	पैरा 24	निर्णीत	(उप निदेशक के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या: 6326 से 6329, दिनांक 26.11.11 के अनुसार)
28	पैरा 25	अनिर्णीत	
29	पैरा 26	अनिर्णीत	

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल-2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :-

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 11 (क) | अनिर्णीत |

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

- | | | |
|---|---------------|----------|
| 1 | पैरा 23(ड)(1) | अनिर्णीत |
|---|---------------|----------|

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

- | | | |
|---|----------------------|----------|
| 1 | पैरा 10 (परिशिष्ट व) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 29 | अनिर्णीत |

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| 1 | पैरा 9(घ)(1 से 4) | अनिर्णीत |
|---|-------------------|----------|

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

- | | | |
|---|--------|----------|
| 1 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
|---|--------|----------|

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1 | पैरा 24(ए) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 24(बी) | अनिर्णीत |

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1 | पैरा 5(7) | अनिर्णीत |
|---|-----------|----------|

2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(खी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 32(एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा 32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत
11	पैरा 36	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत
2	पैरा 12(छ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ड़)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 20(10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001

1	पैरा 21	(दोनों	अनिर्णीत
---	---------	--------	----------

मण्डल)

- | | | | | |
|---|------|-----|--------|----------|
| 2 | पैरा | 2 2 | (दोनों | अनिर्णीत |
| | | | मण्डल) | |
| 3 | पैरा | 7 8 | (दोनों | अनिर्णीत |
| | | | मण्डल) | |
| 4 | पैरा | 7 9 | (दोनों | अनिर्णीत |
| | | | मण्डल) | |
| 5 | पैरा | 8 0 | (दोनों | अनिर्णीत |
| | | | मण्डल) | |
| 6 | पैरा | 8 1 | (दोनों | अनिर्णीत |
| | | | मण्डल) | |