

fgekpy i n's k vkokl , oa 'kgjh fodkl i kf/kdj.k fuekz k e. My ijok.ki ds
ys[kkvka dk vdsk.k , oa fujh{k.k ifronu

vdsk.k vof/k 04@2010 | s 03@2011

Hkkx&, d

1 ½ i Lrkouk %&

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1 / 92 / 2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0 सुरेष कुमार, वषिष्ठ अधिषाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

½ fgekpy i n's k vkokl , oa 'kgjh fodkl i kf/kdj.k fuekz k e. My ijok.ki
ds ys[kkvka vof/k 04@2010 | s 03@11 ds vdsk.k ifronu ei mYyf[kr
xEHkhj vf; ferrkvka dk | f{klr fooj.k

Øe a;k	xEHkhj vf; ferrkvka dk f{klr fooj.k	i §k a;k	j kf'k ½ yk[kka ei
1	(1) जल प्रभार एवं रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष राष्ट्रि	4 व 4(1)	90.79
2	(1) एकीकृत आवासीय टाउनशिप, मन्धाला के निर्माण कार्य में अधिक भुगतान	5(1 से 5)	2.65
	(2) प्रति स्थापित कार्य मर्दें बिना स्वीकृति के भुगतान करना	5(6)	47.59
3	एस0सी0/एस0टी0 होस्टल, नालागढ़ जिला सोलन के निर्माण कार्य में 10 सी0सी0 दावे के रूप में अधिक भुगतान	6	1.10
6	8 नम्बर कैटगरी-1 प्लैट्स ब्लाक नम्बर 72 के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	8	0.28

7	एकीकृत आवासीय टाऊनशिप मध्याला (कन्सट्रक्शन ऑफ 96 नम्बर फ्लैट्स) के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	9	0.26
8	8 नम्बर कैटगरी-1 फ्लैट्स सैक्टर-6 परवाणू के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान (5148 + 8806)	10 व 10(1)	0.14
9	त्रुटिपूर्ण एवं अनियमित भुगतान	11	0.72
10	स्टॉक/स्टोर लेखा को गलत/अनियमित प्रकार से समायोजित करना	12	1.59
11	भण्डार की मदों का कई वर्षों से उपयोग न करना	12(3)	37.59

१५½ खर्चों का विवरण

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट “क” में दर्शाई गई है। वर्ष 04/84 से 03/2010 तक मण्डल से सम्बन्धित 38 शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :—

०१	०८	'क्षक ि झका	०११	११	'क्षक ि झका द्वा	११
१	१९९५—१९९६	२	९	२००३—२००४	१	
2	2000—2001	1	10	2004—2005	2	
3	1984—85	1	11	2005—2006	1	
4	1985—86	1	12	2006—2007	2	
5	1987—88	2	13	2007—2008	4	
6	1991—92	3	14	2008—2009	6	
7	1993—94	2	15	2009—2010	9	
8	1994—1995	1			३८	

अतः अधिषासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिष्ठित करें।

fgekpy i ns' k vkokl , oa 'kgjh fodkl i kf/kdj.k e. My i jok. kw ft yk
I ksyu ds yskks dk vdsk.k , oa fujh{k.k i fronuA

vof/k 01-04-2010 | s 31-03-2011

Hkkx&, d

1 ¼, ½ i kjfEHkd %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपती संख्या: एच०एल०जी०-४(डी) १-१ / ९२ / २, दिनांक 13.09.2004 द्वारा निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला को अधिकृत किया गया है। निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला-171009 की ओर से हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के परवाणू मण्डल के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण व वितरण अधिकारी के पद ई० श्री सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ अधिषासी अभियन्ता दिनांक 31.05.10 तक व श्री ई० उमेष शर्मा, अधिषासी अभियन्ता दिनांक 01.06.2010 से 31.03.2011 द्वारा कर्यरत थे।

½ ch½ xr vdsk.k i fronu ds 'ks'k i jks dk fooj.k %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल के अत्यधिक ऑडिट पैरे पूर्ण निपटारे हेतु शेष पाए गए जिनके निपटारे हेतु विषेष प्रयास/ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है अनिर्णीत पैरों की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त शेष पेरों का विवरण परिषिष्ट “क” में दर्शाया गया है।

Hkkx&2

2 orku vdsk.k %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण परवाणू मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री सुरेष चन्द गुप्ता, अनुभाग अधिकारी (ले०प०) श्री अनिल मेहरा, अनुभाग अधिकारी (ले०प०) व श्री कृष्ण लाल नेगी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.11.2011 से 27.12.2011 तक श्री पदम सिंह कँवर, उप निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला-९ के पर्यावेक्षण में परवाणू में किया गया। मास 03/2011 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को आगरमी पैराग्राफस में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिषासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा

विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 vdk.k 'kvd %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण परवाणू मण्डल के लेखाओं अवधि 01.04.2010 से 31.03.11 तक के अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण षिमला-2 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 i jok.kw e.My ds v/khu vkokl cLrh i jok.kw cih o ukykx<+ ds ty iHkkj , oe-j [k&j [kko ds : i e fnukd 31-03-11 rd ₹90-79 yk[k dh ol yh 'ksk %& fnukd 31-03-11 rd ty iHkkj dh jkf'k ₹26-07 yk[k dh ol yh 'ksk %&

हिमुडा मण्डल के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.03.11 तक जल प्रभार की राषि ₹26,06.659/- वसूल की जानी शेष थी। उक्त मद का गत वर्षों के सम्बन्ध में अवलोकन करने पर पाया कि वसूली हेतु बकाया निरन्तर बढ़ रहा है जो कि एक गम्भीर विषय है। अतः मण्डलाधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि लम्बित जल प्रभार राशियों की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

11% fnukd 31-03-11 rd j[k j[kko iHkkj dh jkf'k ₹64-72 yk[k dh ol yh 'ksk %&

हिमुडा मण्डल परवाणू के अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/आबंटियों से रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹64,72,021/- दिनांक 31.03.11 तक वसूली हेतु शेष थे। पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस सन्दर्भ में परामर्श दिया था कि रख-रखाव प्रभार की वसूली हेतु विषेष कदम उठाए जाएं परन्तु मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः मण्डलाधिकारी को पुनः परामर्श दिया जाता है कि रख-रखाव प्रभार की वसूली हेतु विषेष एवम् ठोस कदम उठाए जाएं व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

12% fgeMk e.My i jok.kw ds v/khu vkokl cLrh i jok.kq cih , oa ukykx<+ ds ty iHkkj , oa j [k&j [kko iHkkj ds : i e fnukd 31-03-2011 rd n'kkz s 'ksk ₹90]78]680-00 okLrfod u gkuk %&

मण्डल के अधीन उपमण्डलों के जलप्रभार एवं रख-रखाव से सम्बन्धित दिनांक 31.03.2011 को दर्शाये गए शेष राषि का विवरण की जाँच करने पर पाया कि ₹90,78,680.00 की राषि जो शेष विवरण (outstanding statement) में दी गई है, वास्तविक नहीं है। विभिन्न पंजिकाओं से शेष राषि की Posting

करते समय भारी विसंगतियाँ पाई गई, यह विसंगतियाँ पंजिकाओं से शेष राषि को कम अथवा अधिक उठाने से आई है। जिसके कुछ उदाहरण निम्न वर्णित हैं। इस शेष राषि को 31.03.2011 तक पुनः जाँच कर, outstanding statement को संषोधित कर, अगले अंकेक्षण में दर्शाया जाए।

१	२	३	४	५
1	Sh. G.S. Sodhi/ ID-4	शून्य	1782	already received
2	Sh. Jaithu Ram/ ID-225	शून्य	2229	already received 23-02-10
3	Smt. Sita Devi/ ID-236	शून्य	5544	already received 21-09-10
4	Smt Manju Sharma/ ID-260	324	258	(-) 66
5	M/s Purolator India/ ID-341	673	495	(-) 178
6	M/s Purolator India/ ID-345	843	432	(-) 415
7	Smt Kajwanti Devi/ ID-365	—	369	Before received 03/11
8	Sh. Onkar Singh/ ID-431	—	475	Before received 03/11
9	Sh. Rajender Kumar/ ID-5DI-5A	—	673	Received 03/11
10	M/s Purobtor India/ ID-346	430	308	(-) 122
11	Sh. Krishan Chauhan/ ID-417	277	475	(-) 198
12	Sh. Vinod Kapil 6D-181	99	574	(+) 475
13	GM HPMC/ AD-375	258	192	(+) 66
14	GM HPMC/ HD-377	4658	4592	(-) 66
15	Sh. Brij Mohan/ HD-497	—	1633	Received 04-03-11
16	R.M. HRTC/HD-508	716	644	72
17	Sh. Vinod Kumar/ AD-11C	190	99	91
18	Sh. Gyan Prakesh/ AD-19	44	22	22

19	Sh. S.S. Chand/ AD-22	341	300	41
20	Supretendent Post Office 3D-58	220	154	66
21	M/s Impext Plders/ 2C-26	9635	9335	300
22	M/s Khanna Watch/ 3C-5	શૂન્ય	43	-

Baddi

23	Sh. Rajeev Modgil/ Plot No. 50	<u>1512</u> <u>5594</u>	7106	due/ outstanding 5594
24	M/s Nykom-02	54120	5412	Difference, 48708

Nahan

25	Smt. Saroj Kumari H.No. 14	910	578	332
26	Sh. Ramesh Chand Saini H.No. 31	2123	1680	443
27	Sh. Chander Mohan H.No. 36	575	273	-
28	Smt. Suman Sharma H.no. 38	577	275	-
29	Sh. Ravinder Parkesh H.No. 43	577	275	-
30	Sh. Satpal Sharma H.No. 54	1038	944	-
31	Smt Madhu Gupta H.No. 66	330	270	-
32	Sh. Kartar Singh H.No. 70	1679	1277	-
33	Sh. Khajan Singh H.No. 88	2017	1584	-
34	Sh. Man Mohan Singh H.No. 111	577	275	-
35	Sh. Ravinder Singh H.No. 118	2123	1680	-
36	Smt. Nidhi Chauhan H.No. 122	310	217	-

<u>Maintenance Parwanoo</u>			<u>Difference</u>
1	Sh. Ashok Kumar Gupta 5/A-3	59,241	5924 53,317
2	Smt. Anup Rani Sood 21/B-2	—	9433 Received on 20-01-10
3	Sh. Pushpinder Singh 22/A-I	—	4514 Received on 20-01-10
4	Sh. D.N. Dhiman 3/A-3	10901	10907 6
5	Sh. Sanjay Dhar 32/A-3	—	14700 Received on 15-01-10
6	Sh. Rajesh Bhardwaj 37/A-2	—	1485 Received on 27-01-10
7	Sh. Surender Singh H.No. 13	—	— -
8	Sh. Ram Tirlh H.No. 16	2473	2614
9	Sh. Shared Kumar-24	—	1683
10	Sh. Rattan Singh-42	—	6288
11	Sh. S.M. Garg-106	163	931 appeared in o/s but not in ledger o/s
12	Sh. Ram Gopal HIG-1B	8101	2101 6000
13	Sh Dinesh Kumar Booth No-4	3489	6489 3000

½% मिल्करक्वा इंटी इक्की द्वारा खर्च के अन्तर्गत विभिन्न जल उपभोगताओं से जल प्रभार के बिल कम राषि के जारी करने के फलस्वरूप ₹7,997.00 की कम प्राप्ति की गई जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया है इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में भी ऐसे कुछेक मामले पाए गए थे तथा अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया था कि जल उपभोगताओं की बिलिंग सही की जानी सुनिष्ठित की जाए व उपभोक्ताओं खातों की उप मण्डल व मण्डल स्तर पर जाँच की जानी सुनिष्ठित की जाए ताकि ऐसे मामलों की पुर्णवृत्ति न हो :—

ty vki frz ; kst uk i jok.kw

Øe l a[; k	mi HkkDrk dk uke l a[; k	[kkrk l a[; k	fcy l a[; k@ fnud	fcy ei de n'kkbl xbz j kf' k
1	S.H.O. Parwanoo	2D-5	4906 / 07.12.10	559.00
2	S.H.O. Parwanoo	2D-4	1492 / 03.09.10	338.00
3	K-16A-M/s Purolater, India Ltd.	K-16A	24519 / 13.04.10	360.00
4	M/s Allied Nippon (P) Ltd.	5C-67	24845 / 08.04.10	3600.00
				4857.00

ty vki frz ; kst uk] cjh

1	श्री जनक राज हाऊस नं० २	हाऊस नं० २	602 / 16.03.11	39.00
	फेस-1	फेस-1		
2	Sh. Ravinder Mohan Bhalla	3D-397	11861 / 20.08.11	171.00
3	M/s ACMETE IE Power ltd Ind. Plot No. 57	4C-57	Bill not raised for the period 08-07-10 to 27-07-10	1330.00
4	M/s A.G. Periphral	4C-55	1247/03-05-11	200.00
5	M/s K.S. Flexi Park	4C-53	46/07-01-11	640.00
				7237

ty vki frz ; kst uk] ukgu

HIG-I

1	डा० बी०एल० गर्ग	House no.-	178 / 03.11.2010	760.00
		106		
				7997

5 j kf' k ₹2-65 yk[k dk vf/kd@vfuf; fer Hkkxrku %&

कार्य का नाम

एकीकृत आवासीय टाऊनशिप मन्धाला, डबैलपमैट वर्क्स कन्सट्रक्शन ऑफ रोड प्रोवार्इडिंग एक्सटरनल वाटर सप्लाई एक्सटरनल सिवरेज, ड्रेन इत्यादि।

संविदाकार का नाम

मै० ऑल ग्रेस डबैलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य का आबंटन मैं0 ऑल ग्रेस डवैलपरस को अधिषाषी अभियन्ता हिमुडा मण्डल, परवाणू के पत्र संख्या: हिमुडा/पी0डी0/सी0बी0/ए-15/2008-85-93, दिनांक 07.04.2008 द्वारा ₹27,69,56,604.93 में किया गया। संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य 15 मास की अवधि में किया जाना अपेक्षित था। इस निर्माण कार्य के 16वें चलत बिल से 25वें चलत बिल तक किए गए सम्पूर्ण कार्य की विस्तृत जाँच की गई। जाँच करने पर निम्नवर्णित अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई :-

११½ jkf' k ₹0-33 yk[k dk I fonkdkj dks vf/kd Hkxrku %&

निर्माण कार्य के 25वें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 8 एनैक्सचर ए-3 प्रोवार्ईडिंग एण्ड लेईंग पी0बी0सी0 पाईप 100 एम0एम0 Ø इन रिटेनिंग वाल फार वीप होल्स के लिए करवाए गए 2457-8 रनिंग मीटर कार्य हेतु ₹150.00 प्रति रनिंग मीटर की दर से ₹3,68,673.00 का भुगतान किया गया। जाँच करने पर पाया गया कि भुगतान की चलत बिलों में करवाए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 4 एनैक्सचर ए-3 स्कवायर खल मैषनरी के करवाए गए कार्य में 100 एम0एम0 Ø पाईप के वीप होल्स का प्रयोग किया जाना था। परन्तु उक्त कार्य मद की गणना करते समय 100 एम0एम0 पाईप हेतु कोई भी कटौती स्कवायर खल मैसनरी की कार्य मात्रा से नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप स्कवायर खल मैसनरी के करवाए गए कार्य का आंकलन अधिक किया गया है। अंकेक्षण में 25वें चलत बिल तक किए गए कार्य के आधार पर 2457.82 रनिंग मीटर पी0बी0सी0 पाईप 100 एम0एम0 डाया के लिए 19-31 घन मीटर ($II/4 \times (0.10)^2 \times 245$).82=19.31 घन मीटर) की कटौती अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 4 एनैक्सचर-ए-3 स्कवायर खल मैसनरी की कार्य मात्रा 2864.26 घन मीटर से करके शुद्ध भुगतान 2864.26 (-)19.31=2844.95 घन मीटर की मात्रा हेतु ही किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 4 एनैक्सचर ए-3 स्कवायर खल की 19.31 घन मीटर अधिक ली गई मात्रा बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹1720.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹33,213.20 की वसूली करके राषि जमा करवाई जाए।

१२½ ijf' k"V ११½ I Md ds fdukjs vkj0I h0I h0@LVku e\$kujh I s ukyh fuekZ k dk; Z dh vupcl/k en I q; k% 1 dk ukfeu dypj ekud nj vuj ph i j vk/kkfjr u gkus ds dkj .k I fonkdkj dks ₹0-53 yk[k vf/kd Hkxrku %&

आवासीय परिसर मन्धाला के अनुबन्ध परिषिष्ट (डी) जिसमें सड़क के किनारे आर0सी0सी0/स्टोन मैषनरी से नाली का निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य मदों को सम्मिलित किया गया है। का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या:-1 द्वारा निर्माण कार्य “Excavation in foundation and trenches in earth work in all kind of soil up to all heights staking the excavated soil not more than the 3 meters clear from the edge of excavation and returining the stacked soil in 15 cm layers when required in plinths, sides of foundation etc” के लिए

संविदाकार से दरें मांगी गई थी। संविदाकार द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य के लिए ₹70.00 प्रति घनमीटर की दर भरी गई थी। 25वें चलत बिल तक उक्त कार्य की कुल मात्रा 4577.75 घनमीटर का भुगतान ₹77.00 प्रति घन मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्या: 2066 के पृष्ठ 8 पर किया गया था। जाँच करने पर पाया गया कि यह कार्य नाली की खुदाई से सम्बन्धित था जिसके लिए मानक दर अनुसूची 1999 की मद संख्या: 07050000 द्वारा वर्णित निर्माण कार्य “Excavation in drain and channel etc in earth work i/c dressing side and bed and disposing of excavated earth” किया जाना व भुगतान किया जाना अपेक्षित था। वास्तव में नाली की खुदाई के लिए उपरोक्त वर्णित कार्य ही किया जाता है। मण्डल द्वारा मानक दर अनुसूची 1999 की मद संख्या: 07050000 द्वारा वर्णित कार्य का भुगतान परिषिष्ट “डी” की मद संख्या: 1 के लिए संविदाकार द्वारा भरी गई दर जोकि ₹70.00 प्रति घन मीटर के हिसाब से किया गया। जबकि इस कार्य का भुगतान प्रतिस्थापित (Substitute) मद की दर के अनुसार होना आपेक्षित था। इस प्रतिस्थापित मद की दर का निर्धारण ₹49.65 प्रति घन मीटर की दर से जिसकी गणना का विवरण निम्न वर्णित है करके सही भुगतान किया जाना आपेक्षित था।

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | परिषिष्ट “डी” की मद संख्या: 11 i.e., exaction in foundation and trenches की DNIT के अनुसार दर | ₹92.85 प्रति घन मीटर |
| (2) | उपरोक्त कार्य मद की संविदाकार द्वारा भरी गई दर ₹70.00 | ₹63.70 प्रति घन मीटर
(-) 9% rebate |
| (3) | मानक दर अनुसूची 1999 की मद संख्या: Excavation in drain and channel etc की दर
प्रतिस्थापित मद की भुगतान दर | ₹75.95 प्रति घन मीटर
₹52.10 प्रति घन मीटर |

इस प्रकार संविदाकार को परिषिष्ट “डी” की मद संख्या: 1 के कार्य के लिए ₹52.10 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान देय था लेकिन निर्माण मण्डल द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए ₹70.00 प्रति घन (-) 9% छूट = ₹6370 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया पाया गया। यद्यपि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई थी फिर भी निर्माण मण्डल द्वारा संविदाकार को अनियमित/अनुचित भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार संविदाकार को 25वें चलत बिल तक किए गए 4577.75 घन मीटर कार्य हेतु ₹63.70 (-) ₹52.10 = 11.60 प्रति घन मीटर की दर से ₹53099.58 का अधिक/अनुचित भुगतान संविदाकार को किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹53,099.58 को वसूली करके राष्ट्रीय जमा करवाई जाए।

13½ LVhy dk xyr QDVj yxk, tkus ds dkj.k I fondkdj dks ₹0-08 yk[k dk vufpr@vf/kd Hkkxrku %&

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में विभिन्न एनैक्सचर में प्रोवाइडिंग टी०एम०टी० स्टील रीईन फोरसमैट के करवाए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि 8 एम०एम० टी०म०टी० स्टील को मीटर से किलो ग्राम में बदलते समय प्रतिमीटर के लिए 0.395 कि०ग्रा० का फैक्टर लगाकर गणना की गई है जबकि उचित गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रति रनिंग मीटर की जानी आपेक्षित थी। निर्माण मण्डल द्वारा करवाए जा रहे अन्य निर्माण कार्यों तथा इसी निर्माण कार्य के अठारवें चलत बिल के पश्चात 8 एम०एम० टी०एम०टी० स्टील की गणना के लिए 0.39 कि०ग्रा० प्रति मीटर का फैक्टर लगाया जा रहा है। अतः अनुचित प्रकार से लगाए गए गलत फैक्टर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निम्नविवरणानुसार 202–42 कि०ग्रा० की अधिक ली गई मात्रा हेतु ₹7586.41 की वसूली संविदाकार से करके राष्ट्रीय जमा करवाई जाए।

“D-1” कार्य	1945 पृ०	3655.64	9254.80m x 0.39 =	46.26 kg	36.85	1704.68	
मद सं० 9	72	कि०ग्रा०	3609.37				
“D-1” कार्य	1945 पृ०	2682.80	6791.90m x 0.39	33.96 kg	36.85	1251.42	
मद सं० 9	92	कि०ग्रा०	=2648.84				
“D-1” कार्य	1945 पृ०	2314.54	5859.60 x 0.39 =	29.30 kg	36.85	1079.70	
मद सं० 9	61	कि०ग्रा०	2285.24				
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	99.44	251.75 x 0.39= 98.18	1.26	38.22	48.15	
मद सं० 7	44	कि०ग्रा०					
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	563.58	1426.80 x0.39=556.45	7.12	38.22	272.12	
मद सं० 7	42						
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	1219.95	3088.50x0.39=1204.51	15.44	38.22	590.11	
मद सं० 7	39						
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	546.20	1382.80x0.395=539.29	6.91	38.22	264.10	
मद सं० 7	33						
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	2067.12	5233.40x0.39=2041.02	26.10	38.22	997.54	
मद सं० 7	96						
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	1296.94	3283.40x0.39=1280.52	16.42	38.22	627.57	

मद सं0 7	22						
“B-3x” कार्य	1945 पृ०	1606.97	4068.28x0.39=1586.63	19.65	38.22	751.02	
मद सं0 7	16						
			Total	202.42	-	7586.41	

१४½ jkf' k ₹1-56 ykfk dk vfu; fer@vufpr Hkxrku %&

निर्माण कार्य के 16वें से 18वें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 1 एनेकसचर “सी” सिवरेज वर्क के करवाए गए 8655.86 घनमीटर कार्य हेतु ₹50.00 प्रति घनमीटर की दर से ₹4,32,793.00 का भुगतान किया गया। अनुबन्धित दरों की जाँच करने पर पाया कि उक्त कार्य मद हेतु ₹32.00 प्रति घन मीटर की दर अनुबन्धित थी जिसके आधार पर संविदाकार को ₹2,76,987.52 का भुगतान ही देय था। अतः संविदाकार को राष्ट्रि ₹1,55,805.48 का भुगतान अधिक व अनियमित/अनुचित प्रकार से किया गया। यद्यपि संविदाकार को 19वें चलत बिल में भुगतान दर सही करके ही भुगतान किया गया है, फिर भी ₹1,55,805.48 के तीन चलत बिलों में किए गए अनुचित/अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

१५½ jkf' k ₹0-15 ykfk dh jkf' k dk vufpr@vfu; fer Hkxrku %&

निर्माण कार्य के 16वें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि एनेकसचर “ए-2” की कार्य मद संख्या: 5 (प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी०सी० 1:4:8) की कार्य मात्रा 334.36 घन मीटर हेतु ₹2010.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹6,72,063.60 का भुगतान किया गया। इस कार्य मात्रा में माप पुस्तिका संख्या: 1945 के पृष्ठ 82 पर रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा 18.62 घन मीटर भी सम्मिलित थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या: 1945 के पृष्ठ संख्या: 81 व 82 में कैट एक के फलैट्स के साथ चार स्पेन में लगाई गई दिवारों रिटेनिंग वॉल 16.38 मीटर व 15.70 मीटर की लम्बाई में 2 नम्बर सी०सी० वॉड 1:4:8 की गणना $16.38 \times 1.57 \times 0.15 = 3.85$ (+) $15.70 \times 1.57 \times 0.15 = 3.69$ अर्थात कुल मात्रा 7.54 घन मीटर लेकर कार्य दर्शाया गया। पूर्व पृष्ठों पर कार्य मद संख्या: 2 सी०सी० 1:6:12 व कार्य मद 4 स्कवायर खल मैषनरी की पड़ताल करने पर पाया गया कि क्रमष: 0.30 मीटर तथा 1.30 मीटर से 2.00 मीटर की ऊंचाई तक सी०सी० 1:6:12 व स्कवायर खल मैषनरी का कार्य करवाया गया था तथा स्कवायर खल मैषनरी पर सी०सी० 1:4:8 के दो—दो बॉड 0.15 मीटर ऊंचाइ के लगाए गए जिसके उपर 3 से 4 ऊंचाई की रिटेनिंग वॉल का निर्माण ड्राईव स्कवायर खल मैषनरी में किया गया। लगाई गई दिवारों पर स्कवायर खल मैषनरी के पैड सटल जो कि 1.30 से 2.00 मीटर की ऊंचाई तक के थे, पर सी०सी० 1:4:8 के बॉड लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं था। लगाए गए बॉड की पुष्टि अनुमोदित ड्राईंग से भी नहीं करवाई गई तथा न ही किए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों को सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित ही किया गया पाया गया। अतः सी०सी० 1:4:8 में लगाए गए बॉड

जिसकी मात्रा 7.54 घन मीटर बनती है निष्पादन व भुगतान का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः 7.54 घन मीटर के लिए दर ₹2010.00 प्रति घनमीटर से राषि ₹15,155.40 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राषि जमा करवाई जाए।

16½ jkf' k ₹47-58 dh i frLFkkfi r dk; l en fcuk Lohdfr@Lohd'r njks fd; k tkuk %&

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु समय—समय पर संविदाकार को किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु संविदाकार को 25वें चलत बिल तक राषि ₹47,52,869.00 का भुगतान किया गया। इन प्रतिस्थापित कार्य मदों हेतु पार्ट दर से भुगतान किया जा रहा था परन्तु न तो इन प्रतिस्थापित कार्य मदों की संचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई तथा न ही संविदाकार को किए जा रहे भुगतान की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दरें अंकेक्षण में दिखाई गई। इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

00	i frLFkkfi r dk; l	I f{klr uke	250½ pyr	Hkxrku nj	fd; k x; k
0	en 0		fcy rd	₹ e½	Hkxrku ₹ e½
			fd, x,		
			dk; l dh		
			ek=k		

1	6/annexure “A-1”	प्रोवाईडिंग लेईग स्प्रैडिंग एण्ड कन्सोलिडेशन ग्रेडिड स्टोन एग्री	एण्ड एण्ड मीटर	5415.53 घन घन मीटर	700.00 प्रति	37,90,871.00
2	6/annexure “A-5”	प्रोवाईडिंग लेईग सी0सी0 हेविंग स्ट्रैथ ऑफ एम-30 मिक्सड डिजाइन	एण्ड सी0सी0 मी0	160.10 घन घन मी0	3210.00 प्रति	5,13,921.00
3	3/annexure “A-5”	प्रोवाईडिंग लेईग सी0सी0 एम-15 नोमिनल साईज एक्स क्लूडिंग कौस्ट ऑफ फोम वर्क	एण्ड सी0सी0 नोमिनल एक्स कौस्ट ऑफ फोम वर्क			

	(ए)	फाऊंडेशन	79.03 घन मी०	2400 प्रति घन	1,89,672.00
		फूटिंग		मीटर	
	(बी)	दिवारों में	92.95 घन मी०	2400 प्रति घन	2,23,080.00
				मीटर	
4	2/annexure “B-3x”	प्रोवाईडिंग	एण्ड	20.56 घन मी०	2010.00 प्रति घन मीटर
		ले०ईग सी०सी०	1:3:6		
		ग्रेडिड स्टोन	एग्री		
		40	एम०एम०	इन	
		फाऊंडेशन	एण्ड		
		प्लीथ			
					47]58]869-00

6 j kf' k ₹1]09]939@&dk 10 | h01 h0 nkos ds : i ei | fonkdkj dks vf/kd Hkxrku %&

कार्य का नाम	C/o SC/ST Hostel (For 105 girls) at Nalagarh
अनुबन्ध संख्या:	22 वर्ष 2006–07,
संविदाकार का नाम	मै० ए०आर० कन्सट्रक्शन

हिमुडा मण्डल परवाणू के वाऊचर संख्या: 16, दिनांक 01.03.2011 जो 10 सी०सी० के दावे के रूप में भुगतान की गई राषि से सम्बन्धित था के अंकेक्षण/जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि उक्त दावे को तैयार करते समय अनुबन्ध कलॉज़ 10 सी०सी० के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों अनुसार पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई थी अर्थात् अनुबन्ध की कलॉज़ 10 सी०सी० के अन्तर्गत उप पैरा 5(9) अनुसार किसी भी तिमाही जो भी अनुबन्ध अनुसार बनती है में किए गए कार्य के मैटिरियल के लिए मुल्य बढ़ातरी प्रदान करने का प्रावधान था अनुबन्ध की धारा 5(9) में लिखा है :— “The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the work done during the three calendar months of the said work” जबकि उक्त वाऊचर में तीन महीने का समय गणना करने के लिए जिस दिन संविदाकार को भुगतान किया गया है उस महीने को तिमाही में Whole Sale Price Index की Average की गणना हेतु लिया गया है जबकि अनुबन्ध की धारा 5(9) के दृष्टिगत केवल जब तक/जिस माह तक संविदाकार ने वास्तविक रूप से कार्य किया है को तिमाही की Average गणना हेतु सम्मिलित किया जाना चाहित था। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की मजदूरी की बढ़ातरी के अन्तर्गत दिए जाने वाले मुआवजे की राषि को अनुबन्ध की कलॉज़ 10 सी०सी० की उप-धारा 7(b) अनुसार जिस तिमाही से श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ातरी होती है उससे अगली तिमाही से बढ़े हुए दामों अनुसार मुआवजे की राषि दी जानी आपेक्षित थी अर्थात् कलॉज़ 10 सी०सी० की उप-धारा 7(b) में यह स्पष्ट किया है “The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when

escalation due to increase in cost of materials and or POL is paid under the clause. If such revision of minimum wages takes place during any such quarterly interval, the escalation compensation shall be payable for work done in all quarters subsequent to the quarter in which the revision of minimum wages takes place".

अनुबन्ध की कलॉज 10 सी0सी0 की उप-धारा (5 a) व (7 b) के अनुसार निम्न प्रकरणों में कार्यवाही न करने के कारण उक्त कलॉज के अन्तर्गत मुआवजे का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न है :—

कार्य का नाम	C/o Hostel for SC (For 105 Nos Rooms) at Nalaghar			
संविदाकार का नाम	मैं0 ऐ0आर0कन्स्ट्रक्षर्ज			
अनुबन्ध संख्या:	22 वर्ष 2006—2007			
10 h0l h0 ds nkos dh vof/k frekgh½	nkos e:n' kk;k efvfj ; y dh eki u i fLrdk efvfj ; y dh x; k fu"ikfnr eV; c<krjh vuq kj okLro eV; c<krjh dk; l graq Hkxrku es:mDr vof/k graq okLro es: dh xbZ jkf'k es:fu"ikfnr ns jkf'k dk; l ½ e½			
01.07.07 से 30.09.07 तक	3505659.70	70669.18	1727032.90	46114.36

1	{(+)} 19412.07 तथा शेष 3505659.70—1727032.90=1778626.80 पिछली तिमाही vf/kd Hkxrku अर्थात् 01.04.07 से 30.06.07 तक की मुल्य बढ़ौतरी हेतु देय थी जो गणना अनुसार 5142-75 रु19412.07 बनती है}
2	01.04.09 से 30.06.09 तक 441943.06 38716.32 शून्य 31692.45 (जबकि राषि ₹441943/-—पिछली तिमाही अर्थात् 1.01.01.09 से 31.03.09 तक के vf/kd Hkxrku मैटिरियल मुल्य बढ़ौतरी हेतु देय थी जो गणना अनुसार ₹31692.45 बनती है) 7023-87 लेबर/श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी के फलस्वरूप अधिक किया गया भुगतान :—
	frekgh vof/k fu"ikfnr dk; l ycj ds ll; ure okLro es:ns vf/kd Hkxrku eV; dh Hkxrku c<krjh graq Hkxrku fd; k
3	01.01.08 से 31.03.08 1295207.99 97772.12 शून्य 97772.12

(न्यूनतम श्रम मूल्य की बढ़ौतरी 01.01.08 से 31.03.08 तिमाही में ₹75/- से ₹100/- की गई थी तथा इसी तिमाही के लिए 10 सी0सी0 मुआवजा दिया गया है जबकि नियमानुसार/ अनुबन्ध की कलॉज़ 10 सी0सी0 की उप-धारा 7(b) अनुसार बढ़ौतरी अगली तिमाही/अवधि अर्थात् 01.04.08 से आगे के लिए दी जानी चाहिए थी)

इस प्रकार संविदाकार को 10 सी0सी0 दावे की राष्ट्र ₹1,09,938.74 (1+2+3) का अधिक भुगतान किया गया। अतः राष्ट्र को उचित स्त्रोत से वसूली किया जाना सुनिष्चित किया जाए व भविष्य में ऐसे दावे/मुआवजे की राष्ट्र को 10 सी0सी0 कलॉज के दृष्टिगत पूर्ण रूप से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहां यह सुझाव भी दिया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा चयनित माह 03/2011 में भुगतान किए गए 10 सी0सी0 के दावों की ही जाँच पड़ताल की गई है यदि शेष माहों में इस प्रकार अर्थात् 10 सी0सी0 के दावों के रूप में कोई भी अदायगी की गई हो तो, ऐसे दावों को अनुबन्ध की कलॉज 10 सी0सी0 के अन्तर्गत पुनः समीक्षा की जाए तथा अधिक की गई अदायगी को उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

7 okApj 1 [; k% 152] fnuid 31-06-2011] jkf'k ₹1119391 %&

कार्य का नाम 8 नम्बर कैट-1 फ्लैट्स सैक्टर 6, ब्लाक नम्बर 70

अनुबन्ध संख्या: 15 वर्ष 2010–11

संविदाकार का नाम श्री होषियार सिंह

बिल संख्या: द्वितीय चलत बिल

माप पुस्तिका सं0 2029 पृष्ठ 7 से 20

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को ₹11,19,391.00 का भुगतान द्वितीय चलत बिल के रूप में किया गया। जाँच करने पर निम्न आपतियाँ पाई गई :—

1/1 jkf'k ₹1830-60 dk vf/kd Hkxrku %&

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 7(इ) प्रोवाइडिंग फोम वर्क, बीम कैन्टीलीवर के करवाए गए 620.24 वर्ग मीटर कार्य हेतु 180.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹111643.20 का भुगतान किया गया। उक्त मात्रा से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या: 2028 के पृष्ठ 75 पर की गई थी में 183.10 वर्ग मीटर की मात्रा भी सम्मिलित थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि सही गणना 172.93 वर्ग मीटर ही बनती थी परन्तु भुगतान हेतु अनुचित/गलत प्रकार से मात्रा 183.10 वर्गमीटर ले ली गई। जो कि 10.17 वर्ग मीटर से अधिक ली गई। अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा 10.17 वर्गमीटर हेतु

स्थिति स्पष्ट की जाए व 180 प्रति वर्गमीटर की दर से 1830.60 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राष्ट्र जमा करवाई जाए।

I fonkdkj dks jkf'k ₹0-28 yk[k dk vf/kd Hkxrku %&

निर्माण कार्य का नाम

PSF Scheme in sector-VI at Parwanoo

(C/o 8 no. Cat-I flats, Block no. 72)

अनुबन्ध संख्या:

12 of 2010-2011

चलत बिल

द्वितीय चलत बिल

संविदाकार का नाम

श्री विरेन्द्र शर्मा

बिल वाऊचर संख्या:

154, दिनांक 31.03.2011

1/1 LVku fQfyk fcgkbM fjVfuk oky dk; l ek=k dh xyr x.kuk ds QyLo: i jkf'k ₹24299@& dk vf/kd Hkxrku %&

उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान पाया कि अनुबन्ध की मद संख्या: 24 की कार्य मात्रा 140.99 घन मीटर के लिए ₹77,544.50 का भुगतान किया गया। जाँच करने पर पाया गया कि RD NO. 0/00 से 0/26.30 के लिए एम०बी० संख्या: 2034 के पृष्ठ 9 की रिकॉर्ड प्रविष्टि अनुसार प्रथम रनिंग बिल में मात्रा का भुगतान निम्न किया गया :—

$$\frac{1 \times 26.30 \times (0.15 + 0.60)}{2} \times 3 = 29.58 \text{ घन मीटर}$$

इस प्रकार मापन पुस्तिका संख्या: 2034 पेज 19 पर ली गई मात्रा के लिए अधिक भुगतान किया गया है क्योंकि मापन पुस्तिका की प्रविष्टियों अनुसार उक्त रिटेनिंग वाल की ऊंचाई केवल 3 (तीन) मीटर थी जिसके लिए स्टोन फिलिंग का भुगतान मापन पुस्तिका 2034 के पृष्ठ 9 अनुसार पहले चलत बिल द्वारा किया गया था। अतः पुनः 44.18 घन मीटर मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद संख्या: 24 की दर ₹550/- प्रति घन मीटर हेतु ₹24299/- की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्ठित की जाए।

1/2 ₹3914-00 dk ohi gksyI bu fjVfuk oky dh ek=k Ldo\$ j jcy e\$kujh e\$u ?kvkus ds dkj .k I fonkdkj dks vf/kd HkxrkuA

उपरोक्त कार्य के तृतीय चलत बिल में अनुबन्ध मद संख्या: 25 P/F 100 mm & PVC Pipe for weep holes in retaining wall हेतु 262.20 मीटर मात्रा का भुगतान किया गया था परन्तु स्कवेयर खल मैजरी में उक्त मात्रा के समरूप मात्रा को घटाया नहीं गया था। अतः निम्न विवरणानुसार मात्रा घटाई जानी आपेक्षित थी :—

वीप होल की घन मीटर में मात्रा $22/7 \times 0.05 \times 0.05 \times 262.20 = 2.06$ घन मीटर

इस प्रकार 2.06 घन मीटर मात्रा स्केवेयर खल मैषनरी से न घटाने के कारण $2.06 \times 1900 = ₹3914$ का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया था। अतः ₹3,914/-की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिष्ठित की जाए व अनुपालन से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाए जाए।

13½ jkf'k ₹5-01 yk[k dk vf/kd vkbN e dks I {ke vf/kdkjh I s Lohdr u djokuk %&

तृतीय चलत बिल की मद संख्या 16(EI) व 17(EI) स्केवेयर रबल मैषनरी व ड्राई खल मैषनरी का निष्पादन किया गया है जिसके लिए क्रमशः ₹4,86,571/-व ₹14,752.00 की राषि का भुगतान संविदाकार को किया गया है। नियमानुसार अतिरिक्त मदों के निष्पादन से पूर्व मद के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी की स्वीकृति देय मुल्य के साथ ली जानी वांछित थी जो नहीं ली गई थी जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आगामी अंकेक्षण के समय दर्शाई जानी सुनिष्ठित की जाए।

9 jkf'k 0-26 yk[k dk vf/kd Hkxrku %&

okÅpj I [; k% 148] fnutd 31-03-2011] jkf'k 12]30]318-00 %&

कार्य का नाम	इन्डीग्रेटिड टाऊनषीप एट मधाला कन्स्ट्रक्षन ऑफ 96 नम्बर फलैट्स
--------------	---

संविदाकार का नाम	मैं० हिम बिल्डरस
------------------	------------------

चलत बिल सं०	4 चलत बिल
-------------	-----------

माप पुस्तिका सं०	2015 पृष्ठ 31 से 43
------------------	---------------------

अनुबन्ध संख्या:	4 वर्ष 2009—2010
-----------------	------------------

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 17 प्रोवाईडिंग टौर स्टील की कार्य मात्रा 41563.56 किंग्रा० कार्य हेतु ₹55.00 प्रति किंग्रा० की दर से ₹22,85,995.80 का भुगतान किया गया। उक्त मात्रा में माप पुस्तिका संख्या: 2014 के पृष्ठ संख्या: 60 व 61 पर की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा 863.21 किंग्रा० व 860.74 किंग्रा० भी सम्मिलित थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि सैकिंड फलोर ब्लाक नम्बर बी में कॉलम संख्या: बी₁, बी₃, बी₅, सी₁, सी₅, सी₂, सी₃, सी₅ की स्टील की गणना पृष्ठ संख्या: 60 व 61 पर दो बार कर ली गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है। 468.23 किंग्रा० की अधिक ली गई मात्रा बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक ली गई मात्रा बारे ₹25,752.65 की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके राषि जमा करवाई जाए।

dklye ds uke	eki f}rh; Qylg i fLrd k l 0	yhl xbz x.kuk	vki ffkr yhl tkuh x.kuk	vf/kd yh xbz ek=k
ब्लाक—बी कॉलम बी ₁ , बी ₃ , बी ₅ सी ₁ , सी ₂ , सी ₃ सी ₄ , सी ₅ आठ नं०	2014 पृष्ठ 61	16 mm 8x8x3.09=197.76x1.58m=312.46 kg over lape 16mm 8x8x0.80=51.20x1.58m=80.89 Ring 8x24x1.00=192x0.39m=74.88	Zero (पूर्व में पृ० 60 पर ले ली गई पाई गई)	312.46 kg 80.89 kg 74.88 kg
				Total 468.23 kg

10 j kf' k ₹5148 dk vf/kd Hkxrku %&

okÅpj I [; k% 27] fnukd 05-03-2011] j kf' k ₹4]74]566-00 %&

कार्य का नाम	8 नम्बर कैट-1 फ्लैटस एट सैक्टर 6 परवाणू
अनुबन्ध संख्या	21 वर्ष 2007–2008
संविदाकार का नाम	श्री अषोक मदान
चलत बिल संख्या	6 व अंतिम बिल
माप पुस्तिका संख्या	1990 पृष्ठ 1 से 63 तक

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा संविदाकार को ₹4,74,566.00 का भुगतान अन्तिम बिल के रूप में किया गया। पड़ताल करने पर निम्न वर्णित अंकेक्षण आपत्तियाँ आपेक्षित हैं :—

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या: 9 प्रोवाईडिंग/लेइंग सी०सी० 1:6:12 की कार्य मात्रा 265.24 घन मीटर हेतु संविदाकार को ₹1650/-प्रति घन मीटर की दर से ₹4,37,646.00 का भुगतान किया गया। माप पुस्तिका संख्या: 1948 पृष्ठ 67 पर दर्ज की गई इस कार्य मात्रा में रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा 11.73 घन मीटर भी सम्मिलित थी की जाँच करने पर पाया गया कि रोड साईट पैरेफिट 19 नम्बर में करवाए गए सी०सी० कार्य की गणना ली गई

जबकि करवाए गए फोम वर्क (कार्य मद संख्या: 6 (जी)) व पैरेफिट पर की गई टायरिंग सी०सी० 1:2:4 (कार्य मद संख्या: 14) जो कि माप पुस्तिका संख्या: 1948 के पृष्ठ 67 व 68 पर दर्ज थी को ध्यान में रखते हुए गणना $19 \times 1.80 \times 0.45 \times 0.56 = 8.61$ घन मीटर ली जानी आपेक्षित थी। अतः उक्त कार्य मद की गणना 3.12 घन मीटर अधिक ली गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक माप की गई 3.12 घन मीटर की मात्रा को 1650.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹5148/- की वसूली करके राष्ट्र जमा करवाई जाए।

½ j kf' k ₹0-09 yk[k dk vf/kd Hkxrku %&

उपरोक्त वर्णित अन्तिम बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य में 695.75 विंटल टौर स्टील प्रयोग की गई दर्शाई गई जिसकी ₹3090.00 प्रति विंटल की दर से ₹21,49,867.50 की वसूली गई। कार्य मद संख्या: 15) (प्रोवार्इडिंग टी0एम0टी0 टौर स्टील) के अन्तर्गत कुल टौर स्टील का प्रयोग 659.90 विंटल का आंकलन किया गया। अनुबन्ध की क्लॉज 42(iii) को ध्यान में रखते हुए वेस्टेज इत्यादि के लिए उक्त मात्रा पर 5% की मात्रा अर्थात् 33.00 विंटल जोड़कर कुल मात्रा 692.90 विंटल तक की वसूली संविदाकार से की जानी आपेक्षित थी तथा शेष मात्रा 695.75 विंटल (-) 692.90 कि0ग्रा0 = 2.85 विंटल की प्राप्ति संविदाकार से की जानी आपेक्षित थी। टौर स्टील की वापसी संविदाकार द्वारा न किए जाने पर इषु रेट के दो गुण यानि 2.85 विंटल x 3090 x 2 = ₹17913.00 की वसूली संविदाकार से की जानी आपेक्षित थी जबकि मण्डल द्वारा केवल 2.85 x 3090 = ₹8807.00 की वसूली ही एकल दर पर संविदाकार से की गई। ₹8806.00 की कम की गई वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹8806.00 की वसूली करके राषि जमा करवाई जाए।

11 jkf'k ₹0-72 yk[k dk =fViwk ,oavfu;fer Hkxrku %&

हिमुडा मण्डल परवाणू से वाऊचर संख्या: 41, दिनांक 09.03.2011 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भुगतान वाऊचर द्वारा श्री चरण दास, संविदाकार को “Providing and placing of steel garbage containers in Baddi HIMUDA Colony/industrial area on rent basis for collecting the garbage by mechanical dumper/placer to approved dumping site” हेतु दिनांक 16.02.2011 से 28.02.2011 की अवधि के लिए ₹72,000/-राषि का भुगतान किया गया है। विस्तृत जाँच पड़ताल के दौरान पाया कि उपरोक्त राषि की वित्तीय स्वीकृति ₹6,000/-राषि की बारह (12) वित्तीय स्वीकृतियाँ अधिषाषी अभियन्ता द्वारा प्रदान की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार समस्त राषि की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जानी आपेक्षित थी। अतः समस्त राषि की एकल स्वीकृति न प्रदान करके राषि को सुविधानुसार विभाजित कर अलग-अलग स्वीकृति प्रदान की गई है जो कि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भुगतान की गई राषि की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से ली जाए व भविष्य में ऐसे मामले न दोहराये जाएं।

12 I ek; kst u okÅpj | [; k% 23] ekl 03@2011] jkf'k ₹1]58]779-00] LVkñi LVkjst ys[kk dks xyr@vfu;fer i dkj | s | ek; kst u djuk %&

उपरोक्त समायोजन वाऊचर द्वारा ₹1,58,779.00 की राषि स्टॉक स्टोरेज लेखा को क्रेडिट तथा स्टॉक लेखा परवाणू बढ़ी, नालागढ़ व नाहन को क्रमशः ₹96,486.00, ₹65,529.00, ₹796.00 व (-) ₹4032.00 की राषियाँ डेबिट की गई थी। जाँच करने पर पाया गया कि यह समायोजन राषियाँ सब डिवीजन स्टोरेज व डिवीजन की खाता बही में दिनांक 31.03.2011 को पाए गए मुल्य के अन्तर से सम्बन्धित थी। मण्डल द्वारा इस अन्तर की राषि को स्टॉक स्टोरेज लेखा को क्रेडिट करके आय के रूप

में अनुचित प्रकार से दर्शाया गया। नियमानुसार स्टोर में पाए गए सामान को स्टोर प्राईस लैजर का निर्माण करके यदि किया गया होता तो वर्षात में किसी भी प्रकार का अन्तर खाता बही शेष व स्टोर के वास्तविक शेष में नहीं पाया जाता। यह अन्तर मण्डल द्वारा स्टोर प्राईस लैजर का निर्माण न किए जाने के परिणामस्वरूप पाया गया। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख को नियमानुसार तैयार न किए जाने के कारण वर्ष में स्टोर से जारी सामान को भी विभिन्न निर्माण कार्यों को उचित दरों पर राष्ट्रियाँ डैबिट नहीं की जा रही थीं। यद्यपि इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई जाती रही हैं परन्तु इस गम्भीर अनियमितता को दूर करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अतः इस गम्भीर त्रुटि जिसके परिणामस्वरूप ₹1,58,779.00 के स्टॉक स्टोरेज को क्रैडिट दर्शकर आय के रूप में अनुचित/ अनियमित प्रकार से दर्शाया गया है बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस महत्वपूर्ण अभिलेख को अविलम्ब तैयार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

११½ jkf'k ₹1-52 yk[k dk | ek; kstu ys[kka es u ik; k tkuk %&

स्टॉक लेखा अवधि 04/2010 से 03/2011 तक की पड़ताल करने पर पाया गया कि बिन कार्ड संख्या: 225 में से दिनांक 02.11.2010 को इण्डैट संख्या: 829 दिनांक 04.10.2010 के द्वारा 3.53 मैट्रिक टन स्टील निर्माण कार्य 96 नम्बर इ०डब्ल्यू०एस० फ्लैट मधाला को जारी की गई। उक्त जारी स्टील से सम्बन्धित इण्डैट स्टाक अभिलेख में नहीं पाया गया तथा स्टॉक लेखा स्टॉक स्टोरेज लेखा तथा सम्बन्धित निर्माण कार्य का आवधक समायोजन भी नहीं किया गया नियमानुसार जारी स्टील के सन्दर्भ में स्टॉक लेखा व स्टॉक स्टोरेज लेखा के क्रमशः ₹1,47,165.70 व ₹4,414.97 की राष्ट्रि क्रैडिट तथा ₹1,51,580.67 की राष्ट्रि निर्माण लेखा 96 नम्बर इ०डब्ल्यू० फ्लैट्स को डैबिट की जानी आपेक्षित थी। ₹1,51,580.00 का आवधक समायोजन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवधक प्रविष्टियां भी की जानी सुनिष्चित की जाएं।

१२½ jkf'k ₹1-64 yk[k dh ol yh grq| fondkdj ys[kk es i fof"V u djuk %&

उपरोक्त वर्णित इन्डैट संख्या: 829, दिनांक 04.10.2010 द्वारा 3.53 मैट्रिक टन स्टील 96 नम्बर इ०डब्ल्यू० फ्लैट्स मधाला को जारी की गई। अनुबन्ध के अनुसार मैं० हिम बिलडरस से ₹46,350.00 प्रति मैट्रिक टन को दर से ₹1,63,615.50 की वसूली की जानी आपेक्षित थी परन्तु आवधक वसूली हेतु कोई भी प्रविष्टि संविदाकार के लेखों में नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राष्ट्रि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। संविदाकार के लेखों में वसूली हेतु आवधक प्रविष्टि न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। व संविदाकार से राष्ट्रि ₹1,63,615.50 की वसूली की जानी भी सुनिष्चित की जाए।

१३½ jkf'k ₹37-59 yk[k ds Hk.Mkj dk xr dbl o"kk| s mi ; kx u djuk %&

स्टॉक लेखा व खाता बही में दिनांक 31.03.2011 को पाए गए अन्तर्षेष की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को ₹37,59,018.00 का सामान शेष पाया गया जिसमें अधिकतर सामान अनेक वर्षों से उपयोग हेतु शेष था। परन्तु वास्तविक सत्यापन करते समय इस बारे न कोई प्रमाणपत्र दिया जा रहा है न ही कोई अन्य कार्यवाही ही इस प्रकार के स्टॉक को हटाए जाने बारे की जा रही है यद्यपि पूर्व में भी अनेक बार अंकेक्षण आपत्तियाँ उठाई जाती रही हैं परन्तु कोई भी ठोस प्रयास मण्डल द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भण्डार में अनेक वर्षों से शेष पड़े सामान का निपटारा नियमानुसार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

14½ | fonkdkj [kkrk cgh dk ys[kkdu fu; ekud kj u djuk %

अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार खाता बही का लेखांकन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। खाता बही में निर्माण कार्य बिलों को तिथिवार नहीं लिखा जा रहा था व जारी समान व हस्तांतरित सामान तथा खाता बही से सम्बन्धित अन्य प्रविष्टियों को भी तिथिवार लेखांकित नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि खाता बही को प्रत्येक मास/निर्माण बिलों की प्रविष्टि करते समय सम्बन्धित खातों के स्वतः स्पष्ट शेष नहीं दर्शाए गए थे जिसके कारण संविदाकार से हुए लेन देन की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं हो पाई। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि वसूली हेतु सामान की प्रविष्टियाँ न पाए जाने पर उन्हें अंकेक्षण के समय ही दर्ज किया गया जिससे स्पष्ट है कि निर्माण मण्डल संविदाकार खाता बही की गम्भीरता व उपयोगिता को कोई विषेष महत्व नहीं देता।

15½ चयनित माह के निर्माण बिल/वाऊचर की प्रविष्टियों का कन्ट्रैक्टर लैज़र में सत्यापन के दौरान पाया गया कि संविदाकार को निम्न निर्माण कार्य हेतु की गई अदायगी को कन्ट्रैक्टर लैज़र में इन्द्राज नहीं किया गया है जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

okÅpj | [; k@ fuelk dk; l dk uke | fonkdkj dk uke fcy dh jkf'k
fnutd

22, दिनांक 03.03.11	AR/mo WSS, Parwanoo	मैं० रवि इलैक्ट्रिक वर्क्स	5,44,743.00
59, दिनांक 11.03.10	AR/mo of HIMUDA Guest House, Parwanoo	मैं० नरेष चन्द धीमान	93,351.00
IIInd R/Bill	PSFS, Sector-VI (8Nos Cat-I Flats at Parwanoo)	मैं० विरेन्द्र शर्मा	31,56,507.38
61, दिनांक 14.03.10	AR/mo of WSS, Parwanoo	मैं० नरेष चन्द धीमान	1,48,441.00

यद्यपि इस प्रकार की आपत्तियाँ पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई जाती रही हैं परन्तु पाई गई त्रुटियों के सुधार हेतु ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। संविदाकार खाता बही का निर्माण नियमानुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व खाता बही का लेखांकन नियमों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रकार से किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

13 y/kq vki fr fooj.k & यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 fu"d"kl & लेखों में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला—171009.

i "Bkdu | [; k & फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)121 / 88—खण्ड—15, दिनांक,
षिमला—171009,

i frfyfi & निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला—171002
- 2- सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, षिमला—171002.

iftdr 3 अधिषासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल परवाणू जिला सोलन, को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला—171009.

i f'f' k"V ^d**

vadsk.k ifronu vof/k 04@2010 | s 03@2011 rd ds ijk | a; k% 1 ॥x॥ e of. kr

A

॥1॥ vadsk.k ifronu vof/k 04@95 | s 03@96

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 12 | अनिर्णीत |

॥2॥ vadsk.k ifronu vof/k 04@2000 | s 03@2001

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | पैरा 23 | अनिर्णीत |
|-----|---------|----------|

॥3॥ e.Mh e.My | s LFkkukUrfjr ijs

- | | | | |
|-----|--------------|-------------|----------|
| (1) | अवधि 1984–85 | पैरा 19(एफ) | अनिर्णीत |
| (2) | अवधि 1985–86 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| (3) | अवधि 1987–88 | पैरा 8(सी) | अनिर्णीत |
| (4) | अवधि 1987–88 | पैरा 10(ई) | अनिर्णीत |

॥4॥ f' keyk e.My&2 | s LFkkukUrfjr ijs

॥1॥ vadsk.k ifronu vof/k 04@91 | s 03@92

- | | | |
|-----|-----------|----------|
| (1) | पैरा 5(ण) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 5(त) | अनिर्णीत |
| (3) | पैरा 9(क) | अनिर्णीत |

॥II॥ vadsk.k ifronu vof/k 04@93 | s 03@94

- | | | |
|-----|-----------|----------|
| (1) | पैरा 7(ग) | अनिर्णीत |
| (2) | पैरा 19 | अनिर्णीत |

॥III॥ vadsk.k ifronu vof/k 04@94 | s 03@95

- | | | |
|-----|---------|----------|
| (1) | पैरा 17 | अनिर्णीत |
|-----|---------|----------|

१५½ वर्द्धक.क इफ्रेनु वोफ/क ०४@२००३ | स ०३@२००४

(1)	पैरा 8	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: १-५४८ / २०११- फिन(एल०ए०)खण्ड-१-६८८४, दिनांक २६.१२.२०११)
-----	--------	--------	--

१६½ वर्द्धक.क इफ्रेनु वोफ/क ०४@२००४ | स ०३@२००५

(1)	पैरा 12	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: १-५४८ / २०११- फिन(एल०ए०)खण्ड-१-६८८४, दिनांक २६.१२.२०११)
(2)	पैरा 14	समाप्त	

१७½ वर्द्धक.क इफ्रेनु वोफ/क ०४@२००५ | स ०३@२००६

(1)	पैरा 14	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: १-५४८ / २०११- फिन(एल०ए०)खण्ड-१-६८८४, दिनांक २६.१२.२०११) (विचलन की स्वीकृति प्राप्त करना अभी शेष था।)
(2)	पैरा 17	समाप्त	
(3)	पैरा 17(2)	समाप्त	
(4)	पैरा 20	आंशिक समाप्त	

१८½ वर्द्धक.क इफ्रेनु वोफ/क ०४@२००६ | स ०३@२००७

(1)	पैरा 8(2)	समाप्त	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: १-५४८ / २०११- फिन(एल०ए०)खण्ड-१-६८८४, दिनांक २६.१२.२०११) अंशिक रूप से निर्णीत
(2)	पैरा 12(1)	समाप्त	
(3)	पैरा 13	अंशिक	
(4)	पैरा 20	अनिर्णीत	

१९½ वर्द्धक.क इफ्रेनु वोफ/क ०४@२००७ | स ०३@२००८

(1)	पैरा 6	अनिर्णीत	(कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: १-५४८ / २०११- फिन(एल०ए०)खण्ड-१-६८८४, दिनांक २६.१२.२०११)
(2)	पैरा 7	समाप्त	
(3)	पैरा 10(5)	अनिर्णीत	
(4)	पैरा 13	अनिर्णीत	
(5)	पैरा 14	अनिर्णीत	

२०½ वर्द्धक.क इफ्रेनु वोफ/क ०४@२००८ | स ०३@२००९

(1)	पैरा 6	अनिर्णीत
-----	--------	----------

(2)	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 16	अनिर्णीत
(4)	पैरा 17	अनिर्णीत
(5)	पैरा 18	अनिर्णीत
(6)	पैरा 19(क)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(7)	पैरा 19(ख)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(8)	पैरा 19(घ)	अनिर्णीत

११½ वर्ष के बच्चों के लिए 04@2009 से 03@2010

(1)	पैरा 3	अनिर्णीत
(2)	पैरा 4(क)	निर्णीत
(3)	पैरा 4(ख)	निर्णीत
(4)	पैरा 5(i)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(5)	पैरा 5(ii)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(6)	पैरा 5(iii)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(7)	पैरा 6(1)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(8)	पैरा 6(2)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(9)	पैरा 7	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(10)	पैरा 8(1)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(11)	पैरा 8(2)	समाप्त (कार्यालय पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-6884, दिनांक 26.12.2011)
(12)	पैरा 9	अनिर्णीत
(13)	पैरा 10(1)	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर तकनीकी आधार पर कोई भी खुदाई की जानी आपेक्षित नहीं थी।
(14)	पैरा 10(2)	निर्णीत (राषि ₹3,06,144.00 की वसूली कर ली गई)

(15)	पैरा 10(3)	समाप्त	(आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010–2011 में पुनः प्रारूपित)
(16)	पैरा 10(4)	निर्णीत	(राष्ट्रि ₹21,007.15 की वसूली कर ली गई। शेष 62.03 घन मीटर की मात्रा माप पुस्तिका 1942 के पृष्ठ 56 पर ओवर ऑल गणना करके कर ली गई)
(17)	पैरा 10(5)	समाप्त	(आगामी चलत बिल में 9% की छूट प्रदान की गई है)
(18)	पैरा 10(6)	समाप्त	(राष्ट्रि ₹31,970.00 की वसूली कर ली गई)
(19)	पैरा 10(7)	समाप्त	(राष्ट्रि ₹28,728.00 की वसूली कर ली गई)
(20)	पैरा 10(8)	समाप्त	(60 मीटर पाईप क्रॉसिंग पर पूर्व की गई खुदाई में डाली गई थी)
(21)	पैरा 10(9)	समाप्त	(राष्ट्रि ₹15,147.00 की वसूली कर ली गई)
(22)	पैरा 10(10)	समाप्त	(राष्ट्रि ₹11,153.00 की वसूली कर ली गई)
(23)	पैरा 10(11)	समाप्त	(राष्ट्रि ₹10,814.00 की वसूली कर ली गई)
(24)	पैरा 10(12)	समाप्त	(राष्ट्रि ₹10,509.00 की वसूली कर ली गई)
(25)	पैरा 10(13)	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर तकनीकी रूप से यह कार्य मद आवश्यक थी)
(26)	पैरा 10(14)	समाप्त	(राष्ट्रि ₹5,101.00 की वसूली कर ली गई)
(27)	पैरा 11	अनिर्णीत	
(28)	पैरा 12(क)	अनिर्णीत	
(29)	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
(30)	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत	
(31)	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	
(32)	पैरा 13(क)	समाप्त	(आगामी चलत बिलों में सही दर से भुगतान किया जा रहा है)
(33)	पैरा 14	अनिर्णीत	
(34)	पैरा 15	समाप्त	(राष्ट्रि ₹6,324.00 की वसूली कर ली गई)
(35)	पैरा 16	अनिर्णीत	
(36)	पैरा 17	समाप्त	(पृष्ठांकन संख्या: 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0) खण्ड-1-6346, दिनांक 29.11.2011 के द्वारा समाप्त)