

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 4/2012 से 3/2013

भाग—एक

1 (क) प्रस्तावना :—

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम 2004 की धारा 28 (3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.9.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0डी0के0 टण्डन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र0सं0	पैरा संख्या	आपत्ति का विवरण	राशि (₹)
1	4	विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	98.70
2	5	आवास बस्तियों के मकान मालिकों से रख रखाव प्रभार की वसूली न करना	22.40
3	8	विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण वसूली योग्य राशि	1337.66
4	9, 10	गलत गणना के फलस्वरूप संविदाकारों को सम्भावित अधिक/अनुचित भुगतान	0.67
5	11 (i)	50 सीमेन्ट का दुरुपयोग	0.11
6	13	अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का कार्य स्वीकृति के बिना निष्पादन करना	2.29
7	14	सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि को सेवानिवृत्त न करने के फलस्वरूप वेतन का अनियमित भुगतान	0.99

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में 'सलग्न परिशिष्ट "I" में दर्शाई गई है। अवधि 4/94 से 3/12 तक मण्डल से सम्बन्धित 88 पैरे शेष है जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	1994—95	1	
2	1999—2000	1	
3	2000—2001	3	
4	2001—2002	1	
5	1997—1998	1	नगर विकास प्राधिकरण
6	1999 से 15.1.2001	1	से सम्बन्धित
7	2003—2004	1	
8	2004—2005	1	
9	2005—2006	4	
10	2006—2007	4	
11	2007—08	8	
12	2008—09	18	
13	2009—10	15	
14	2010—11	11	
15	2011—2012	10	
	योग	80	

अतः अधिशासी अभियन्ता आवास एवं शहरी विकास मण्डल मण्डी उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारन करवाना सुनिश्चित करें।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकक्षण :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 का अंकक्षण श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2013 से 12.02.2014 तक श्री बसंत सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 के पर्यवेक्षण में मण्डी में किया गया जिसके परिणामों को निम्न अंकक्षण आपत्तियों में समाविष्ट किया गया है निम्न अंकक्षण आपत्तियों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाए गए।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।

3 अंकक्षण शुल्क :-

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 के अंकक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 विविध अग्रिम ₹9869833.82 समायोजन न करना:-

दिनांक 31.3.13 को विविध विभागों/फर्मों/संविदाकारों का कर्मचारियों से ₹9869833.82 की राशि विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण ब्यौरा इस अंकक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट II पर संलग्न है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ लम्बे समय से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई है। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन/वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

5 ₹2290043/— रख रखाव प्रभार की राशि आवास बस्ती मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर व हमीरपुर के मकान मालिकों से वसूल न करना:—

हिमुडा निर्माण मण्डल मण्डी के अन्तर्गत विभिन्न बस्तियों के मकान/प्लॉट मालिकों से दिनांक 31.3.2013 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹2290043/— वसूली योग्य शेष थे जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु शीघ्र एवं प्रभावशाली पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जायें।

क्रम संख्या आवास बस्ती का नाम दिनांक 31.03.2013 को वसूली हेतु बकाया शेष राशि

1	उप मण्डल मण्डी	824695
2	उप मण्डल हमीरपुर	48250
3	उप मण्डल कुल्लू	1417098
कुल योग		₹2290043

6 आवास बस्ती हमीरपुर की जल प्रभार के रूप में ₹1511/— की वसूली शेष:—

हिमुडा मण्डी मण्डल के उप-मण्डल हमीरपुर की आवास बस्तियों में जल प्रभार की वसूली की जाती है अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.13 तक निम्नविवरणानुसार जल प्रभार के रूप में ₹1511/— वसूली योग्य राशि शेष थी। इस राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

बस्ती का नाम	वसूली हेतु शेष राशि
नया नगर हमीरपुर	835
धरुई हमीरपुर	676
कुल योग	₹1511

7 आवास बस्ती मण्डी के जलप्रभार के अभिलेख का उचित रखाव न करना:—

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि आवास बस्ती मण्डी के जल प्रभार के लेखों की महावार प्रविष्टियाँ अभिलेख में लेखाबद्ध नहीं की गई थी जिसके

अभाव में लेखों की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसे अब पूर्ण करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 निक्षेप निर्माण कार्य के अन्तर्गत दिनांक 31.3.13 को प्राप्त राशि से अधिक व्यय ₹1337.66 लाख की वसूली न करना:—

हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर दिनांक 31.3.2013 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹2475.26 लाख वसूली हेतु शेष थी जबकि सी0पी0 डब्ल्यू डी कोड के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दायित्व सृजन से पूर्व प्राप्त की जानी अपेक्षित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	विभाग का नाम	31.3.13 तक प्राप्त राशि ₹ लाख	31.3.13 तक कुल व्यय ₹ लाख	प्राप्त राशि से अधिक व्यय ₹ लाख
1	यू0डी0एस0एम0 टी0 कार्य मण्डी	शहरी विकास	659.80	1041.04	381.24
2	इन्टर स्टेट बस स्टैन्ड मण्डी	बस स्टैन्ड अथोरिटी	959	1295.59	336.59
3	बस स्टैन्ड धर्मपुर	बस स्टैन्ड अथोरिटी	180	248.09	68.09
4	IRB जंगल बैरी हमीरपुर	पुलिस विभाग	1270	1545.44	275.44
5	ITI लम्बलू हमीरपुर	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	144.30	291.72	147.42
6	गर्वमेन्ट डिगरी कालेज सरकाघाट	शिक्षा विभाग	230.00	247.97	17.97
7	रा0व0मा0पा0 राजगढ़ जिला मण्डी	—यथोपरि—	46.00	69.06	23.06

8	हास्टल ब्लॉक आर्युर्वेदिक फार्मसी जोगिन्द्रनगर	आयुर्वेद विभाग	80.00	82.26	2.26
9	ITI बिल्डिंग चयोट	तकनीकी शिक्षा	46.32	1.25	78.68
10	न्यू मोर्डन पुलिस पोस्ट बिल्डिंग धर्मपुर	पुलिस विभाग	25.00	31.91	6.91

₹1337.66

डिपोजिट कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह अनियमितता हिमुडा प्रबन्ध के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु लाई जाती है। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु समयबद्ध ठोस कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

9 गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹56843.03 का सम्भावित/अधिक भुगतान वाउचर संख्या 122 दिनांक 29.12.11 ₹6205948/—

कार्य का नाम	कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट बस स्टैण्ड मण्डी हि0प्र0
अनुबन्ध संख्या	45 वर्ष 2009-10
संविदाकार का नाम	श्री लोक राज सैनी
चलत बिल	15वां 16वां व 17वां

उपरोक्त निर्माण कार्य की जाँच पर अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न चलत बिलों के तहत निम्नविवरणानुसार संविदाकार को गलत गणना के कारण ₹56843.83 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके राशि को अधिकरण के खाते में जमा करवाई जाए।

(i) माप पुस्तिका संख्या 1307 पृष्ठ संख्या 81 में मद Providing form work (i) Flat surface के कालम कुल मात्रा का योग 225.92 लिया गया जबकि उक्त मद का वास्तविक मात्रा का योग ₹224.32 बनता है। अतः गलत गणना के फलस्वरूप .63 मात्रा का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका अनुसार मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान की गई राशि
225.55	224.92	.63	305	192.15

(ii) माप पुस्तिका संख्या 1237 पृष्ठ संख्या 97 में मद Providing form work vertical surface के कालम कुल मात्रा का योग 106.19 लिया गया जबकि उक्त मद का वास्तविक मात्रा का योग 100.19 बनता है। अतः गलत गणना के फलस्वरूप संविदाकार के 6 मात्रा का अधिक भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका अनुसार मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान की गई राशि
106.19	100.19	6	210	1260

(iii) माप पुस्तिका संख्या 1339 पृष्ठ संख्या 7 पर मद P/L 1:6:12 40mm (i) wall की प्रविष्टियों 3x.45x.45x.75 की गणना 5.01 की गई थी जबकि वास्तविक गणना .46 बनती है। इसी प्रकार (ii) shop 38/39 की प्रविष्टियों 1x2.75x.35x.2 की गणना .23 की गई जबकि वास्तविक गणना .19 बनती है। अतः संविदाकार को निम्नलिखित प्रकार से ₹11430/- अधिक भुगतान किया गया पाया गया।

माप पुस्तिका के अनुसार ली गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक पाई गई मात्रा	दर	अधिक पाया गया भुगतान
(i) In wall 5.01	.46	4.55	2490	11330
(ii) In shop .23	.19	.04	2490	100
कुल योग				11430

(iv) माप पुस्तिका संख्या 1339 पृष्ठ संख्या 12 पर मद Providing Tor Steel reinforcement की परिमाण (Dia 10MM) की स्टील की प्रविष्टि 45.60 को परिमाण (Dia 20mm) की प्रविष्टि के कालम में दर्शाया गया परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न प्रकार से ₹4724/- अधिक भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका में कुल योग	वास्तविक योग	अधिक पाई गई मात्रा	दर	अधिक भुगतान की गई राशि	
20mm	335.80	290.20	45.60x2.47=122.63 kg	56	4724
			(-) 45.60x.62=28.27		
			84.36 Kg		

(v) माप पुस्तिका संख्या 1339 पृष्ठ संख्या 10 पर मद Brick work 2nd class (1:6) के कालम की मात्रा का कुल योग 17.21 सी0सी0 लिया गया जबकि उक्त प्रविष्टि का योग 17.02 सी0सी0 बनता है। अतः संविदाकार को .19 मात्रा अर्थात ₹760 निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका अनुसार मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक मात्रा	दर	अधिक किया गया भुगतान
17.21 सी0सी0	17.02	.19	4000	760

(vi) माप पुस्तिका संख्या 1307 पृष्ठ संख्या 43 पर मद Providing tor steel reinforcement की गणना की प्रविष्टि 25mm की मात्रा 15.75 को 28mm की कालम में जोड़ा गया जबकि 15.75 मात्रा को 25mm में जोड़ा जाना था। इस प्रकार संविदाकार को निम्न प्रकार से ₹864.08 का अधिक भुगतान किया गया।

	माप पुस्तिका में मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक मात्रा फैक्टर	दर	अधिक भुगतान की गई राशि
28mm	15.75	—	15.75x4.83=76.07 kg	56	
		Less	15.75x3.85=60.64 / 15.43	56	864.08
		25mm			

(vii) माप पुस्तिका संख्या 1338 पृष्ठ संख्या 81 में 17वें चलत बिल के Abstract का योग ₹606935.80 लिया गया जबकि वास्तविक योग ₹600735.80 बनता है। अतः संविदाकार को गलत गणना के फलस्वरूप निम्न प्रकार से ₹5580/- अधिक भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका अनुसार योग	माप पुस्तिका अनुसार	वास्तविक योग	अधिक किया गया भुगतान
Profite (B)	606935.80	600735.80	6200
		Less 10% Profit	620
			₹5580

(viii) माप पुस्तिका संख्या 1338 पृष्ठ संख्या 82 में 17वें चलत बिल के Abstract के कुल योग से 16वें चलत बिल का कुल योग ₹117815394.63 घटाया गया जब कि 16वें चलत बिल में कुल योग ₹117847427.63 था। इस प्रकार संविदाकार को गलत गणना के कारण निम्न प्रकार से ₹32033/- का अधिक भुगतान किया गया पाया गया।

16वें चलत बिल का वास्तविक योग	17वें चलत बिल से जो राशि घटाई गई	संविदाकार को अधिक किया गया भुगतान
117847427.63	117815394	32033.60
	कुल अधिक भुगतान	₹56843.83

10 गलत गणना के फलस्वरूप विभिन्न संविदाकारों को ₹10275.20 का अधिक भुगतान:-

(i) वाउचर संख्या 1 दिनांक 3.12.12 ₹2835250/-

कार्य का नाम	IRB Hamirpur Sh C/O 2 No. Barracks 8 Kitchen Block
अनुबन्ध संख्या	31 वर्ष 2010-11
संविदाकार का नाम	श्री चेतन वैद्य
चलत बिल	16वां चलत बिल

माप पुस्तिका संख्या 1373 पृष्ठ संख्या 17 में मद Providing wood work in door, window of 2nd class of 2nd class deadar wood की प्रविष्टि 2x2x1.35 की गणना 8.10 की गई जबकि उक्त प्रविष्टि की गणना 5.40 बनती है। फलस्वरूप लकड़ी के कुल योग में निम्न

प्रकार से .04 मात्रा का अन्तर पाया गया जिसके फलस्वरूप संविदाकार को ₹2560/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा का कुल योग	वास्तविक मात्रा का कुल योग	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान
5.18x.10x.625=3.24c	512.70x.10x.0625=3.20CC	.04	64000	₹2560

(ii) वाउचर संख्या 34 दिनांक 7.12.12 ₹343903/-

कार्य का नाम	Repair of 16 No. type-II quarters of education Deptt. jail Road Mandi (H.P.)
अनुबन्ध संख्या	14 वर्ष 2012-13
संविदाकार का नाम	श्री कर्म चन्द
चलत बिल	3 चलत बिल

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल की माप पुस्तिका में प्रविष्टियों की जाँच करने की माप पुस्तिक में गलत गणना करने के कारण सम्बन्धित संविदाकार को ₹2986/- का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके प्राधिकरण खाते में जमा करवाई जाए।

	मद का नाम	माप पुस्तिका सं०	पृ० सं०	माप पुस्तिका में ली गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान
(i)	Boulder Filling dry hand packed in plinth under floor	1337	45	1.95	1.47	.48	620	298
		मद की मात्रा Abstract में गलत उठाई गई MB .1337 page 27						
(ii)	Brickwork using 2 nd class brick in	1306, 39 मद की मात्रा का योग		10.63	10.07	.56	4800	2688

	super structure above plinth level	अधिक उठाया गया MB 1306 P 6						
						कुल योग	₹2986	

(iii) वाउचर संख्या 78 दिनांक 15.12.12 ₹481222 / -

कार्य का नाम C/O G.S.S. Janduta Sh C/O Science block 1/C WS & 5.1

अनुबन्ध संख्या 31 वर्ष 2012-13

संविदाकार का नाम श्री मुकेश पटानिया

चलत बिल द्वितीय चलत बिल

अंकक्षण के दौरान उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल की माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों की जाँच करने पर निम्नलिखित मदों की मात्रा की गलत गणना के कारण सम्बन्धित संविदाकार को ₹2918 का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया जिसकी स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की गई राशि उचित स्रोत से वसूल करके मण्डल खाते में जमा करवाया जाए।

	मद का नाम	माप पुस्तिका सं०	पृ० सं०	माप पुस्तिका में ली गई मात्रा	वास्तविक योग	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान
(i)	Providinh tor steel reinforcement	1287	34	385.25	325.85	59.40x.39= 23.17 Kg	46	1066
		8mm dia 7x35x1.33						
(ii)	-do-	1287	30. 31	1093.53	1068.05	25.48x1.58= 40.25	46	1852
		Total of dia 16mm carried forwarded to next page as 1093- 53						
						योग		₹2918

(ख) ₹1566.40 का ब्रिक वर्क कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिए बनाये गये सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक की मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान:-

उपरोक्त निर्माण बिल की माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि बिलों में दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु (.30x.15x.15) के सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक बनाये गये थे होल्ड फास्टों को लगाने के लिए माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टि के तहत भुगतान किया गया परन्तु इन होल्ड फास्ट हेतु डाली गई सी0सी0 ब्लॉक को माप पुस्तिका में बुक वर्क से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹1564.20 का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

माप पुस्तिका सं०, पृ०सं०	होल्ड फास्ट की सं०	ब्रिक वर्क की मात्रा जो दुबारा भुगतान की गई	दर प्रति घन मीटर	राशि
--------------------------	--------------------	---	------------------	------

1280, 79	79	79x.30x.10x.15=.356	4400	1566.40
----------	----	---------------------	------	---------

इस प्रकार संविदाकार को ₹1566.40 के किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(iv) वाउचर संख्या 65 दिनांक 11.12.12 ₹1915547/-

कार्य का नाम	C/O Science Block GDC Sarkaghat
अनुबन्ध संख्या	20 वर्ष 2012-13
संविदाकार का नाम	श्री सुरेश गोपाल
चलत बिल	4था चलत बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 1260 पृष्ठ 83 के अवलोकन पर पाया गया कि मद Providing form work with steel plate © Col Pillar square rectangular की मात्रा 6.12 को मद (i) Flat surface suspended floor का भुगतान ₹290/- की दर से ₹1774.80 का भुगतान किया गया जबकि निम्नविवरणानुसार भुगतान ₹250 की दर से ₹1530 किया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹244.70 का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अधिक किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

मद का नाम	माप पुस्तिका में दर्शाई गई	मात्रा	दर	भुगतान
Providing farm work	(i) MB 1321 P-34 flat surface Suspended flat मद colm. Pillar square rectargular का जो भुगतान होना था	6.12 sq 6.12	290 250	1774.80 1530
	अधिक किया गया भुगतान			244.80

11 ₹11433/- के सीमेन्ट का दुरुपयोग:-

(i) उप-मण्डल कुल्लू के स्टोर/स्टॉक लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि बिन कार्ड संख्या 335 से इंडेन्ट (indent) संख्या 5925 दिनांक 20.6.2012 द्वारा 50 बैग सीमेन्ट के जारी किए गये थे दिनांक 22.6.12 को दोबारा इंडेन्ट संख्या 5925 द्वारा 50 बैग सीमेन्ट जारी किए दर्शाए गए। इस प्रकार उप-मण्डल स्तर पर 50 बैग सीमेन्ट का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जिसकि कुल कीमत ₹222/- प्रति बैग की दर से ₹11433 (1100+3%) बनती है जिसे उचित स्रोत से वसूली करके प्राधिकरण खाते में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) उप-मण्डल बिलासपुर के स्टोर/स्टॉक लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 20.4.12 को इंडेन्ट संख्या 4556 द्वारा 10 क्विं 16एमएम सरिया निर्माण कार्य C/O office building of Residrental Accomodation, Pollution control Board, Bilaspur (M/S slriker Brothers Bilaspur) को जारी किया गया था उपरोक्त सरिये की 16mm की मात्रा 10 क्विंटल को बिन कार्ड संख्या 322 से घटाया नहीं गया था परिणामस्वरूप 31.3.13 को 16एमएम सरिये की मात्रा अधिक पाई गई जोकि उप-मण्डल स्तर पर प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बरती गई गम्भीर लापरवाही को दर्शाती है। अतः स्टोर/स्टॉक का सही ढंग से मिलान न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा स्टोर/स्टॉक का मिलान नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निष्पादित निर्माण कार्यों में अत्याधिक विचलन:-

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विविधन्न चलत बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्य मदों का निष्पादन निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से भी अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के निष्पादित करवाया गया जबकि नियमानुसार कार्य निष्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का ब्यौरा नियमानुसार है। अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से अत्याधिक मात्रा का कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही निष्पादन करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई गई है। इन्हें बार बार दोहराना नियमों की अवहेलना है। उपरोक्त गम्भीर त्रुटि आवश्यक समाधान व दिशा निर्देश जारी किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप में लाई जाता है।

विभिन्न निर्माण बिलों में विचलन का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मद का नाम	अनुबन्ध में निर्धारित सं०	चलत बिल तक निष्पादित मात्रा	अधिक मात्रा	दर	कुल मूल्य	प्रतिशतता
1	C/O R.B. Jangal Beri C/O 2 No. Barraks & 16 th R. Biel	Excavation in foundation strenches	1654.46 sqm	2828.72 sqm	1174.26	180	211366.80	70.97
2		Providing form work (b) Flat surface	3556.98 sqm	4380.61 Sqm	823.63	190	156489.70	23.16
3		Providing & laying C.C. 11:4:8	63	260.27	197.27	1875	369881.25	313.13

4		Providing & Laying mechanically mixed concrete 20mm (a) Foundation (b) Suspended Floor	235.46 707.70	444.90 1098.56	209.44 390.86	3000 3000	628320 1172580	88.95 55.23
5		Providing for steel	129487.60	251319	121831.40	46	5604244.40	94.08
6		Brick work 1:6	285.78	458.50	172.72	5300	915416	60.44
7	C/O 2 No. Class Room G.S.S.S Maroth 4 th R-Bill	Excavation in foundation trenches	87.56	203.75	116.19	260	30209.40	132.69
8		R.R. Masonary 1:6:12	26.23	36.90	10.67	3500	37345	40.68
9		Brick work 2 nd class 1:6	42.48	65.20	22.72	6900	156768	53.48
10	C/O Gegree Collage Sarkaghat 4 th R.Bill	Form work with steel plate (c) Beam cantilever	1088.5	1356.62	268.12	290	77754.80	24.63
11		2 nd class half brick masonry 1:4	210.56	483.12	272.56	670	182615.20	129.45
12	C/O 2No. Class	Excavation in foundation	87.56	185.79	98.23	190	18663.70	112.19

	Room G.H.S. chamiana, Hamirpur 2 nd R.Bill	trenches						
13		P/L mech mixed C.C. 1 M-20	1.77	5.07	3.30	110	36300	186.44
14		Brick work 2 nd class 1:6	42.48	82.18	39.70	3707	146890	93.96
15		P/F Pressed steel Door	71.76 R.M.	136.72 R.M.	64.96	400	25984	90.52
16	Repair of Pool store vetenary Hospital Mandi 3 rd R.Bill	Providing form work (a) Beam contilivor	170 Sqm	230.52 Sqm	60.52	190	11498.80	35.60
17	-----	Random reflat masonry	12.49	50.86	38.37	2008	77046.96	307.21

13 ₹228722.33 की अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का निर्माण कार्य स्वीकृति के बिना निष्पादित किया जाना:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के चलत बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों में अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति व दर अनुमोदन के ही करवाया गया था नियमानुसार अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व भुगतान दरों के अनुमोदन उपरान्त ही करवाया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार की अंकेक्षण आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई जानी रही है परन्तु हिमुडा द्वारा सुधार हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा अतिरिक्त मदों का निष्पादन बिना स्वीकृति तथा भुगतान दरों के अनुमोदन के बिना करवाया गया यह गम्भीर अनियमितता है। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु

उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। भविष्य में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व दर अनुमोदन के उपरान्त ही कार्य मदों का निष्पादन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार के प्रकरणों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का विवरण:—

क्र०सं०	निर्माण कार्य का नाम व चलत बिल	कार्य मद का नाम	कार्य मात्रा	भुगतान दर	भुगतान की राशि
1	Repair of Pool store vety. Hospital Jwahar Nagar Mandi	Demolishing of Brick work above ground level stracking of servicable material	21.80	530/P.R. 400	8720
2	3 rd R. Bill	Demo lishing of stone masonry	17.72	530P.R. 400	7088
3		Demo lishon of store masonry up to 1:50 mt deptt.	19.67	514/ PR 400	7868
4		Brick work using 2 nd class bricks in foundationabove plinth level	4.20	3670 P.R. 2800	11760
5	Repair of 16 No.I II staff quarter of education department	Excavation in foundation and trenches upto 150 mt	7.65	170	1300.50
6		Bonlder Filling	3.05	620	1891
7	3 rd R.Bill	P & L C.C. 1 1:6:12	4.51	1800	8118
8		P&LC.C. 1 1:2:4	46.66	200	9332
9		Demolition stone masonry upto floor level	7.06	530	3741.80
10		Demolition doors,	17	85	1445

		windows			
11		Providing tor steel comerete	849.32	55	46712.60
12		Providing form work (a) Beam	58.57	185	10835.45
13		P & F water proof gallery	41.37	445	18409.65
14		Dismantalling wood work	1.46	640	934.40
15		Dismantaling Rorfing	239.74	30	7192.20
16		Providing Corrngated G- I.Sheet	239.74	27	6472.98
17		Providing Ridge of Lip 80cm	87.06	75	6529.50
18		Pismantling C.C. Plaster	101.43	15	1521.95
19	C/O R.B. Jangal Beri C/O 2 No. Barracks & Kitchen 16 th R.Bill	Prov. & Fix .60mm thick prepaited steel shutter in roofing	1144.32	750	888240
20		Prov. & Fixing of Lip .60mm thick prepainted steel sheet roofing 20mm	187.4	320	59968
				Total	₹228722.93

14 ₹99068/— का वेतन के रूप में अधिक भुगतान:—

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि श्री इन्द्रपाल सफाई कर्मचारी को हिमुडा पत्र संख्या एच0बी-5-314/04 एडम दिनांक 22.9.2004 द्वारा नियमित किया गया था उक्त कर्मचारी की जन्म तिथि 18.7.1954 थी तथा कर्मचारी को 31.3.2012 को सेवानिवृत्त किया जाना अपेक्षित था जबकि कर्मचारी को 7 माह पश्चात दिनांक 28.2.13 को सेवानिवृत्त किया गया। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानिवृत्त न करने के

फलस्वरूप ₹99068/- के वेतन का अधिक भुगतान किया गया। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानिवृत्त न करने को बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

कर्मचारी का नाम	श्री इन्द्रपाल
जन्म तिथि	18.7.1954
नियमितिकरण तिथि	28.9.2004
सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि	31.7.2012
जिस तिथि को सेवानिवृत्त किया गया	28.2.13
1.8.2012 से 28.2.13 तक वेतन का किया गया भुगतान 1.8.12	13814
1.9.12 से 28.2.13 ₹14209X6	85254
कुल योग	₹99068

15 यात्रा भत्ते के रूप में ₹980/- का अनियमित/अनुचित भुगतान:-

वाउचर संख्या 66 दिनांक 11.12.12 व वाउचर संख्या 70 दिनांक 12.12.12 द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को ₹980 का अनियमित भुगतान किया गया। वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7) 2/2009 दिनांक 19.6.2012 के अनुसार यात्रा के दौरान व्यतीत समय पर वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या फिन (सी) -बी (7)-14/98 दिनांक 2.6.2006 के पैरा 4 (5) में वर्णित श्रेणी के आधार पर दैनिक यात्रा भत्ता देय था। अतः सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान किये गये यात्रा भत्ता बिलों की पुनः छानबीन करने के उपरान्त यात्रा में व्यतीत समय पर यात्रा भत्ते के रूप में किये गये अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके प्राधिकरण खाते में जमा करवाया जाए।

(i) श्री जगत राम SDO

यात्रा भत्ता बिल माह	यात्रा स्थान	दिनांक	लिया गया यात्रा भत्ता	देय यात्रा भत्ता	अधिक लिया गया यात्रा भत्ता
7 / 2012	Kullu Raison & Back	2.7.12	70%	67	73
	Kullu Patlikhul & Back	11.7.12	200	96	104
	Gohar & back	26.7.12	140	67	73
	Mand Banjar & back	21.7.12	140	67	73
				कुल योग	₹323

(ii) श्री नन्द लाल ड्राईवर

9 / 12,	Mandi Hamirpur	1.9.12	130	60	70
10 / 12	Jangal Beri & back				
11 / 12	Mandi- Shimla	3.9.12	130	60	70
	Shimla-Mandi	4.9.12	130	60	70
	Mandi Hamirpur	17.9.12	130	60	70
	Jangal Beri & Back				
	-do-	18.9.12	130	60	70
	-do-	19.9.12	130	60	70
	Mandi Shimla	22.9.12	130	60	70
	Shimla-mandi	25.9.12	130	60	70
	Mandi Patlikhul & back	18.10.12	130	60	70
	Mandi –Shimla	30.10.12	130	60	70
	Shimla-Mandi	1.11.12	130	60	70

Mandi –Shimla	17.11.12	130	60	70
Shimla-Mandi	19.11.12	130	60	70
Mandi –Shimla	30.11.12	130	60	70

980

16 अनुमोदित दर की प्रति उपलब्ध न करवाना:—

वारुचर संख्या 99 दिनांक 18.12.12 द्वारा मै0 चिंजायल इन्जीनियरिंग सर्विस हमीरपुर से उनके बिल संख्या 490 दिनांक शून्य के तहत क्रापटन ग्रीव कम्पनी का सवमर्सीवल पम्प व सम्बन्धित सामान ₹40500/- का खरीदा गया था। उक्त खरीद से सम्बन्धित मूल कम्पनी क्रापटन ग्रीव का अथोराइज्ड डीलर होने को सर्टिफिकेट व कम्पनी द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप मै0 चित्रोचल इन्जीनियरिंग सर्विस हमीरपुर को भुगतान कि गई दर के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी यह अनियमित है। अतः वांछित अभिलेख आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 खाता बही व स्टॉक की राशि का मिलान न करना:—

स्टॉक लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल की खाता वही में दर्शाई गई शेष राशि व सम्बन्धित सब डिविजनों के स्टॉक मूल्यांकन में भारी अन्तर पाया गया खाता वही में पाये गये अन्तशेष के समर्थन में स्वतः स्पष्ट प्रतिदबार/सब डिविजन वार विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। विभिन्न सब डिविजनों के प्रभारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना खाता वही के साथ मेल नहीं खाती लेखों में अन्तर से स्पष्ट है कि स्टॉक लेखों का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। स्टॉक लेखों में भिन्नता बारे प्रत्येक सब डिविजन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः उपरोक्त गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है। स्टॉक लेखों का रख रखाव व मिलान सही ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 निष्कर्ष:— लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटाने हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

हस्ता /

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)172 / 92—खण्ड—11—2257—59, दिनांक 22.04.2014,
शिमला—171009.

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला—171002.

पंजीकृत :-3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता /

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट "I" अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के अवधि 4/12 से 3/13 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 (ग) में संदर्भित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1 पैरा 5(1) अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1 पैरा 10 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1 पैरा 17 अनिर्णीत

2 पैरा 43 अनिर्णीत

3 पैरा 44 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1 पैरा 13 अनिर्णीत

(ङ) नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरे :-

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1 पैरा 22(9) अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 15.01.2001

1 पैरा 51 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1 पैरा 7 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1 पैरा 7(ख) अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 7(1 से 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 11(1 से 2)	अनिर्णीत
4	पैरा 14(1 से 4)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 9(1 से 4)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(2 से 4)	अनिर्णीत
4	पैरा 18	अनिर्णीत
5	पैरा 21	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 24 (i) से (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 8(i)(ए)से(सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(ii)(ए)से(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(iii)(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(iv)(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत

7	पैरा 9(iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(iv)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(ii)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(iii)	अनिर्णीत
12	पैरा 12	अनिर्णीत
13	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 13(iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(v)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(vi)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 7 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा 7 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा 7 (vi)	अनिर्णीत
7	पैरा 7 (vii)	अनिर्णीत
8	पैरा 7 (xii)	अनिर्णीत
9	पैरा 7 (xiii)	अनिर्णीत
10	पैरा 7 (xv)	अनिर्णीत
11	पैरा 8	अनिर्णीत
12	पैरा 9	अनिर्णीत
13	पैरा 10	अनिर्णीत
14	पैरा 11	अनिर्णीत
15	पैरा 12	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7.1	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
3	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
4	पैरा 7 (i) (क) (ख) (ग) पैरा 7 (ii) (क) (ख) (घ)(ङ)		

	પૈરા 7 (iii) (ક, ઁ)	
	પૈરા 7 (iv) (ક)	
	પૈરા 7 (v) (ક, ઁ, ગ, ઘ)	અનિર્ણીત
	પૈરા 7 (vi) (ક, ઁ)	
	પૈરા 7 (vii)	
5	પૈરા 8	અનિર્ણીત
6	પૈરા 9	અનિર્ણીત
7	પૈરા 10	અનિર્ણીત
8	પૈરા 11	અનિર્ણીત
9	પૈરા 12	અનિર્ણીત
10	પૈરા 13	અનિર્ણીત
11	પૈરા 14	અનિર્ણીત
12	પૈરા 15	અનિર્ણીત