

निर्देशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-ए षिमला के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री एच0आर0 भाटिया अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

1	स्टाफ अग्रिम वसूली हेतु शेष	4	1.76
	विविध अग्रिम वसूली हेतु शेष	4(1)	34.79
2	जल प्रभार के रूप में मकान/प्लॉट मालिकों से वसूली हेतु शेष	5	0.80
3	रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष	5(1)	16.94
4	विज्ञापनों पर अनियमित रूप से व्यय	6	3.96
5	अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर राजस्व की हानि	7	80.59
6	पी0एस0एफ0एस0 संजौली के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक एवं अनियमित भुगतान	8	1.40
7	एस0एफ0एस0 ठियोग के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	9	0.35
8	संविदाकार को निर्माण कार्य में अधिक भुगतान	10	0.19

9	बैटनरी हॉस्पिटल बिल्डिंग कार्य, चियोग तहसील ठियोग में संविदाकार को अधिक भुगतान	11 व 11(1)	00.6
10	मण्डल के कन्ट्रैक्टर लेज़र में नियमानुसार लेखांकन न करना	12	35.23
11	भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से प्रयोग में न लाया जाना	13	10.97
12	विश्राम गृह षिमला में आय की अपेक्षा अनुचित/अत्याधिक व्यय	14	2 ^० 01
13	यात्रा भत्ते दावे के रूप में अनियमित भुगतान	15	0.44
14	पैट्रोल की अधिक खपत के कारण वित्तीय हानि	16	0.31

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट “क” में दर्शाई गई है। वर्ष 1990—91 से 2009—10 तक मण्डल से सम्बन्धित 279 शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :—

1	1995—96	3
2	1996—97	1
3	1998—99	3
4	2000—2001	4
5	2001—2002	5
6	2002—2003	2
7	2003—2004	5
8	2004—2005	5
9	2005—2006	6
10	2006—2007	9
11	2007—2008	13
12	2008—2009	15
13	2009—2010	24
14	1990—91	3
15	1991—92	12
16	1992—93	7
17	1993—94	24

18	1994—95	10
19	1995—96	14
20	1996—97	28
21	1997—98	36
22	1998—99	11
23	1999 से	15
	15.01.01	

अतः अधिषासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास निर्माण मण्डल—ए षिमला उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

:-

आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश षिमला-मण्डल-1 के लेखों अवधि 4/2010 से 3/2011 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किये गए हैं, श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षण में सर्व श्री अनिल शर्मा, श्री सुरेश गुप्ता, श्री अनिल मेहरा, अनुभाग अधिकारियों तथा श्री कृष्ण लाल नेगी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.10.2011 से 11.11.2011 तक षिमला-9 में किया गया। मास 11/2010 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच-पड़ताल हेतु किया गया। निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। मण्डल के अधिषासी अभियन्ता द्वारा प्रदान की गई, किसी भी गलत सूचना अथवा अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

निर्माण मण्डल -1, षिमला-9 के वर्ष 2010-11 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश षिमला -2 के मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जायेगा।

स्टाफ अग्रिम की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2011 को ₹1,78,312/- की राशि कर्मचारियों/अधिकारियों से समायोजन/वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क-1" में संलग्न है। उपरोक्त राशि के समायोजन/वसूली शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निर्माण मण्डल-1 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों तथा कर्मचारियों से दिनांक 31.3.2011 को ₹34,78,614/- की राशि विविध अग्रिम के रूप में वसूली/समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में संलग्न है। अतः अग्रिम राशि के समायोजन हेतु समयबद्ध तरीके से उचित व ठोस कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

हिमुडा मण्डल-८ की विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लॉट मालिकों से दिनांक 31.3.11 तक ₹79,842.00 की राशि जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु आपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाये जाएँ।

1	भवनेपदह बसवदलँदरंसपए चैम.ए – ए	34,276.00
2	भवनेपदह बसवदलँदरंसपए चैम.ए	45,566.00

(जल प्रभार के रूप में शेष राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट “ग” से “ग-3” में दिया गया है)

हिमुडा मण्डल-1, षिमला की विभिन्न आवास बस्तियों के आबंटियों से दिनांक 31.03.2011 तक ₹16,94,147.00 की राशि रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है, इस राशि की वसूली हेतु प्रभावशाली कदम उठाये जाऐं।

1	आवास बस्ती संजौली फेस-1 व 2	61,175.00
2	आवास बस्ती संजौली फेस-3	2,99,164.00
3	आवास बस्ती रोहडू	13,33,808.00

रख-रखाव प्रभार के रूप में शेष राशि का विवरण परिशिष्ट “घ-1” से “घ-10” में दिया गया है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा कलौनी संजौली, षिमला-171006 से प्राप्त आय को बिना किसी कारण से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा हस्तगत रखा गया था तथा मण्डल कार्यालय में एक माह से भी अधिक अवधि के बाद जमा करवाया गया था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है इस प्रकार के प्रकरणों से सम्बन्धित कुछ एक उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाए जाते हैं।

1	008600	19.02.11	1,500.00	
	009001 से 009031	09.02.11 से 09.03.11	62,869.00	09.03.11
2	009032 से 9038	09.03.11 से 22.03.11	9,594.00	22.03.11
3	008574 से 008599	04.01.11 से 15.02.11	28,740.00	16.02.11
4	008544 से 008573	16.12.10 से 29.12.10	27,945.00	04.01.11
5	008535 से 008543	11.11.10 से 03.12.10	14,923.00	तिथि नहीं लिखी गई।

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लम्बे अवधि तक अनियमित रूप से रखी गई राशि बारे स्पष्टीकरण मांगा जाए एवं भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।

खाता बही के पृष्ठ संख्या: 115 पर दर्शाये गए लेखा शीर्ष "हैड ऑफिस कैंन्टीजैन्सी" एक्सपैन्सीज एकाउंट की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न वाऊचरों द्वारा किया गया व्यय आई0एस0बी0टी0 षिमला एवं बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार षिमला में डिस्पले बोर्ड पर उपलब्धियों के विज्ञापन से सम्बन्धित था, डिस्पले बोर्ड की दर निम्न प्रकार से थी :-

1. आई0एस0बी0टी0 षिमला (प्रम 15^व ग 6) ₹25000/- प्रति माह
 2. लक्कड़ बाजार षिमला (प्रम 20^व ग 4) ₹22000/- प्रति माह
- (शुद्ध भुगतान 15: छूट की राशि के बाद)

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा कुल भुगतान ₹3,96,225/-अवधि 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान में0 प्रैजीडेंट नार्थ हिमालयन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन व एजुकेशन सोसाईटी एस0सी0एफ0-14 सैक्टर 15, पंचकुला को किया गया । उपरोक्त व्यय में निम्न आपत्ति पाई गई।

आई0एस0बी0टी0 षिमला एवं बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार पर उपलब्धियों के विज्ञापन पर प्रतिमाह भुगतान अपने स्तर पर हिमुडा द्वारा सीधे ही किया गया जबकि उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। अंकेंक्षण में पाया गया कि इस प्रकार की कोई भी औपचारिकता हिमुडा द्वारा नहीं अपनाई गई तथा सीधे ही चलित रूप में प्रति मास/त्रिमासिक भुगतान एक संस्था को किया गया। अतः उपरोक्त विज्ञापन शीर्ष पर व्यय जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व किए गए भुगतान के औचित्य की पुष्टि उक्त विभाग से करवाई जाए व भविष्य में इस प्रकार का व्यय जन सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हिमुडा मण्डल-1 द्वारा आबंटित कार्य को अनुबन्धित समयावधि में पूर्ण न करने अथवा कार्य को धीमी गति से निष्पादित करने पर अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार अधिकतम अनुबन्धित राशि का 10: भाग मुआवजे के रूप में वसूल किया जाना अपेक्षित था परन्तु संविदाकारों द्वारा अनुबन्ध की धारा/क्लॉज़-2 की अवहेलना किए जाने अर्थात कार्य को आबंटित समयावधि में पूर्ण न करने अथवा कार्य की धीमी गति से करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार/ अनुबन्धानुसार कोई कार्यवाही

नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप हिमुडा मण्डल-1 को मुआवजे के रूप में लगभग ₹80,58,979/-की हानि हुई है जिसका विवरण परिशिष्ट (ड(1) व ड(2)) में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने के फलस्वरूप विभागीय कार्य कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है तथा प्रशासनिक व्यय में स्वतः ही बढ़ोतरी होती रहती है। अतः ₹80,58,979/-अनुबन्धों की धारा-2 के अन्तर्गत मुआवजे के रूप में न वसूल किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व पूर्ण प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विषेय रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

अनुबन्ध संख्या:	8 वर्ष 2008-2009
निर्माण कार्य का नाम	पी0एस0एफ0एस0, संजौली (एम्प डब्ल्यू 21 छवे बंजमहवतल.प थसंजमे)
संविदाकार का नाम	मै0 हिम इंजिनियर कन्सलटैंट
चलत बिल	सप्तम चलत बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य के सप्तम चलत बिल में अनुबन्ध मद संख्या 15 (टी0एम0टी0/टोर स्टील रिफोर्समेंट फार आर0सी0सी0) को रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या: 1543, पृष्ठ संख्या: 89 पर दर्ज थी के अवलोकन में पाया गया कि गलत गणना के फलस्वरूप 1554.05 किलोग्राम मात्रा का अधिक भुगतान किया गया है। सही गणना अनुसार 8 एम0एम0 सरिये की मात्रा 17420.20 मीटर बनती है जबकि मापन पुस्तिका के उक्त पृष्ठ पर इस मद की गणना 21404.95 मीटर की गई है इस प्रकार गणना 3984.75 मीटर अधिक ली गई है। अतः कुल 3984.75 ग 0.39 त्र 1554.05 किलोग्राम सरिये की कार्य मात्रा का ₹40/-प्रति किलोग्राम की दर से कुल ₹62,162/-का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

अनुबन्ध की मद संख्या: 60 "स्टील वर्क वैलिड्ड इन विल्ट अप सेक्सन ट्रंजिस एण्ड फ्रेम वर्क (ए) इन विमज, ज्वाईट, चैनल एन्गल टी..... ब्लाक नम्बर 37 में चैनल 100 ग 50 व 1"स्.75 की रिकॉर्ड प्रविष्टियों मापन पुस्तिका संख्या: 1585 के पृष्ठ 33 व 35 में कन्वर्सन फैक्टर क्रमशः 8.600 कि0ग्रा0 व 6.800 कि0ग्रा0 प्रति मीटर लगाया गया है जबकि ₹100 ;100 ग 50द्ध का कन्वर्सन फैक्टर वास्तव में 7.900 कि0ग्रा0 प्रति मीटर व ₹75 का कन्वर्सन फैक्टर 6.800 कि0ग्रा0/प्रति मीटर है। अतः गलत फैक्टर लगाने के कारण निम्न विवरणानुसार अधिक मात्रा हेतु भुगतान किया गया है।

1585	रैस्.100	360८88ग8८600त्र3103८57 Tह	360८88ग7८900त्र2850८95 Tह	253८62 Tह
पृष्ठ-33				
1585	रैस्.100	111८65ग8८600त्र960८19 Tह	111८65ग7८900त्र882८03 Tह	78८16 Tह
पृष्ठ-35				
1585	रैस्.75	697८49ग6८800त्र4792८93 Tह	697८49ग5८700त्र3975८69 Tह	817८24 Tह
पृष्ठ-33				

इस प्रकार मात्रा 1148.02 कि०ग्रा० का ₹62/-प्रति किलोग्राम की दर से कुल राशि ₹71,177/-का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

अनुबन्ध की मद संख्या: 99 (छद्म चपचम 100 उउ कप वित्त मन्त्रालय बजट 1९७३) की कार्य मात्रा 263.20 मीटर का भुगतान किया गया है परन्तु उक्त निष्पादित की गई मात्रा के समरूप मात्रा 2.07 घन मीटर को प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सी०सी० हेविंग स्ट्रैण्थ एम०-20 (सी२ लूससे) की कार्य मात्रा से नहीं घटाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

पाईप 100उउ 263८20 उ त्र 22८७ग८05ग८263८20त्र2८07 घन मीटर

2.07 घन मीटर मात्रा को प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सी०सी० हेविंग स्ट्रैण्थ एम०-20 (वी०-बाल) से न घटाने के फलस्वरूप ₹3000/-प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹6210/- का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

कार्य का नाम शब्द 'मसि पिदंदबपदह' बीमउम 'ज' जेमवह क्पेजज 'पउसं' 'भ' ब्व 'चचतवंबी तवंक उमजजंससपदहए त्संस वितज लूससए तवंक' पकम कतंपदेए बनसअमतजे मजबश

संविदाकार का नाम :- मै० श्री लायक राम चौहान, समोली रोहडू जिला शिमला (हि०प्र०)

अनुबन्ध संख्या: 36 वर्ष 2009-2010

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल की विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया कि अनुबन्ध की मद संख्या: 8 (प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सी०सी० 1:4:8 ग्रेडिंड स्टोन 25 एम०एम०) का भुगतान 20.61 घन मीटर मात्रा हेतु अधिक किया गया है। मापन पुस्तिका संख्या: 1670 पेज 17 पर की गई प्रविष्टि जो वास्तव में आर०आर० मैषनरी से घटाने के प्रयोजन से की गई थी को बिल अवस्ट्रेक्ट बनाते समय मापन पुस्तिका 1670 पृष्ठ 18 की वास्तव प्रविष्टि के अतिरिक्त केरिड फारवरड किया गया है। इस प्रकार मात्रा 20.61 घन मीटर दो बार गलत तरीके से लेकर, अधिक भुगतान किया गया। अतः मद संख्या: 8 का ₹1700/-प्रति घन मीटर की दर से 2061 घन मीटर मात्रा हेतु राशि ₹35,037/-का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण की अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध की मद संख्या: 25 (प्रोवाईडिंग एण्ड फिकसिंग पी0वी0सी0 पाईप 100 एम0एम0 डाय इन् वीप होल) की मात्रा 736.01 मीटर का भुगतान संविदाकार को किया गया है परन्तु उक्त निष्पादित की गई मात्रा के समरूप मात्रा 5.78 घन मीटर को अनुबन्ध की मद संख्या: 13 (आर0आर0 मैषनरी) से नहीं घटाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार था :-

पाईप 100 एम0एम0 736.01 मीटर 22ध्रग0ण05ग0ण05ग736ण01त्र5ण78 घन मीटर

5.78 घन मीटर मात्रा को आर0आर0 मैषनरी से न घटाने के फलस्वरूप उक्त मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद ₹1600/-प्रति घन मीटर की दर से कुल राशि ₹9248/-का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

कार्य का नाम :-	श्रव कूमससपदह नदपजे वित नतइंद चववत नदकमत इंपबेमतअपबमे वित नतइंद चववत ;ठैन्द्ध वपिददनतद ज वींससपएौपउसं;श्रव 176 दवे सिंजे 1धबेधैए कमअ वपिपजम बध्व तूंससए चचतवंबी चंजीए मगजमदजपवद वी मूमतंहमेलेजमउ - जमत नचचसलेबीमउमद्ध
अनुमानित राशि	₹3,46,33,336/-
आबंटित राशि	₹6,74,70,291.79
संविदाकार का नाम	मै0 हिम इंजिनियर एण्ड कन्सल्टैन्ट्स, षिमला-171009
अनुबन्ध संख्या	18 वर्ष 2009-2010
कार्य समापन अवधि	1) वर्ष

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन पत्र संख्या: हिमुडा/ए-2(811 (/2009-3538-46, दिनांक 05.10.2009 द्वारा मै0 हिम इंजिनियर एण्ड कन्सल्टैन्ट्स, षिमला 171009 को ₹6,74,70,291.79 के लिए किया गया। कार्य समापन हेतु 1) वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी तथा निर्धारित अवधि अर्थात् 20.04.2011 तक ₹85,36,937/-का ही कार्य निष्पादित किया गया था इस प्रकार निर्धारित समय अवधि के भीतर केवल 13: निर्माण कार्य ही निष्पादित किया गया वस्तुतः निर्माण कार्य को समय पर पूरा न करने अथवा धीमी गति से निष्पादन करने हेतु अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार कार्यवाही की जानी आपेक्षित थी। संविदाकार के विरुद्ध उपरोक्त धारा के अनुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुबन्ध की धारा-2 के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध के परिशिष्ट-“ए” की मद संख्या: “एकसावेषन इन फाऊंडेशन ट्रेन्चिस” की रिकार्ड प्रविष्टियों में मात्रा की गणना सही नहीं पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1575/08	त्वं वध५१० जव ०६९९५	1ग5९85ग2ग1९752९10त्र22९52	6९76 उ ³
पृष्ठ-18	1ग8९85ग2ग1९752९10त्र29९28	2	
	2		

इस प्रकार 16.48 मात्रा का ५.160/-प्रति घन मीटर की दर से कुल ५.2637/-का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध के परिशिष्ट "ए" की मद संख्या: 12 "प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0/टोर स्टील रिफोर्समेन्ट....." की कार्य मात्रा की गणना सही नहीं पाई गई जिसका विवरण निम्नलिखित है

1576	12उउ 2ग2ग6९23त्र37९38 उ	2ग2ग6९23त्र24९92 उ	12९46 उ
पृष्ठ-21			
		12९46ग0९89त्र11९10 इह	
1673	16उउ 16ग23ग0९75त्र276उ	8उउ 16ग23ग0९75त्र276उ	
पृष्ठ-19			
(8एम0एम0 सरिया की गणना, 16 एम0एम0 सरिया में ली गई है)	276 उ ग 1९58 त्र 436९08 इह	276उ ग0९39 त्र 107९64 इह	
	अधिक गणना	436९08 दृ 107९64	328९44 इह
	कुल अधिक मात्रा का भुगतान	11९10. 328९44	339९54 इह

इस प्रकार 339.54 कि०ग्रा० की कार्य मात्रा का ५.38/-प्रति कि०ग्रा० की दर से कुल राशि ५.12,903/-का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कार्य अनुबन्ध के परिशिष्ट "ए" की मद संख्या: 16 "कन्सटर्कसन ऑफ ड्राई खल मैषनरी इन ब्रेस्ट/रेटेनिंग वाल....." की मात्रा 3.32 मीटर³ का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न है उक्त मात्रा की गणना दो बार की गई है अर्थात इस मद को उपरोक्त मद के अतिरिक्त आर०आर० मैषनरी 1:6 में भी लिया गया है जबकि आर०आर० ड्राई मैषनरी में ही ली जानी चाहिए थी जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार उक्त मद का अधिक भुगतान किया गया है

1575/08, पृष्ठ-46	त्वं ०६2९30 जव त्व 1९17. ९89 ग९89 ग;3९60द्ध त्र 3९32 घन मीटर ०६7९70	2
-------------------	---	---

इस प्रकार 3.32 घन मीटर की मात्रा का ₹700/-प्रति घन मीटर की दर से ₹2324/-का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुबन्ध के परिशिष्ट "ए" की मद संख्या: 6 "प्रोवाइडिंग एण्ड लाईंग सी0सी0 1:6:12 की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की मात्रा सही नहीं पाई गई जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :-

1575	1ग5ण85ग2ण00ग0ण15त्र2ण28उ	1ग5ण85ग2ण00ग0ण15त्र1ण76	0ण52उ
------	--------------------------	-------------------------	-------

पृष्ठ-18

इस प्रकार 0.52 घन मीटर मात्रा का ₹1800/-प्रति घन मीटर की दर से राशि ₹936/-का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया है जिसकी वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

चलत बिल संख्या: 3 व 4 द्वारा संविदाकार को क्रमशः 06/10 व 09/10 को ₹5,79,927/-व ₹17,91,246/-का भुगतान हिमुडा मण्डल-1 द्वारा डोर फ्रेम व फिक्सड स्टील विन्डो व साईड विन्डो की खरीद हेतु शैमबनतमक अकअंदबमश के रूप में किया गया परन्तु दिनांक 31.03.2011 तक उक्त अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त खरीद की गई वस्तुओं की निर्माण कार्य स्थलपर उस समय आवश्यकता नहीं थी वास्तव में उक्त मद का दिनांक 31.03.2011 तक कार्यन्वयन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों को दोहराने से परिहार किया जाए।

इसके अतिरिक्त मण्डल-1 द्वारा अग्रिम प्रदान की गई राशि 23,71,173/-से सम्बन्धित खरीद वाऊचर/बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जो अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व बिल/वाऊचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "च" पर उपलब्ध है)

कार्य का नाम

श्व टमजमतपदंतल भवेचपजंस ठनपसकपदह ंज बिमवह ज्मी जेमवह
क्पेजजौपउसं

संविदाकार का नाम

श्री ओ0पी0 शर्मा

चलत बिल संख्या

तृतीय चलित बिल

माप पुस्तिका संख्या

1594/08

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा ₹7,54,314/-की राशि का भुगतान श्री ओपी0 शर्मा, ठेकेदार को तृतीय चलित बिल हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :-

अनुबन्ध संख्या: 17 ऑफ 2008-09 की मद संख्या: 56, 57, 58 और 59 की जाँच में पाया गया कि बजटमदज चसंजमत की मात्रा की गणना करते समय अपतजपदह की मात्रा को कम नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹5160/-राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से शीघ्र की जाए।

56	1594/08 चछवण 37	1593/08 चछवण 53	149७62 रु ²	134७89 रु ²	14७73 रु ²	77	1134.00
57	1594/08 चछवण 37	1593/08 चछवण 55	311७75 रु ²	282७76 रु ²	28७99 रु ²	87	2522.00
58	1594/08 चछवण 37	1593/08 चछवण 55	59७83 रु ²	55७75 रु ²	4७08 रु ²	90	367.00
59	1594/08 चछवण 38	1593/08 चछवण 53	186७20 रु ²	173७57 रु ²	12७63 रु ²	90	1137.00

अनुबन्ध संख्या: 17, ऑफ 2008-2009 की आईटम संख्या: 35 एवं 38 की जाँच में पाया गया कि गलत गणना के कारण मद संख्या: 35 और 38 की अधिक मात्रा ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹1241/-का अधिक भुगतान किया गया का विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की भरपाई उचित स्रोत से की जाए।

35	1594/08 चछवण 33	1593/08 चछवण 49	83७67 रु ²	82७49 रु ²	1७18 रु ²	520	614.00
----	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----	--------

38	1594 / 08	1593 / 08	20 ^प 49 उ ²	16 ^प 80 उ ²	3 ^प 69 उ ²	170	627.00
	छछवण 34	छछवण 50					

भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु समय-समय पर स्टॉक/भण्डार से निर्माण सामग्री जारी की गई थी परन्तु उक्त सामग्री के मुल्य को सम्बन्धित संविदाकार के खाते में लेखांकित नहीं किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। ऐसे कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं जिनमें जारी की गई निर्माण सामग्री के मुल्य को सम्बन्धित संविदाकार के खाते में लेखांकित नहीं दर्शाया गया है। अतः इन मामलों में आपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ब्व छैए ^० दरनसप भउ	मदहपदममत	3880	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
२१ छवे बंज.प ब्यदेजंदजे		02.04.10			
सिंजेए ठसवबा					
दवण 34 जव					
37)					
		3883	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
		24.04.10			
		3884	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
		26.04.10			
		3910	154 ठंहे	/ 168 ^प 00	25,872.00
		03.05.10			
		3911	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
		07.05.10			
		3889	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
		17.05.10			
		3879	10उउ 2 ^प डज ^० जममस		
		22.05.10	20 उउ 2 ^प 940 डण्ज ^० जममस	/ 37108 डण्ज	3,48,927.00
		3887	16उउ 4 ^प 463 डण्ज		
		21.05.10			
		3897	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
		15.06.10			
		3894	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
		15.06.10			
		3892	200 ठंहे	/ 168 ^प 00	33,600.00
		04.06.10			
		3895	8उउ.9 ^प 000 डण्ज	/ 37108 डण्ज	7,14,143.00
			10उउ. 2 ^प 000 डण्ज		

25.06.10	12उउ. 2९980 डण्ड 16उउ. 1९165 डण्ड 20उउ. 4९100 डण्ड			
<u>3899</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
21.09.10				
<u>3928</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
18.10.10				
<u>3922</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
18.10.10				
<u>3925</u>	16उउ 3९000 डण्ड	/ 37108	1,11,324.00	
20.11.10				
<u>3932</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
20.11.10				
<u>3930</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
01.11.10				
<u>1651</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
20.12.10				
<u>1652</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
23.12.10				
<u>3933</u>	8उउ 4९630			
06.01.11	10उउ 2९614 12उउ 2९145 16उउ 1९580	/ 37108	4,07,038.00	
<u>1653</u>	90 रंहे	/ 168९00	15,120.00	
27.01.11				
<u>1654</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
25.02.11				
<u>1655</u>	200 रंहे	/ 168९00	33,600.00	
16.03.11				
<u>1656</u>	400 रंहे	/ 168९00	67,200.00	
24.03.11				
<u>1657</u>	8उउ.3डण्ड 10उउ.2डण्ड	/ 37108	1,85,540.00	
24.03.11				
<u>1658</u>	16उउ.2९266डण्ड	/ 37108	84,087.00	
25.03.11				

द्व चंदबीलंज चांकममच ज्ञानउंत
पदेचमबजवत दक छमहप
एण तमेपकमदबम
ज छपतउंदक

<u>3666</u>	180 रंहे	/ 172९00	30,960.00	
21.06.10				
<u>3667</u>	8उउ.1९020 डण्ड 10उउ. 0९300 डण्ड	/ 40564	88,835.00	
21.06.10				

		12ਤਤ. 0੯570 ਫਯ		
		16ਤਤ.0੯300 ਫਯ		
		<u>3670</u>	200 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	24.09.10			
		<u>3536</u>	8ਤਤ.1੯000ਫਯ	/ 40564 40,564.00
	15.09.10			
ਫਯ	ਫਯਏ ਫਏ			
ਠੀਨਜਯ 7ਏ	ਮਦਯਮਤਯਤਪੇਮੇ			
		<u>3813</u>	200 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	06.04.10			
		<u>3814</u>	200 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	05.05.10			
		<u>3535</u>	200 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	18.05.10			
		<u>3821</u>	150 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	10.06.10			
		<u>3668</u>	200 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	31.08.10			
		<u>3537</u>	8ਤਤ.1੯000	/ 42135 42,135.00
	19.10.10			
		<u>3671</u>	150 ਰੰਏ	/ 172੯00 25,800.00
	19.10.10			
		<u>3540</u>	250 ਰੰਏ	/ 172੯00 43,000.00
	19.11.10			
		<u>3680</u>	200 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	29.03.11			
ਫਯਏ	ਠੀਪਦਪ			
10 ਏ	ਤਯਏ			
		<u>3908</u>	100 ਰੰਏ	/ 172੯00 17,200.00
	13.04.10			
		<u>3905</u>	20ਤਤ. 1੯995	/ 42125 84,039.00
	26.04.10			
		<u>3912</u>	8ਤਤ. 1੯890	/ 42125 2,99,088.00
	26.05.10		10ਤਤ. 0੯600	
			12ਤਤ. 1੯445	
			16ਤਤ. 3੯165	
		<u>3917</u>	200 ਰੰਏ	/ 172੯00 34,400.00
	06.09.10			
		<u>3923</u>	0੯446 ਫਯ	/ 42125 45,579.00
	02.10.10		0੯636 ਫਯ	

स्टॉक लेखा व खाता बही में दिनांक 31.03.2011 को पाये गए अन्तर्षे की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को ₹19,29,222.69 का सामान शेष पाया गया। हिमुडा मण्डल-1 द्वारा उपलब्ध निर्माण सामग्री विवरण अनुसार ₹10,97,236.68 की सामग्री भण्डार में शेष (जिसका विवरण परिशिष्ट "छ" पर उपलब्ध है) में पाया गया कि उक्त सामग्री कई वर्षों से बिना उपयोग के वर्ष दर वर्ष शेष दर्शाई जा रही है। अनेक वर्षों से लम्बित होने के कारण इसकी वास्तविक उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी होगी। परन्तु वास्तविक सत्यापन करते समय इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सर्विसेवल सामग्री को उपयोग में लाया जाए तथा अनसर्विसेवल सामग्री को कुल स्टॉक से हटाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

हिमुडा मण्डल-1 षिमला-9 के अर्न्तगत बी0सी0एस0 स्थित विश्राम गृह के वर्ष 2010-2011 के आय-व्यय से सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विश्राम गृह में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ₹36,225.00 की आय/प्राप्ति दर्शायी गई है एवं ₹2,37,493.00 कुल व्यय किया गया है जो आय से ₹2,01,268.00 अधिक है। गौरतलब है कि मात्र बिजली पानी के बिलों के भुगतान पर ही दो लाख के लगभग खर्च हुआ है, जिससे यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि विश्राम गृह में दैनिक बबनचंदबल 80: जब 90: तक औसतन रहती है परन्तु यात्री टपेपजपदह तमहपेजमत के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि मात्र एक माह में नाम मात्र प्रविष्टियाँ ही की गई दर्शायी हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए पानी व बिजली की खपत के आधार पर ₹2,01,268.00 का कोई औचित्य नहीं बनता है। यहां यह भी कहना उचित होगा कि षिमला में विश्राम गृह में आगन्तुकों का ठहराव नाम मात्र नहीं हो सकता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ठहराव 80: से 90: लगभग होना चाहिए था। अतः स्पष्ट है कि विश्राम गृह का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप ₹2,01,268.00 का बिजली पानी के बिलों के रूप में अतिरिक्त भुगतान करके हिमुडा लेखों को अनावश्यक रूप से बोझ डाला गया है। आय को ध्यान में रखते हुए ₹2,37,493.00 के किए गए व्यय को ठोस तथ्य सहित स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि बारे मामला हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

यात्रा भत्ता दावे के वाञ्छुओं के अवलोकन पर पाया गया कि हिमुडा के सहायक अभियन्ताओं को व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹44,448/-का अनियमित भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या: हिमुडा 5-439/2005, दिनांक 16.02.2005 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिषासी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लेना

आवश्यक था, परन्तु निम्नलिखित मामलों में सहायक अभियन्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से व्यक्तिगत वाहन का उपयोग किया गया, जिसके कारण यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹44,448.00 की राशि का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका औचित्य अनुदेशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवायें।

श्री गोपाल चौहान	06/10, 8	280 कि०मी०	6/-	1680	दिनांक 22.02.10 से 23.02.10 तक बद्दी से नालागढ़ एवं वापसी षिमला यात्रा की गई।
सहायक अभियन्ता					
श्री देस राज गांधी	06/10, 112	610 कि०मी०	6/-	3660	दिनांक 03.05.10 से 23.05.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
सहायक अभियन्ता					
	07/10, 48	1584 कि०मी०	6/-	9504.00	दिनांक 01.08.09 से 28.08.09 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
		1303 कि०मी०	6/-	7818.00	दिनांक 02.09.09 से 19.09.09 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
	08/10, 59	935 कि०मी०	6/-	5610.00	दिनांक 01.10.09 से 31.10.09 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
	02/11, 164	490 कि०मी०	6/-	2940.00	दिनांक 03.08.10 से 21.08.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
		290 कि०मी०	6/-	1740.00	दिनांक 19.10.10 से 21.10.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।
		908 कि०मी०	6/-	5448.00	दिनांक 03.12.10 से 22.12.10 तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।

श्री तिलक राज शर्मा	15/2010,	106 कि०मी०	6/—	636.00	दिनांक 15.02.10 से
सहायक अभियन्ता	नई टतण6				17.02.10,
		222 कि०मी०	6/—	1332.00	दिनांक 12.03.10 से
					29.03.10,
		680 कि०मी०	6/—	4080.00	दिनांक 03.05.10 से
					29.05.10 तक विभिन्न
					स्थानों की यात्रा की
					गई।

हिमुडा मण्डल-1 के वाहन नम्बर भ्.51.3565 की लॉग बुक के अनुसार अधिषासी अभियन्ता द्वारा वाहन की पेट्रोल औसत 6:12 लीटर माह 05/08 में रोड टैस्ट उपरान्त निर्धारित की गई हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: ङ।व.1.96ए कंजमक 21. 01.97 द्वारा स्थानीय यात्रा हेतु जिप्सी की पेट्रोल औसत 8 कि०मी० निर्धारित की है। अतः वाहन की औसत सामान्य प्रशासन द्वारा निर्धारित औसत से 1.81 कि०मी० कम थी। निम्न विवरणानुसार 31,588.87 के पेट्रोल की अधिक खपत दर्शायी गई है। उपरोक्त वाहन की औसत को नियमानुसार भ्.व.व. के सक्षम तकनीकी अधिकारी से सत्यापित करवाकर अधिक दर्शाई गई पेट्रोल की खपत की राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।

04/10	2573	415	6.20	8 ल	321.62	93.38	52प36	4889.37
05/10	2436	393	6.20	8 ल	304.50	88.50	52प36	4633.86
06/10	1775	286	6.20	8 ल	221.90	64.10	52प36	3356.27
07/10	1895	305	6.21	8 ल	236.80	68.20	52प38	3572.31
08/10	1314	211.54	6.21	8 ल	164.25	47.29	56प32	2663.37
09/10	1214	196	6.19	8 ल	151.75	44.25	56प32	2492.16
10/10	1270	205	6.16	8 ल	158.75	46.25	56प32	2604.80
11/10	642	104.31	6.15	8 ल	80.25	24.00	58प00	1392.00
12/10	776	126	6.16	8 ल	97.00	29.00	63प81	1850.49

01/11	360	68	5.29	8 रु	45.00	23.00	63९81	1467.63
02/11	671	108.54	6.18	8 रु	83.87	24.67	63९81	1574.19
03/11	453	73.74	6.14	8 रु	56.62	17.12	63९81	1092.42

ट्रायल वैलेंस (वर्ष अन्त) का मिलान सम्बन्धित बहियों/खातों से करने पर पाया गया कि श्री ललित कुमार, सहायक अभियन्ता के अग्रिम खाते का अन्तिम शेष ट्रायल वैलेंस में ₹22,937/-दिखाया गया था जबकि सम्बन्धित खाता बही अनुसार शेष ₹24,937/-था इस प्रकार ट्रायल वैलेंस में ₹2000/-से कम शेष दिखाया गया था लेखा शीर्ष "अग्रिम श्री ललित कुमार, सहायक अभियन्ता" की शेष राशि गलत दर्शाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवश्यक सुधार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

आवासीय बस्ती संजौली षिमला-6 के अर्न्तगत ब्लॉक नम्बर 03, प्लैट नम्बर 03, कैटगरी-3 जो श्री मति हरजीत कौर के नाम आबंटित हैं के पक्ष में जल-प्रभार का बिल अवधि 01.06.2010 से 30.11.10 तक सृजित नहीं किया गया। 01.06.2010 से 30.11.10 तक जल प्रभार का बिल ₹660.00 देय है। अतः अपेक्षित बिल जारी करने के उपरान्त राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

हिमुडा मण्डल-1 षिमला अवधि 2010-11 के दौरान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितिकरण के कारण की गई वेतन निर्धारण की प्रविष्टि जिस वर्ष से वेतन निर्धारण किया गया है सेवा पुस्तिकाओं में नहीं की गई। मात्र कार्यालय आदेश की छाया प्रति ही सेवा पुस्तिका में लगा रखी है। सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि न करने से भविष्य में वेतन का अनियमित भुगतान किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। वेतन निर्धारण/वेतन का पुनः निर्धारण की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें।

लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी तथा समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा कार्य स्थल पर ही कर दिया गया।

लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है तथा अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)123 / 88-खण्ड-14, दिनांक, षिमला-171009,
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला-2
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार षिमला-171002.
- 3 अधिषासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल-1 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिर्षचित करें।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009

-
-
1. પૈરા 23 અનિર્ણીત ।
 2. પૈરા 28 અનિર્ણીત ।
 3. પૈરા 43 અનિર્ણીત ।

-
1. પૈરા 12 (ચ) અનિર્ણીત ।

-
1. પૈરા 50 અનિર્ણીત ।
 2. પૈરા 51 (ક) અનિર્ણીત ।
 3. પૈરા 51 (ખ) અનિર્ણીત ।

-
1. પૈરા 9 અનિર્ણીત ।
 2. પૈરા 11 અનિર્ણીત ।
 3. પૈરા 30 અનિર્ણીત ।
 4. પૈરા 31 અનિર્ણીત ।

-
1. પૈરા 13(1) અનિર્ણીત ।
 2. પૈરા 13(2) અનિર્ણીત ।
 3. પૈરા 14(1) અનિર્ણીત ।
 4. પૈરા 14(2) અનિર્ણીત ।
 5. પૈરા 33 અનિર્ણીત ।

-
- | | | |
|----|---------|------------|
| 1. | પૈરા 9 | અનિર્ણીત । |
| 2. | પૈરા 10 | અનિર્ણીત । |
-

- | | | |
|----|------------|------------|
| 1. | પૈરા 15(ખ) | અનિર્ણીત । |
| 2. | પૈરા 15(ગ) | અનિર્ણીત । |
| 3. | પૈરા 21 | અનિર્ણીત । |
| 4. | પૈરા 23(ક) | અનિર્ણીત । |
| 5. | પૈરા 23(ખ) | અનિર્ણીત । |
-

- | | | |
|----|------------|------------|
| 1. | પૈરા 9(ક) | અનિર્ણીત । |
| 2. | પૈરા 9(ખ) | અનિર્ણીત । |
| 3. | પૈરા 10(ક) | અનિર્ણીત । |
| 4. | પૈરા 26 | અનિર્ણીત । |
| 5. | પૈરા 30 | અનિર્ણીત । |
-

- | | | |
|----|------------|------------|
| 1. | પૈરા 9(3) | અનિર્ણીત । |
| 2. | પૈરા 12(2) | અનિર્ણીત । |
| 3. | પૈરા 14 | અનિર્ણીત । |
| 4. | પૈરા 18 | અનિર્ણીત । |
| 5. | પૈરા 19 | અનિર્ણીત । |
| 6. | પૈરા 22 | અનિર્ણીત । |
-

- | | | |
|----|------------|------------|
| 1. | પૈરા 10(ક) | અનિર્ણીત । |
| 2. | પૈરા 10(ખ) | અનિર્ણીત । |
| 3. | પૈરા 10(ગ) | અનિર્ણીત । |
| 4. | પૈરા 12 | અનિર્ણીત । |
| 5. | પૈરા 13 | અનિર્ણીત । |
| 6. | પૈરા 15 | અનિર્ણીત । |
-

7. પૈરા 16 અનિર્ણીત ।
8. પૈરા 18 અનિર્ણીત ।
9. પૈરા 22 અનિર્ણીત ।

-
1. પૈરા 10(ક) અનિર્ણીત ।
 2. પૈરા 10(ખ) અનિર્ણીત ।
 3. પૈરા 12 અનિર્ણીત ।
 4. પૈરા 13(ક) અનિર્ણીત ।
 5. પૈરા 13(ખ) અનિર્ણીત ।
 6. પૈરા 15 અનિર્ણીત ।
 7. પૈરા 16 અનિર્ણીત ।
 8. પૈરા 17 અનિર્ણીત ।
 9. પૈરા 18 અનિર્ણીત ।
 10. પૈરા 19 અનિર્ણીત ।
 11. પૈરા 20 અનિર્ણીત ।
 12. પૈરા 21 અનિર્ણીત ।
 13. પૈરા 22 અનિર્ણીત ।

-
1. પૈરા 11 અનિર્ણીત ।
 2. પૈરા 12 અનિર્ણીત ।
 3. પૈરા 13 અનિર્ણીત ।
 4. પૈરા 14 અનિર્ણીત ।
 5. પૈરા 15 અનિર્ણીત ।
 6. પૈરા 16 અનિર્ણીત ।
 7. પૈરા 17 અનિર્ણીત ।
 8. પૈરા 19 અનિર્ણીત ।
 9. પૈરા 20 અનિર્ણીત ।
 10. પૈરા 21 અનિર્ણીત ।
 11. પૈરા 22 અનિર્ણીત ।
 12. પૈરા 23 અનિર્ણીત ।
 13. પૈરા 24 અનિર્ણીત ।

14.	पैरा 25	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 26	अनिर्णीत ।

1.	पैरा 4(क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 4 में समाविष्ट की गई है ।
2	पैरा 4(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 4(1) में समाविष्ट की गई है ।
3	पैरा 5	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 5 में समाविष्ट की गई है ।
4	पैरा 6	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 5(1) में समाविष्ट की गई है ।
5	पैरा 7	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 5(1) में समाविष्ट की गई है ।
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	
15	पैरा 17	अनिर्णीत	
16	पैरा 18	अनिर्णीत	
17	पैरा 19	अनिर्णीत	
18	पैरा 20	अनिर्णीत	
19	पैरा 21	अनिर्णीत	
20	पैरा 22	अनिर्णीत	
21	पैरा 23	अनिर्णीत	
22	पैरा 24	अनिर्णीत	
23	पैरा 25	अनिर्णीत	
24	पैरा 26	अनिर्णीत	

25	પૈરા 27	અનિર્ણીત
26	પૈરા 28	અનિર્ણીત
27	પૈરા 29	અનિર્ણીત
28	પૈરા 30	અનિર્ણીત
29	પૈરા 31	અનિર્ણીત

1.	પૈરા 42	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 46	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 55	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 9(ળ) 3	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 9(ળ) 4	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 9(ત) (1)	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 9(ત) (2)	અનિર્ણીત ।
5.	પૈરા 9(ત) (4)	અનિર્ણીત ।
6.	પૈરા 9(ત) (7)	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 9(ત) (8)	અનિર્ણીત ।
8.	પૈરા 9(થ)	અનિર્ણીત ।
9.	પૈરા 9(ધ)	અનિર્ણીત ।
10.	પૈરા 10(ગ)	અનિર્ણીત ।
11.	પૈરા 10(ઘ)	અનિર્ણીત ।
12.	પૈરા 11	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 11	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 13	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 16(ડી)	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 24	અનિર્ણીત ।
5.	પૈરા 25	અનિર્ણીત ।

6.	પૈરા 26	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 27	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 11(વી)	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 11(સી)	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 11(ડી)	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 11(ઇ)	અનિર્ણીત ।
5.	પૈરા 11(જી)	અનિર્ણીત ।
6.	પૈરા 11(ઇચ)	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 11(આઈ)	અનિર્ણીત ।
8.	પૈરા 11(જે)	અનિર્ણીત ।
9.	પૈરા 11(કે)	અનિર્ણીત ।
10.	પૈરા 11(ઇલ)	અનિર્ણીત ।
11.	પૈરા 11(ઇમ)	અનિર્ણીત ।
12.	પૈરા 11(ઇન)	અનિર્ણીત ।
13.	પૈરા 11(ઓ)	અનિર્ણીત ।
14.	પૈરા 11(પી)	અનિર્ણીત ।
15.	પૈરા 11(ક્યૂ)	અનિર્ણીત ।
16.	પૈરા 12	અનિર્ણીત ।
17.	પૈરા 14	અનિર્ણીત ।
18.	પૈરા 20(ઇ0સી0કે0)	અનિર્ણીત ।
19.	પૈરા 21	અનિર્ણીત ।
20.	પૈરા 22	અનિર્ણીત ।
21.	પૈરા 31(ઇ)	અનિર્ણીત ।
22.	પૈરા 31(બી)	અનિર્ણીત ।
23.	પૈરા 32	અનિર્ણીત ।
24.	પૈરા 33	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 5(6)	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 5(18)	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 5(19)	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 6(3)(1)	અનિર્ણીત ।

5.	પૈરા 6(3)(4)	અનિર્ણીત ।
6.	પૈરા 6(5)	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 6(16)	અનિર્ણીત ।
8.	પૈરા 6(18)	અનિર્ણીત ।
9.	પૈરા 6(19)	અનિર્ણીત ।
10.	પૈરા 6(20)	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 34	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 37	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 38	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 39	અનિર્ણીત ।
5.	પૈરા 40	અનિર્ણીત ।
6.	પૈરા 41	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 42	અનિર્ણીત ।
8.	પૈરા 43	અનિર્ણીત ।
9.	પૈરા 44	અનિર્ણીત ।
10.	પૈરા 46	અનિર્ણીત ।
11.	પૈરા 47	અનિર્ણીત ।
12.	પૈરા 48	અનિર્ણીત ।
13.	પૈરા 49	અનિર્ણીત ।
14.	પૈરા 50	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 13(ડ)	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 30(ક)	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 30(ખ)	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 30(ગ)	અનિર્ણીત ।
5.	પૈરા 30(ઘ)	અનિર્ણીત ।
6.	પૈરા 30(ઙ)	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 30(ચ)	અનિર્ણીત ।
8.	પૈરા 31(ગ)	અનિર્ણીત ।
9.	પૈરા 31(ઘ)	અનિર્ણીત ।

10.	पैरा 31(ङ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 33(क)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत ।
17.	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत ।
19.	पैरा 37	अनिर्णीत ।
20.	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 40(क)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 45(क)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 50	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 54(च)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 64(ग)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 65	अनिर्णीत ।

1.	पैरा 14 (मण्डल1 व 2)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 15(ङ)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 15(छ)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 15(छ)(1)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 15(ज)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 15(झ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 15(फ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 15(ब)	अनिर्णीत ।

13.	પૈરા 15(મ)	અનિર્ણીત ।
14.	પૈરા 15(મ)	અનિર્ણીત ।
15.	પૈરા 15(ત)	અનિર્ણીત ।
16.	પૈરા 15(થ)(1)	અનિર્ણીત ।
17.	પૈરા 15(થ)(2)	અનિર્ણીત ।
18.	પૈરા 15(થ)(3)	અનિર્ણીત ।
19.	પૈરા 21(1)	અનિર્ણીત ।
20.	પૈરા 21(2)(1)	અનિર્ણીત ।
21.	પૈરા 21(2)(ક)	અનિર્ણીત ।
22.	પૈરા 21(3)	અનિર્ણીત ।
23.	પૈરા 21(13)(ક)	અનિર્ણીત ।
24.	પૈરા 22(1)(ક)	અનિર્ણીત ।
25.	પૈરા 22(1)(ખ)	અનિર્ણીત ।
26.	પૈરા 22(7)(ઘ)	અનિર્ણીત ।
27.	પૈરા 22(7)(ચ)	અનિર્ણીત ।
28.	પૈરા 22(8)(ગ)	અનિર્ણીત ।
29.	પૈરા 22(10)(ગ)	અનિર્ણીત ।
30.	પૈરા 22(10)(ઘ)	અનિર્ણીત ।
31.	પૈરા 22(16)	અનિર્ણીત ।
32.	પૈરા 22(17)	અનિર્ણીત ।
33.	પૈરા 22(19)	અનિર્ણીત ।
34.	પૈરા 22(20)	અનિર્ણીત ।
35.	પૈરા 22(22)	અનિર્ણીત ।
36.	પૈરા 26(ક)	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 18	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 25	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 26	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 32,33,34,35,36,37	અનિર્ણીત ।
5.	પૈરા 41	અનિર્ણીત ।
6.	પૈરા 46	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 61	અનિર્ણીત ।

8.	પૈરા 71	અનિર્ણીત ।
9.	પૈરા 78	અનિર્ણીત ।
10.	પૈરા 79	અનિર્ણીત ।
11.	પૈરા 80	અનિર્ણીત ।

1.	પૈરા 21	અનિર્ણીત ।
2.	પૈરા 22(ક)	અનિર્ણીત ।
3.	પૈરા 22(ખ)	અનિર્ણીત ।
4.	પૈરા 22(ગ)	અનિર્ણીત ।
5.	પૈરા 26(6)	અનિર્ણીત ।
6.	પૈરા 31	અનિર્ણીત ।
7.	પૈરા 32(ક)	અનિર્ણીત ।
8.	પૈરા 35	અનિર્ણીત ।
9.	પૈરા 36	અનિર્ણીત ।
10.	પૈરા 37	અનિર્ણીત ।
11.	પૈરા 38	અનિર્ણીત ।
12.	પૈરા 41	અનિર્ણીત ।
13.	પૈરા 42	અનિર્ણીત ।
14.	પૈરા 46	અનિર્ણીત ।
15.	પૈરા 47	અનિર્ણીત ।