

fgekpy in'k vkokl ,o 'kgjh fodkl ikf/kdj.k fo?kr e.My gehjiij d

y[kkvk dk vdf{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vd{k.k vof/k 04@2010 l 03@2011

Hkkx&,d

1 %d% iLrkouk %&

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल हमीरपुर के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2011 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

%[k% fgekpy in'k vkokl ,o 'kgjh fodkl ikf/kdj.k fo|r e.My gehjiij] d: y[kkvk vof/k 04@2010 l 03@2011 d vdf{k.k ifronu e mYyf[kr xEHkhj vfu;ferrkvk dk lff{klr fooj.k

Øe l[;k	xEHkhj vfu;ferrk dk lff{klr fooj.k	ijk l[;k	jkf'k ₹ yk[kk e	i"B l[;k
1	संषोधित वेतन एवं भत्तों की राशि ₹0.22 लाख की गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतान।	4(1)	0.22	3
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भुगतान की गई राशि ₹3.66 करोड के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना।	5	366.00	4
3	बिजली बोर्ड से डिपोजिट कार्य के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप ₹14.51 लाख की वसूली न करना।	6	14.51	4
4	संविदाकारों को दिए गए सुरक्षित अग्रिमों की राशि ₹48.50 लाख का समायोजन न करना।	7	48.50	5
5	समझौते पर आधारित दरों से बिल पारित न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान।	8	0.25	6

अंकुषण ँव नलरलषण डुरतलवेदन ढे शेष डैरु डर की गई करुडवलही कल अवलुकन करनू के

उडरलनुत नवलनतड स्थलतल इस अंकुषण डुरतलवेदन डें संलगुन डरलशलषुत-3 डें दरुषलई गई है। वरुष 2004-2005 से 2009-2010 तक डणुडल से सडुडनुधलत 10 शेष हैं ऑलनकल वरुष वलर वलवरण नलडुन डुरकलर है :-

Øe l; ;k	o"kl l; ;k	'k"kl ijkl dh l; ;k	fvli.kh
1	2004-2005	1	
2	2005-2006	2	
3	2006-2007	1	
4	2007-2008	3	
5	2008-2009	1	
6	2009-2010	2	

अतः अधलषलसी अभलडनुतल, आवलस ँव शहरल वलकलस डुरलधलकरण वलदुत डणुडल हडूरडुर के उडरुकुत शेष आडलट डैरु डें अडेषलत करुडवलही करनू के उडरलनुत इन डैरु डें कल नलसुतलरण करवलनल सुनलषुऑलत करूं।

हलकलखलनुकल

2 अरुलकु वलदुलषण ँव

हलडलकल डुरदेश आवलस ँव शहरल वलकलस डुरलधलकरण वलदुत डणुडल हडूरडुर के लेखलऑूं कल वरुतडलन अंकुषण शुरी अऑीत सलंह, अनुडलग अधलकलरल व शुरी वलदुतल सलगर, कनलषुत लेखल डुरीकुषक दुरलरल शुरी डदड सलंह कंवर उड नलदेषक, के डरुडवेकुषण डें दलनलंक 21.09.2011 से 01.10.2011 तक हडूरडुर डें कलडल गलल डलह 03/2011 के लेखलऑूं कल कडन वलसुतुत ऑलंक हेतु कलडल गलल ऑलसके डरलणलडूं कु आगलडी अनुकुषेदूं डें सडलवलषुत कलडल गलल है।

“This Audit Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by The Controlling Officer of the Division, Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information on the part of Auditee. Responsibility of audit is only confined to the months selected for test/detail check”.

3 vid{k.k 'kYd %& अंकेक्षण शुल्क हेतु अधियाचना अलग से जारी की जाएगी।

4 LFkkiuk %&

%1% I.'kkf/k r oru o HkÜkk dh jkf'k ₹0-22 yk[k dh xyr x.kuk d QyLo:i vf/kd Hkxrku

01.01.2006 से संशोधित वेतन मान की बकाया राशि के भुगतान के अवलोकन में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के योग में गलती के कारण ₹19,554.00 की राशि की अधिक गणना की गई थी जिस का औचित्य स्पष्ट करें। संशोधित वेतनमान की बकाया देय राशि की गणना को ठीक कर के तदानुसार आगामी भुगतान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø010	uke o in	cukb xb cdk;k jkf'k	okLrfod n; cdk;k jkf'k	vUvj
1	श्री के0के0 मिश्रा अधिषासी अभियन्ता	6,02,354	5,83,890	18,464
2	श्री वी0के0 त्रिवेदी सहायक अभियन्ता	1,87,210	1,86,790	420
3	श्री मिलखी राम वरिष्ठ सहायक	1,10,816	1,10,652	164
4	श्री लेख राम चालक	51,005	50,975	30
5	श्री बलवीर सिंह चालक	51,364	51,064	300
6	श्री जितेन्द्र लाल (Electrician)	48,511	48,335	176
			;kx ₹19]554-	00

%2% श्री रमेश चन्द सेवा दार को संशोधित वेतन मान की बकाया देय राशि ₹17,557/—बनती थी जबकि संस्था द्वारा वाऊचर संख्या 17 दिनांक 03.06.2010 से ₹10,000/—तथा वाऊचर संख्या: 37, दिनांक 04.11.2010 से ₹10000/—की राशि का भुगतान किया गया इस प्रकार कुल ₹20000/—की राशि का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप ₹2,443/—की राशि का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की तुरन्त वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

%3% fpfdRIk ifrifr| dh jkf'k ₹449@&dk vufpr Hkxrku %&

वाऊचर संख्या: 57, दिनांक 16.03.11 के द्वारा श्री रोषन लाल शर्मा, वरिष्ठ सहायक को ₹1,425/-का भुगतान उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में किया गया। संलग्न अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों को खरीदी गई दवाइयों की Prescription slip अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त के अभाव में इन दवाइयों की खरीद पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹449/-की वसूली करने के उपरान्त हिमुडा खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

fnukd	fcy l[;k	Qe dk uke	nokb dk uke	jkf'k
15.12.10	MH-43039	मांडव मैडिकल स्टोर मण्डी	Duy OD-500	₹76.00
07.01.2011	MH-46035	मांडव मैडिकल स्टोर मण्डी	Duy OD-500	₹76.00
10.01.2011	MH-47422	मांडव मैडिकल स्टोर मण्डी	Valance OD-500	₹87.00
10.01.2011	MH-47422	मांडव मैडिकल स्टोर मण्डी	Tremazac	₹148.00
10.01.2011	MH-47422	मांडव मैडिकल स्टोर मण्डी	Cremafin	₹62.00
Total				₹449.00

5 fgekpy in'k jkT; fo| r ckM| dk fofHkUu dk;| d fy, Hkxrku dh xbl jkf'k;| ₹3-66 djkm d mi;kfxrk iek.k&i= iklr u dju ckj| %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल हमीरपुर द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 31.03.2011 तक परिशिष्ट-“1” में दिए विवरण अनुसार ₹3,65,88,541/- का भुगतान विभिन्न कार्यों के (बाहरी विद्युतीकरण हेतु) के लिए किया गया लेकिन न तो इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बिजली बोर्ड से प्राप्त किए गए और न ही बिजली बोर्ड को दी गई राशियों व उन के पास बची अनुपयोगी राशियों का समयोजन करवाया गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यों की वस्तु सूची सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाए। वस्तु सूची के अनुसार यदि कार्य निर्धारित प्राकलन प्रमात्रा से कम निष्पादित किया गया हो तो कम निष्पादित कार्यों के दृष्टिगत उपयोग में न लाई गई राशियों को बिजली बोर्ड से शीघ्र प्राप्त करने अथवा अन्य कार्यों में समायोजित करने हेतु कारगर पग उठाए जाएं। अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

6 fctyh ckM| l fMikftV dk;| l de fu'iknu d ifj.kkeLo: i ₹14]51 yk[k dh o|yh u djuk

हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल हमीरपुर द्वारा बिजली बोर्ड के पास डिपोजिट कार्य के रूप में जमा करवायी गयी राशियों के विरुद्ध निष्पादित कार्यों का अवलोकन करने

पर पाया गया कि परिषिष्ट-“2” में दिए गए विवरणानुसार बिजली बोर्ड के पास जमा राशियों के विरुद्ध विद्युत मण्डल हमीरपुर के निर्धारित प्राक्कलन से कम कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप ₹14,51,495/- की राशि वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक अनुपयोगी पड़ी थी जिसे विद्युत मण्डल हमीरपुर द्वारा न तो वापिस लिया है और न ही बिजली बोर्ड से निर्धारित प्राक्कलन से कम निष्पादित कार्यों बारे स्पष्टीकरण प्राप्त किया है। इतनी लम्बी अवधि तक अनुपयोगी राशियों को बिजली बोर्ड द्वारा बिना स्पष्टीकरण दिए अपने पास रखने का मामला बिजली बोर्ड के उच्चाधिकारियों के समक्ष उठा कर इन राशियों को शीघ्र प्राप्त किया जाए तथा कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 I fonkdjkj dk fn, x, l jffkr vfxek dh jkf'k ₹48-50 yk[k lek;ktu gr 'k" k %&

निम्न विवरणानुसार संविदाकारों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु सुरक्षित अग्रिमों के रूप में ₹48,50,428/-के भुगतान का दिनांक 31.03.2011 तक समायोजन शेष था। जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इस राशि का समायोजन शीघ्र संविदाकारों के बिलों से करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

Ø0 I O	I fonkdjkj dk uke	dk; dk uke	vnk;xh ek l	jkf'k %&
1	Sh. Anil Soni, Hamirpur	C/o. SC/ST Hostel at Ghumarwin	08/2007	₹54,675/-
2	Sh. Om Prakesh	C/o Legal Studies at Mohilt Dharamshala	03/2008	₹1,72,425/-
3	Sh. Tarun Malhotra,	Residential Complex at Mohili Sidhpur D/Sala	11/2008	₹2,89,050/-
4	Sh. K.R. Varma Kullu	Extention Tourist Lodge, Manali	06/2008	₹2,48,962/-
5	Sh. Vishv nath Sharma,	C/o Male Barrack for Jail Una	03/2010	₹1.01.625/-
6	Sh. Himat Thakur, Una	C/o 2No. T-II Qtrs Police Deptt, Daultpur Una.	03/2010	₹38,925/-
7	Sh. Himat Thakur, Una	C/o Female Barrack Jail Complex Una	03/2010	₹55,800/-
8	M/S B.R. Suri Chamba	C/o Parking Near Mini Sectt. Chamba	05/2008	₹1,21,763/-
9	M/S B.R. Suri Chamba	C/o OBC/ST Hostel Chamba	10/2008	₹3,67,875/-
10	Shree Construction Una	C/o Admin Block Complex at	03/2010	₹1,40,850/-

Una

11	M/S	United	Engg.	2No. T-III Qtrs M.C. Dharamsala Dehra	08/2010	₹53,550/-
12	M/S	United	Engg.	2No. T-II Qtrs M.C. Dharamsala Dehra	08/2010	₹53,700/-
13	M/S	United	Engg.	I.T.I. Dadasiba Dehra	03/2011	₹4,33,500/-
14	Sh.	Tarun	Malhotra	C/o Millenium College Chamba (Work Shop Block)	06/2010	₹2,27,250/-
15	Sh.	Tarun	Malhotra	Fisheries Complex at Palampur Chamba	06/2010	₹1,09,875/-
16	Sh.	Tarun	Malhota	S.O.P. To Haripur Colony Chamba	10/2010	₹15,09,150/-
17	Sh. Tarun Gupta	Mandi		C/o T-III Qtrs for Panchayati Raj at Gohar	03/2011	₹78,710/-
18	Sh. Anil Soni	Hamirpur		C/o 136 No. Houses at Hamirpur	03/2011	₹1,13,250/-
19	Sh. Anil Soni	Hamirpur		C/o 12 No. I-III Qtrs For IRBN at Jangalberi	03/2011	₹1,36,268/-
20	Sh. Sanjay Elect.	Mandi		C/o Examination Hall at Sr.Sec. School Majhwar	03/2011	₹1,03,200/-
21	Sh. B.R. Suri	Chamba		C/o SC/ST Hostel Chowari Distt Chamba	06/2010	₹4,40,025/-

Total ₹48,50,428/-

8 लेखक द्वारा संविदाकारों को दिए गए भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि आमन्त्रित संविदाओं की तुलनात्मक विवरणी के अनुसार न्यूनतम दर वाले संविदाकार के साथ हुए समझौते के आधार पर कम की गई दरों का विद्युत मण्डल कार्यालय में पूर्वावलोकन न करके संविदाकार द्वारा समझौते से पूर्व दी गई दरों पर बिल पारित करने के परिणामस्वरूप संविदाकारों को राशि ₹24,650/- का अधिक भुगतान किया गया। जिस का औचित्य

स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

1% वाऊचर संख्या: 50-51, दिनांक 14.03.2011
कार्य का नाम C/o Govt. S.S.S. Kothatwar, Distt Bilaspur
S.H. Providing internal E.I. work to 4 no. Class Rooms
संविदाकार का नाम मै० प्रशांत इन्टरप्राइजिज बिलासपुर
अनुबन्ध संख्या 15 of 2009-10

en l 0	en dk uke	lfonk e nh xbl nj	le>kr d vu l kj nj	v l r j	en k dh l 0	dy vf/kd Hk x r ku
13(a)	Ceiling Fan Cat (A)	₹2,100	₹1,600	₹500	8	₹4,000

2% वाऊचर संख्या: 61-62, दिनांक 18.03.2011
कार्य का नाम Providing SOP to Housing Colony Haripur at Chamba
संविदाकार का नाम श्री तरुण मल्होत्रा

<u>Annexure-“A”</u>							
Øe l	en l 0	en k dk fooj.k	fu"ikfnr ek=k	u x k f l , 'ku io nj	u x k f l , 'ku nj	v l r j	dy vf/kd Hk x r ku
1	5	P/F HT Stay set i/c Stay wire, egg. Insulator	37 No	₹1,750	₹1,600	₹150	₹5,550
2	6(a)	P/F MS angle/ Channels of following size 1 smc 100 (Length)3000 mm	30 No	P.R ₹1,750	P.R ₹1,600	₹150	₹4,500
3	6(b)	1SMC 100 (length) 2800 mm	2 No.	₹1,200	₹1,100	₹100	₹200
4	6(c)	1smc (50x50x6mm) length 2800)	38 No.	₹800	₹700	₹100	₹3,800
							₹14,050

<u>Annexure-“B”</u>							
Øe	en	en k dk fooj.k	fu"ikfnr	u x k f l , 'ku	u x k f l , 'ku	v l r j	dy

Sl. No.	Particulars	Quantity	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount
1	5 P/F HT Stay set i/c Stay wire, egg. Insulator	2 No	₹1,800	₹1,600	₹200	₹400		
2	6(a) P/F MS angle/ Channels of following size 1 smc 100 (Length)3000 mm	20 No	₹1,800	₹1,600	₹200	₹4,000		
3	6(c) 1SMC 75(length) 2800 mm)	20 No.	₹1,200	₹1,100	₹100	₹2000		
4	6(c) 1smc (50x50x6mm) length 2800)	2 No.	₹800	₹700	₹100	₹200		
							₹16]600	
dy ; kx %1% \$ %2% \$ %3% ¼ ₹24]650-00								

9 pj.kc) rjhd l l jfkr vfxek dk Hkxrku u dju ckj %&

नियमानुसार सुरक्षित अग्रिमों का भुगतान संविदाकारों द्वारा कार्य स्थल पर लाई गई ऐसी सामग्री के विरुद्ध किया जाता है जो सम्बन्धित कार्य के निष्पादन में क्रमवार चरणों में उपयोग की जानी होती है। लेकिन विद्युत मण्डल हमीरपुर द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में संविदाकारों द्वारा कार्य स्थल पर लाई गई ऐसी सामग्री के विरुद्ध सुरक्षित अग्रिम प्रदान किए हैं जिसका प्रयोग सिविल वर्क की समाप्ति व विद्युत वर्क के अन्तिम चरण में किया जाना था। जबकि इन मदों पर प्रयोग होने वाली सामग्री के विरुद्ध अगला सुरक्षित अग्रिम भी दिया जा सकता था। यही कारण रहा है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 7 में दर्शायी गई सुरक्षित अग्रिमों की राशि ₹48,50,428/- जिसमें से कुछ लम्बी अवधि से असमायोजित पड़ी है, का समायोजन आज तक नहीं किया जा सका है। यदि चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित अग्रिम दिए जाते व उनका समायोजन यथासमय किया जाता तो विद्युत मण्डल को इन राशियों के बैंक खातों में जमा रहने पर मिलने वाले ब्याज की हानि वहन नहीं करनी पड़ती। परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान कार्य के निष्पादन में विभिन्न चरणों में प्रयोग होने वाली सामग्री के आधार पर अलग-अलग अग्रिमों के रूप में किया जाए ताकि विभिन्न चरणों में प्रयोग की गई सामग्री के विरुद्ध जारी सुरक्षित अग्रिमों को चरणबद्ध आधार पर समायोजित किया जा सके।

1/2 वाऊचर संख्या: 45 दिनांक 05.03.2011
 बिल संख्या: प्रथम चलित बिल
 अनुबन्ध संख्या: 2 of 2010-11
 कुल दिया गया सुरक्षित अग्रिम ₹14,14,688 /—
 अन्तिम चरण में प्रयोग होने वाली सामग्री का विवरण :-

Øe l[;k	lkexh dk fooj.k	ek=k	nj	jkf'k
1	Tube Fixture 1x28 walt	60	850	₹51,000
2	Ceiling Fan 1200mm	90	1700	₹1,53,000
3	Exhaust Fan 300 mm	30	1500	₹45,000
dy ;kx				₹2,49,000/-

2/2 वाऊचर संख्या: 52 दिनांक 15.03.2011
 संविदाकार का नाम मै0 संजय इलैक्ट्रिकल वर्क्स मण्डी (हिमाचल प्रदेश)
 कार्य का नाम C/o Examination Hall, Majhwar Distt. Mandi
 कुल दिया गया सुरक्षित अग्रिम ₹1,03,200 /—

Øe l[;k	lkexh dk fooj.k	ek=k	nj	jkf'k
1	Ceiling Fan 1200 mm	20	₹1300	₹26,000
2	C.F.L. 18 walt	100	₹130	₹13,000
dy ;kx				₹39,000/-

10 fu"d"kl & लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: -फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)228 / 03-खण्ड-2, दिनांक, षिमला-171009.

प्रतिलिपि :-

(1) सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला-171002.

(2) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण,
 निगम विहार, षिमला-171002.

i:thdr & (3) अधिषाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल
 हमीरपुर को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई
 कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला—171009.

½vui dekj ?kk : ½

fgekpy in'k vkokl ,o 'kgjh fodkl ikf/kdj.k fo|r e.My gehjiij d
vof/k 4@2004 I 3@2010 rd d ijk dh oLrflFkfr %&

%d½ vdf{k.k ifronu vof/k 4@2004 I 3@2005

1 पैरा 10 अनिर्णीत

%[k½ vdf{k.k ifronu vof/k 4@2005 I 3@2006

- | | | | |
|---|------------|----------|---|
| 1 | पैरा 4(बी) | निर्णीत | पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। |
| 2 | पैरा 5 | निर्णीत | पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया।
Non receipt of unutilized funds from HPSEB पैरा की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या 6 में दी गई है। |
| 3 | पैरा 6 | निर्णीत | पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया।
पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या: 5 में दी गई है। |
| 4 | पैरा 7(ए) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 7(बी) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 14 | निर्णीत | पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या: 7 में दी गई है। |

%x½ vdf{k.k ifronu vof/k 4@2006 I 3@2007

- | | | | |
|---|------------|---------|--|
| 1 | पैरा 4(बी) | निर्णीत | पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। |
| 2 | पैरा 5 | निर्णीत | Non-receipt of Utilization certificate from HPSEB पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011 के पैरा संख्या: 5 में दी गई है। |

- 3 पैरा 6 निर्णीत पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। Non refund of unutilized amount of Deposit work पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या: 6 में दी गई है।

- 4 पैरा 10(बी) अनिर्णीत

1/4 3 1/2 v d { k . k i f r o n u v o f / k 4 @ 2007 I | 3 @ 2008

- 1 पैरा 5 निर्णीत Non receipt of Utilization certificates पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011 के पैरा संख्या: 5 में दी गई है।
- 2 पैरा 6 निर्णीत पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। Non refund of un-utilized amount पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या: 6 में दी गई है।
- 3 पैरा 7 निर्णीत पैरे में दी गई विवरणी के क्रम संख्या: 5 व 6 में दर्शायी राशियों की वसूली के अतिरिक्त दिनांक 31.03.2011 तक सभी राशियां वसूल की जा चुकी हैं।
- 4 पैरा 8(क) अनिर्णीत
- 5 पैरा 8(ख) अनिर्णीत
- 6 पैरा 8(ग) अनिर्णीत

1/4 3 1/2 v d { k . k i f r o n u v o f / k 4 @ 2008 I | 3 @ 2009

- 1 पैरा 5 निर्णीत Non receipt of utilization certificate पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या: 5 में दी गई है।
- 2 पैरा 8 अनिर्णीत
- 3 पैरा 9 निर्णीत पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया।

4	पैरा 10	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया।
---	---------	---------	--

पैरा 4@2009 I 3@2010

1	पैरा 2	निर्णीत	
2	पैरा 3	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। (ऑडिट फिस रिकवर कर ली गई।)
3	पैरा 4	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया।
4	पैरा 5	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। Non receipt of utilization certificate पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या: 5 में दी गई है।
5	पैरा 6	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। Non receipt of balance amount of deposit work पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/10 से 03/2011 के पैरा संख्या: 6 में दी गई है।
6	पैरा 7	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। Recovery of Secured advances पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/10 से 03/11 के पैरा संख्या: 7 में दी गई है।
7	पैरा 8	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। (कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर पैरा निर्णीत।)

9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। (सटिप्पण उत्तर के आधार पर पैरा समाप्त)
11	पैरा 12	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। (सटिप्पण उत्तर के आधार पर पैरा समाप्त)
12	पैरा 13	निर्णीत	पैरे का निस्तारण उप निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.09.11(AN) से 01.10.11(AN) के अनुसार किया गया। (₹210 की राशि रसीद संख्या: 0050071 के द्वारा 30.09.11 को जमा करवा दी गई।)